"DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO" MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. ADMINISTRACIÓN 2016-2018



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Tlaltizapan de Zapata, Morelos. A 👊 dé 🗷 🖟 🦫 del 2017.

entrega obra que a continuación se describe: Estando presentes las diferentes autoridades municipales y el comité de obra comunitario, en la localidad **SANTA ROSA 30** del municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, siendo las 10.310 hrs. Del día 10.410 de 10.4

Fianza de vicios ocultos	Origen del recurso	Monto total de la obra	Numero de contrato	Fecha de termino	Fecha de inicio	Forma de ejecución	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del proyecto obra o acción
	FONDO 3 RAMO 33	\$ 593,087.25	MTZ/24-OP/23/F3-R33/17	04/OCTUBRE/2017	21/AGOSTO/2017	ADJUDICACIÓN RESTRINGIDA	MORELOS	TLALTIZAPAN DE ZAPATA	COLONIA EL MIRADOR	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS 1, AZUCENAS 2, AZUCENAS 3 Y AZUCENAS 4.

"DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. PÜBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO" ADMINISTRACIÓN 2016-2018



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

DE 4.00 M, SE SUMINISTRO Y COLOCO MATERIAL INERTE PARA PLANTILLA DE TUBERÍA DE 10 CM, SE COLOCARA TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA, POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL RELLENO EN ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO POR MEDIO MECÁNICOS COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. SE INICIARA CON TRAZO Y NIVELACIÓN DE RED DE /SANITARIO CON UNA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS ALCANTARILLADO EN CEPA HASTA

ENTREGA

POR EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS

NOMBRE: ARQ. ÁNGEL MARTÍN SANDOVAL ANZUREZ

PUBLICAS Y DESARROLLO MUNICIPAL CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, PLANEACIÓN, OBRAS

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: MITCH & INGENIERÍA A.S, DE C.V.

NOMBRE: ARQ. MARIO A. NOLASCO LIEVANOS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: C. Pre? CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS EN EL ACTO ENTREGA-

UNA VEZ RECORRIDA LA OBRA FÍSICAMENTE MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN , SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA COMUNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE

"DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. PUBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO" ADMINISTRACIÓN 2016-2018




CONSTRUCTORA DE LOS PROYECTOS U OBRAS, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACIÓN Y EL MUNICIPIO. QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS PRESENTE ACTA S O EXIME D 5 ENTIDAD **EJECUTORA** 70 COMPAÑÍA

FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA DEPENDENCIA ESTATAL NORMATIVA, PODRÁN CONOCIMIENTO. LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD QUE RECIBE Y RESPONDE A LA OPERACIÓN,

MOMENTO HACE ENTREGA AL: MOMENTO HACE ENTREGA AL: <u>EL COMITÉ DE OBRA</u> QUIEN SERÁ RESPONSAE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Y RECIBE DE CONFORMIDAD. EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE QUIEN SERÁ RESPONSABLE

ENTREGA POR EL MUNICIPIO:



MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. "DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO" ADMINISTRACIÓN 2016-2018



RECIBE POR LA COMUNIDAD

Diaz Pérez Conzalo

PRESIDENTE

Jargarite

TESORERO

SECRETARIO

BURGETIN

VOCAL 1

VOCAL 2