

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. JEFATURA DE NORMATIVIDAD. INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

No	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA O BARRIO	IMPORTE TOTAL	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO	OBRAS	ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLE DEL PROYECTO	SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA	MECANISMO DE VIGILANO CIUDADANA	:IA
1	FOPEDEP0 9/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON BUGAMBILIAS	ACATLIPA	\$227,151.22	ADJUDICACIÓN DIRECA	C. JORGE ALBERTO OCAMPO RAMIREZ	16/12/2013	31/12/2013	16 DIAS	TERMINO 31/12/13	Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	ING. DIANA DIAZ DOMINGUEZ	COMITÉ OBRA	DE
2	CONADE0 01/2013	CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO DEL DEPORTIVO AZTECA	AZTECA	\$4,986,018.67	LICITACION PUBLICA	ING. HORACIO SOLORIO ALCANTARA	02/01/2014	01/04/2014	90 DIAS	EN PROCESO	Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	ING. JUAN CARLOS BELTRAN TRUJILLO	COMITÉ OBRA	DE
3	17018PDR -05/2013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO COL. ALTA PALMIRA	ALTA PALMIRA	\$1,176,298.00	INVITACION RESTRINGIDA	L.A.E OMAR RAMON FIGUEROA	02/01/2014	02/03/2014	60 DIAS	EN PROCESO	Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	ING. JUAN CARLOS BELTRAN TRUJILLO	COMITÉ OBRA	DE

Elaboró:	Autorizó:			
Ing. Noel García Cortes.  Jefe del Departamento de  Normatividad.	T.L.I.F. Nancy E. Medero Estrada. Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Obras Públicas y			

Desarrollo Urbano.