

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO - EJERCICIO 2013
PERIODO JUNIO DEL 2013

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA: ING. RAFAEL FLORES ONOFRE

MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA: LA VIGILANCIA ESTÁ A CARGO DE LOS COMITÉS DE CADA OBRA, EN UNA ACTA QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NÚMERO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (ARMONIZACION CONTABLE)				FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA ESTIMADA DE TERMINO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	METAS		AVANCE FISICO ACUMULADO	POBLACION ATENDIDA	ESTATUS	MODALIDAD	ADJUDICACION
					UNIDAD	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				U. MEDIDA	CANTIDAD					
05	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	AXOCHIAPAN	03ZU076/2013	\$ 176,623.89	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	21-JUN-2013	15-JUL-2013	200 HABITANTES	M.L.	125	100 %		TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
09	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE NIÑO ARTILLERO TELIXTAC	TELIXTAC	03ZR019/2013	\$ 344,293.48	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	03-JUN-2013	08-JUL-2013	150 HABITANTES	M.L.	310	100 %	150	TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILLA HERMOSA	AXOCHIAPAN	03ZU009/2013	\$ 1'715,495.50	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	05-JUN-2013	07-SEPT-2013	500 HABITANTES	M2	2,838	50 %		EN EJECUCION	CONTRATO	CONSTRUCTORA MACOVA DEL SUR
16	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE LIBERTAD	AXOCHIAPAN	03ZU014/2013	\$ 1'693,414.40	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	SEGURIDAD VIAL	05-JUN-2013	07-SEPT-2013	1,200 HABITANTES	M2	365	25 %		EN EJECUCION	CONTRATO	CONSTRUCTORA MACOVA DEL SUR
17	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA	AXOCHIAPAN	03ZU075/2013	\$ 71,156.40	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	17-JUN-2013	25-JUN-2013	500 HABITANTES	ML	65.50	100 %	500	TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
20	REHABILITACION DE RED ELECTRICA CALLE MINA	TELIXTAC	03ZR082/2013	\$ 20,880.00	FONDO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	10-JUN-2013	14-JUN-2013	3,000 HABITANTES	POSTE	3	100 %	3,000	TERMINADO	CONTRATO	JAIME SANTOYO MARTINEZ
21	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	PALO BLANCO	03ZR030/2013	\$ 204,292.31	FONDO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	04-JUN-2013	20-JUL-2013	50 HABITANTES	M.L.	150	80 %		EN EJECUCION	CONTRATO	ESM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
26	REHABILITACION DE OFICINA COMISARIA EJIDAL	QUEBRANTADERO	03SR084/2013	\$ 31,000.00	RECURSOS PROPIOS	SOCIAL	URBANIZACION		03-JUN-2013	30-JUL-2013	500 HABITANTES	M2	45	80 %		EN EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO

ON
t S.A. DE C.V.
SADEL, S.A. DE C.V.
f.