



Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

10/AGO/12

ACUSE

Acuerdos

- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012 con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 180 acciones de las cuales 57 obras están en proceso 123 por iniciar. Representando un avance físico del 22.00 %.

Temas Pendientes en Curso

- ✓ Se llevó a cabo el fallo para llevar a cabo la construcción de la Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4q. Etapa) para la UAEM.
- ✓ Se llevó a cabo la apertura de propuestas técnica y económica y fallo para llevar a cabo los trabajos de terminación de la construcción del edificio "B" de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Alimentos y Bebidas del ICATMOR de Anenecuilco, Ayala con una inversión de \$ 256,360.00 del Programa OPF y Línea de Crédito 2011FAM 2012.

Otros Temas Relevantes

- ✓ Asistencia a la Sexta Reunión del Comité de Vinculación Sectorial, Convocada por el OSFAE.
- ✓ Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Tlaquiltenango.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado.



*ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO*

ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO  
Director General del INEIEM





Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

03/AGO/12

**Acuerdos**

- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012 con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 180 acciones de las cuales 39 obras están en proceso 141 por iniciar. Representando un avance físico del 20.00 %.

**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se llevó a cabo la apertura de las propuestas económica para la construcción de la Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4q. Etapa) para la UAEM.
- ✓ Se entregó Equipo para Laboratorios de Robótica para Planteles Educativos de Nivel Básico. Con una Inversión de \$ 4'846,800823.55 de programa FAM 2012.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con una inversión de \$ 840,118.90 recurso del programa FAM 2008.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Reunión con personal nombrado Gabinete de Enlace para el proceso de Entrega-Recepción, a fin de dar puntual seguimiento.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM. Conocer proceso de Licitación de las obras autorizadas a esa Institución.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas del Instituto Tecnológico de Zacatapec. Avances de Obra.

ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO  
Director General del INEIEM

