



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAYACAPAN, MORELOS 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONCENTRADO DE OBRAS



NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE OBRA	PROGRAMA	EJECUCIÓN		AFORTACION		METAS	No. MUNICIPIOS	PERIODO DE EJECUCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (EN DÍAS)	AVANCE FÍSICO %	MEDIOS DE VIGILANCIA CIUDADANA	MODALIDAD		EMPRESA EJECUTORA	SUPERVISOR	
					NOTACIÓN	ACREDITACIÓN DIRECTA	FEDERAL	TOTAL			INICIO	TERMINO				CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			
1. REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO RAYON EN LA ZONA 1A	BARRIO DE SANTA ANA	MTUDP/POPEDEF/2013/01		POPEDEF	X		\$ 1,260,814.66	\$ 1,480,914.66	404.82 ML	750.00		9/09/13	1/12/13	80	70%	COMITÉ DE OBRA	X		GRUPO CERSAI S.A DE C.V	ING. HÉCTOR BARRET GONZALEZ
2. SUPLENIR EXTERNA DE LA RE-ABILITACION DE LA CALLE IGNACIO RAYON EN LA ZONA 1A	BARRIO DE SANTA ANA	MTUDP/POPEDEF/2013/01		POPEDEF	X		\$ 39,631.54	\$ 39,631.54	404.82 ML	750.00		9/09/13	7/12/13	80	70%	COMITÉ DE OBRA	X		DESARROLLOS INDUSTRIALES E INMOBILIARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V	ING. HÉCTOR BARRET GONZALEZ
3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTICO DE LA CALLE HIDALGO (2da ETAPA)	SAN AGUSTIN AMATILPAL	MLOP/RS/2013/001	26/DOF/RS/RS/04/13	R33-FI		X	\$ 324,557.13	\$ 324,567.13	426.00 M2	200.00		22/07/13	21/09/13	50	100%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ARO. ARISTEO MORES SANTAMARIA BALDONADO
4. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTICO (1a ETAPA) Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE BENJUS HIDALGO	COL. 3 DE MAYO SAN AGUSTIN	MLOP/RS/2013/002	26/DOF/RS/RS/02/13	R33-FI		X	\$ 490,000.00	\$ 480,000.00	615.00 M2	250.00		22/07/13	21/09/13	50	100%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ARO. ARISTEO MORES SANTAMARIA BALDONADO
5. AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD XERA, ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAYACAPAN	MPID, DE TLAYACAPAN	MTUDP/RS/2013/03	26/DOF/RS/RS/23/13	R33-FI		X	\$ 492,492.63	\$ 492,492.61	1 CENTRO DE SALUD	MUNICIPIO		22/07/13	16/09/13	24	100%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ING. HÉCTOR BARRET GONZALEZ
6. REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROLONGACION AMARILLO (1a ETAPA)	COL. 3 DE MAYO (TLAYACAPAN)	MTUDP/RS/2013/004	26/DOF/RS/RS/09/13	R33-FI		X	\$ 812,000.00	\$ 315,000.00	905.00 M2	200.00		22/07/13	31/08/13	52	100%	COMITÉ DE OBRA	X		DESARROLLOS INDUSTRIALES E INMOBILIARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V	ARO. ARISTEO MORES SANTAMARIA BALDONADO
7. EMPEDRAMIENTO DE LA CALLE DE LA CONCEPCION	BARRIO TEXCALCAN	MTUDP/RS/2013/005	26/DOF/RS/RS/08/13	R33-FI		X	\$ 256,461.00	\$ 256,461.00	537.73 M2	290.00		31/07/13	12/09/13	42	100%	COMITÉ DE OBRA	X		INFRAESTRUCTURA D MARY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V	ING. HÉCTOR BARRET GONZALEZ
8. PUENTE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. 3 DE MAYO (TLAYACAPAN)	MTUDP/RS/2013/006	26/DOF/RS/RS/04/13	R33-FI		X	\$ 364,659.78	\$ 368,661.98	311.33 M2	220.00		17/09/13	29/11/13	34	75%	COMITÉ DE OBRA	X		INFRAESTRUCTURA D MARY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V	ING. HÉCTOR BARRET GONZALEZ
9. INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CONCEPCION	BARRIO TEXCALCAN	MTUDP/RS/2013/007	26/DOF/RS/RS/09/13	R34-FI		X	\$ 86,035.54	\$ 88,836.54	75.36 ML	100.00		22/07/13	24/09/13	34	100%	COMITÉ DE OBRA	X		INFRAESTRUCTURA D MARY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ
10. AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AMARILLO	COL. EL PLAN	MTUDP/RS/2013/008	26/DOF/RS/RS/12/13	R33-FI		X	\$ 174,432.29	\$ 174,432.29	4 POSTES	100.00		1/09/13	12/10/13	41	100%	COMITÉ DE OBRA	X		ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS FIGUEROA S.A. DE C.V	ARO. ARISTEO MORES SANTAMARIA BALDONADO
11. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTICO EN LA CALLE TEMACALAPA	COL. PUENTE PANTELAN	MTUDP/RS/2013/009	26/DOF/RS/RS/14/13	R33-FI		X	\$ 249,305.03	\$ 249,305.03	534.61 M2	250.00		1/10/13	31/10/13	30	100%	COMITÉ DE OBRA	X		ING. BERNABIN GARCIA ZALAZAR	ARO. ARISTEO MORES SANTAMARIA BALDONADO
12. AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE ANCADOR	COL. NACAYONCO	MTUDP/RS/2013/010	26/DOF/RS/RS/02/13	R34-FI		X	\$ 336,608.36	\$ 336,608.35	45.82 M2	500.00		1/09/13	30/09/13	30	0%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ
13. REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN JOSE LOS LAURELES	MTUDP/RS/2013/011	26/DOF/RS/RS/17/13	R33-FI		X	\$ 392,986.25	\$ 392,986.25	892.92 M2	270.00		25/07/13	21/09/13	80	50%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ
14. REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ZONA 1A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CUAUHTEMPCAN	SAN ANDRES CUAUHTEMPCAN	MTUDP/RS/2013/012	26/DOF/RS/RS/16/13	R33-FI		X	\$ 366,000.00	\$ 366,000.00	485.00 M2	1320.00		7/10/13	28/11/13	52	80%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ
15. CONSTRUCCION DE CISTERNA DE COMPOSTO ARMADO DE 10 M3 Y POZA SEPTICA DE 5 M3	COL. FENALC	MTUDP/RS/2013/013	26/DOF/RS/RS/15/13	R33-FI		X	\$ 117,788.25	\$ 117,788.25	16M3	800.00		28/10/13	30/11/13	30	50%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ
16. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	COL. LAS VIVIANAS	MTUDP/RS/2013/014	26/DOF/RS/RS/05/13	R34-FI		X	\$ 350,886.00	\$ 350,886.00	210.00 ML	780.00		11/11/13	20/12/13	30	5%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES URBANAS NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE C.V	ING. EL PEÑO BARRETO GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAYACAPAN, MORELOS 2013-2015
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CONCENTRADO DE OBRAS



NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE OBRA	PROGRAMA	EJECUCIÓN		AFORAGOS		METAS	No. BENEFICIARIOS	PERIODO DE EJECUCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (DIAS)	AVANDE PISO %	MEDIOS DE VIGILANCIA QUINCENAL	MODALIDAD		EMPRESA EJECUTORA	SUPERVISOR
					INICIACION	APROBACION DIRECTA	FEDERAL	TOTAL			INICIO	TERMINO				CONTRATO	ADMINISTRACION		
17. INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENANTIAH-UAC	COL. EL PLAN	M/DOP/RS/2013/011	26/DOP/RS/12/22/13	R33-F3		X	\$ 113,710.66	\$ 113,710.66	91.00 ML.	100.00	11/1/13	11/12/13	30	0%	COMITÉ DE OBRA	X		CONSTRUCION Y SUPERVISION URBANA NUEVA ALTERNATIVA S.A. DE CV.	ING. ALFREDO BARRERO GONZALEZ
18. REVESTIMIENTO DE AVANTE EN EL EJIDO DE TLAYACAPAN	EJIDO DE TLAYACAPAN	ADMINISTRACION	26/DOP/RS/13/10/13	R33-F3		X	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	318.57 ML.	400.00	1/10/13	10/11/13	45	97%	COMITÉ DE OBRA		X	ADMINISTRACION	ARG. ARISTEO MOISES SANTAMARIA BALDADO
19. AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE SAN JUAN	COL. EL CAPULIN		26/DOP/RS/13/11/13	R33-F1		X	\$ 202,333.62	\$ 202,333.62	4 POSTES	200.00	28/11/13	10/12/13	30	0%	COMITÉ DE OBRA	X			ARG. ARISTEO MOISES SANTAMARIA BALDADO
20. PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	VARIAS COLONIAS	ADMINISTRACION	26/DOP/RS/13/11/13	R33-F2		X	\$ 162,886.16	\$ 162,886.16	100 LAMPARAS SUBURBANAS	16,486.00	28/11/13	20/11/13	30	0%	COMITÉ DE OBRA		X	ADMINISTRACION	ARG. ARISTEO MOISES SANTAMARIA BALDADO



(Handwritten signature)

ING. ALFREDO ALARCON CASTILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN
 MORELOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAYACAPAN, MOR.
 OBRAS PÚBLICAS
 2013 - 2015