

OCA 19 INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÁN A CARGO DEL SUJETO OBLIGADO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 47

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|---------|--------|----------|---------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Concreto | Programa Fondo Concreto - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Menor | Porcentaje | Modificado | Reservado (Millardos) | Comprometido | Invertido | | Ejecido | Pagado | 1. Anual | Salvaje | Unidad de Medida | Población |
| MOR014020048968 | Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Venustiano Carranza del No. 366 - 370937 | 370937 | Moravia | Acochapan | Talistas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comediantes Perforatorias del Distrito Federal | 2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOCHAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |
| MOR014030074263 | 3362 Proyecto Para Prestación De Servicios - 345517 | 345517 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comediantes Perforatorias del Distrito Federal | Cuarto Ordinario | 2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOCHAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |
| MOR014030074284 | 3363 Proyecto Para Prestación De Servicios - 345337 | 345337 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comediantes Perforatorias del Distrito Federal | | 2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOCHAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |
| MOR014030074285 | Ampliación de Red Eléctrica En Calle Melchor Ocampo Y Organismo De La Colonia Ampliación Oca - 343764 | 343764 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comediantes Perforatorias del Distrito Federal | | 2-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOCHAPAN | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |

OCA 19 INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÁN A CARGO DEL SUJETO OBLIGADO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 47

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Información General del Proyecto | | Tipo de Proyecto | Estado | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-------------|--------|------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Concreto | Programa Fondo Concreto - Específico | | | Ciclo Menus | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millardos) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| MOR016020048968 | Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Venustiano Carranza del Dr. José - 170037 | 170037 | Moravia | Acochapan | Talatac | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financieras / Físicas / Registras: De entidad Federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. |
| MOR1416030742109 | Desarrollo de Drenaje Pluvial Las Alumbretas del Centro - 247439 | 247439 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$122,494 | \$122,494 | \$122,494 | \$122,494 | \$122,494 | \$122,494 | 100.00 | 00 | Otros | 500 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742110 | Construcción de Drenaje Sanitario y Red de Agua Frías para Hospital Regional - 257474 | 257474 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,036,054 | \$2,036,054 | \$2,036,054 | \$2,036,054 | \$2,036,054 | \$2,036,054 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 35,000 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742111 | Construcción de Red de Distribución Eléctrica Lineamiento San Pablo - 173004 | 173004 | Moravia | Acochapan | Acochapan | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$320,397 | \$320,397 | \$320,397 | \$320,397 | \$320,397 | \$320,397 | 100.00 | 00 | Otros | 35,000 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742118 | Rehabilitación Oleo Concreto Satepachi Calle Salinas - 257413 | 257413 | Moravia | Acochapan | Qumbantades | Rural | Aportaciones Federales | 104 ERZ Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,353,453 | \$1,353,453 | \$1,353,453 | \$1,353,453 | \$1,353,453 | \$1,353,453 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,200 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742127 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Talatac - 337598 | 337598 | Moravia | Acochapan | Talatac | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | \$280,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742130 | Construcción de Pavimento Con Concreto Satepachi Calle Venustiano Carranza Colonia San José - 322030 | 322030 | Moravia | Acochapan | Talatac | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$457,278 | \$457,278 | \$457,278 | \$457,278 | \$457,278 | \$457,278 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |
| MOR1416030742132 | Construcción de Comedor En Bar Democrático Rosario Castellanos - 337678 | 337678 | Moravia | Acochapan | Tlalayo | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Comarcas Perforatorias del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Acochapan | Educación | En Ejecución | 2014 | \$148,614 | \$148,614 | \$148,614 | \$148,614 | \$148,614 | \$148,614 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registras: SIPTOMA Para el siguiente nivel. |