

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO - EJERCICIO 2013
PERIODO ABRIL DEL 2013

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA: ING. RAFAEL FLORES ONOFRE

MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA: LA VIGILANCIA ESTÁ A CARGO DE LOS COMITÉS DE CADA OBRA, EN UNA ACTA QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NÚMERO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (ARMONIZACION CONTABLE)				FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA ESTIMADA DE TERMINO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	METAS		AVANCE FISICO ACUMULADO	POBLACION ATENDIDA	ESTATUS	MODALIDAD	ADJUDICACION
					UNIDAD	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				U. MEDIDA	CANTIDAD					
02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PRIV. SAN CARLOS	AXOCHIAPAN	03ZU031/2013	\$ 181,668.20	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	09-ABR-2013	15-JUN-2013	280 HABITANTES	M.L.	120	100 %	280	TERMINADO	CONTRATO	JAIME SANTOYO MARTINEZ
04	AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. RUBEN CARRILLO	AXOCHIAPAN	03ZU023/2013	\$ 620,284.74	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	30-ABR-2013	30-JULIO-2013	200 HABITANTES	M.L.	560	75 %		EN EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO