

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO - EJERCICIO 2013
PERIODO MAYO DEL 2013

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDAS Y OBRAS PUBLICAS.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA: ING. RAFAEL FLORES ONOFRE

MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA: LA VIGILANCIA ESTÁ A CARGO DE LOS COMITÉS DE CADA OBRA, EN UNA ACTA QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	NÚMERO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (ARMONIZACION CONTABLE)				FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA ESTIMADA DE TERMINO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	METAS		AVANCE FISICO ACUMULADO	POBLACION ATENDIDA	ESTATUS	MODALIDAD	ADJUDICACION
					UNIDAD	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN				U. MEDIDA	CANTIDAD					
03	REHABILITACION DE DRENAJE GUERRERO NTE-QUEBRANTADERO	QUEBRANTADERO	03ZR077/20113	\$ 127,117.50	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	06-MAY-2013	30-MAY-2013	200 HABITANTES	M.L.	172.50	100 %	200	TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
07	RED DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO	MARCELINO RODRIGUEZ	03ZR001/2013	\$ 75,000.00	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	AGUA POTABLE	07-MAY-2013	30-MAY-2013	800 HABITANTES	M.L.	110	100 %	800	TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
08	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON NIÑOS HEROES-TELIXTAC	TELIXTAC	03ZU018/2013	\$ 60,000.00	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	29-MAY-2013	21-JUN-2013	200 HABITANTES	M.L.	131.30	100 %	200	TERMINADO	ADMINISTRACION DIRECTA	MUNICIPIO
10	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE S/N COL. ALMOLONGA	AXOCHIAPAN	03ZU025/2013	\$ 479,477.93	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	17-MAY-2013	17-JUL-2013	150 HABITANTES	M.L.	545	95 %		EN EJECUCION	CONTRATO	JAIME SANTOYO MARTINEZ
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MINA	TELIXTAC	03ZR070/2013	\$ 1'331,250.62	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	09-MAY-2013	21-JUN-2013	3,000 HABITANTES	M2	2,370	100 %	3,000	TERMINADO	CONTRATO	RAFAEL DOMINGUEZ COLMENARES
12	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CARRETERA MARCELINO RODRIGUEZ-CECYTE	MARCELINO RODRIGUEZ	03ZR069/2013	\$ 1'069,070.76	FONFO 03	SOCIAL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	16-MAY-2013	17-AGO-2013	1,000 HABITANTES	M2	1,017.60			EN EJECUCION	CONTRATO	CONSTRUCCIONES WACS S.A. DE C.V.
15	PAVIMENTACION CON ADOCRETO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ	AXOCHIAPAN	03ZU011/2013	\$ 468,631.91	FONFO 03	<u>SOCIAL</u>	URBANIZACION	PAVIMENTACION	17-MAY-2013	17-JUL-2013	1,000 HABITANTES	M2	854.60	85 %		EN EJECUCION	CONTRATO	OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y METALICAS, S.A. DE C.V.
18	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PASO	QUEBRANTADERO	03ZR078/2013	\$ 227,200.71	FONDO 03	SOCIAL	URBANIZACION	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	17-MAY-2013	12-JUL-2013	200 HABITANTES	ML	196.5	100 %	200	TERMINADO	CONTRATO	AN, S.A. DE C.V.
23	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACA EL AMATE Y CONSTRUCCION DE PUENTES.	MARCELINO RODRIGUEZ	03ZR085/2013	\$ 130,000.00	FAEDE	SOCIAL	URBANIZACION	CAMINO DE SACA	06-MAY-2013	15-JUL-2013	500 HABITANTES	M2	1,100	100 %	500	TERMINADO	CONTRATO	