

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																								
	FAFEF												36,764,494	35,684,057	35,684,057	34,801,268	97.5%	0	0		9,847.19	7,428.94	75.4%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
143406	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL EDIFICIO C MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 05	3-AXOCHIAPAN	MARCELINO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO)	RURAL	03-PR-993-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,985,772	1,985,772	1,985,772	1,985,772	100.0%	0	0	ETAPA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE \$639,227.85 OBRA CONCLUIDA
143588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CECYTE NO 05, MARCELINO RODRIGUEZ, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	MARCELINO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO)	RURAL	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	
154072	CONSOLIDACION DE CUBIERTAS Y CUPULAS EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-01065-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	499,580	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	219.20	0.00	0.0%	
144283	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 241	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-1005-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,263,645	1,263,645	1,263,645	691,533	54.7%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	
143159	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-CP-992-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	439,900	439,900	439,900	439,900	100.0%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE \$35,099.45, OBRA CONCLUIDA
144241	CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE TALLADO DE FRUTAS Y VERDURAS, MAS OBRA EXTERIOR 2DA ETAPA PARA EL CONALEP 036	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-CP-990-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	314,355	314,355	314,355	301,256	95.8%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
144271	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 283	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-PR-991-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,172,000	1,172,000	1,172,000	1,158,798	98.9%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
143754	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y AULA AUDIOVISUAL, MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH 10	24-TLALTIZAPÁN	SANTA ROSA TREINTA	URBANO	24-CP-989-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,379,119	1,379,119	1,379,119	1,379,119	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE \$149,430.44 OBRA CONCLUIDA
144106	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AULA AUDIOVISUAL, COBACH NO 10, SANTA ROSA 30, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SANTA ROSA TREINTA	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	221,169	221,169	221,169	217,369	98.3%	0	0	ETAPA	1.00	0.00	0.0%	
144226	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES DE INTERCOMUNICACIÓN DE LOS EDIFICIOS, ACCESO PRINCIPAL, PARTE DE LA BARDA PERIMETRAL EN ZONA NORTE 1ERA ETAPA, COBACH NO 12, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	120,576	120,576	120,576	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
144143	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL COBACH NO. 12	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	28-CP-911-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,334,136	1,334,136	1,334,136	1,334,136	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS FLORES, OFICIO DE REDUCCION DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE \$192,314.13 OBRA CONCLUIDA
114780	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE COCOYOC 3RA. ETAPA	29-YAUTEPEC	COCOYOC	URBANO	29-ZU-00254-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,925,441	3,925,441	3,925,441	3,925,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530.00	1,530.00	100.0%	REFERENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
154024	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE OAXTEPEC	29-YAUTEPEC	OAXTEPEC	URBANO	29-ZU-1063-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,586	1,515	1,515	1,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,387.00	3,387.00	100.0%	
AMPLIACIÓN																								
114885	PROGRAMA 2008 DE BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00258-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	5,967,928	5,901,926	5,901,926	5,901,926	100.0%	0	0	KILOMETRO	496.80	422.28	85.0%	REFERENDO 2008. LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES.
121049	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (EQUIPAMIENTO)	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-01039-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	493,278	493,278	493,278	493,278	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE DEL 2012.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
118243	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (OBRA CIVIL)	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00681-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	52,649	52,649	52,649	52,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,578.39	1,578.39	100.0%	REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
	MEJORAMIENTO																							
117900	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE LA HACIENDA DE CHINAMECA Y KIOSCO	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-1040-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,373,308	1,373,308	1,373,308	1,373,308	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
121739	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL EL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	443,704	428,920	428,920	428,920	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.47	47.0%	REFRENDO 2008.
	REHABILITACION																							
152866	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-0083-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,999,192	2,999,192	2,999,192	2,999,192	100.0%	0	0	KILOMETRO	496.80	496.80	100.0%	REFRENDO 2008
151009	TRABAJOS DE REHABILITACION EN DIFERENTES INMUEBLES DIF DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-001064-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,121.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2010.
	MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS																							
	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION																							
98537	PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-338-2008	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO	-	-	12,117,156	12,117,156	12,117,156	12,117,156	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: PLANES DE ACCIONES Y PROGRAMAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																								
	FAFEF												32,400,484	29,658,944	29,657,674	28,000,421	94.4%	0	0		8,095.00	3,374.60	41.7%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
134191	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA. ETAPA PARA EL CECYTE NO. 01 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-326-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	542,065	542,065	542,065	542,065	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE \$57,934.62. OBRA CONCLUIDA
134269	ADAPTACION DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE REDES PARA EL CONALEP 173	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-482-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	90,000	90,000	90,000	86,789	96.4%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
134490	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO P-B. COMPUAULA, SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE ESCALERA P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-598-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,926,410	1,926,410	1,926,410	1,926,410	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
135234	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-325-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,565,416	1,565,416	1,565,416	1,565,416	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	COL. EMILIANO ZAPATA. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE \$34,583.50. OBRA CONCLUIDA
134899	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE APROX. 120 METROS DE LONGITUD EN PARTE NORTE DEL COBACH NO 11, JANTELCO	10-JANTELCO	JANTELCO	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	236,369	236,369	236,369	0	0.0%	0	0	BARDAS	1.00	0.00	0.0%	
135126	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 1RA ETAPA PARA EL COBACH NO. 11	10-JANTELCO	JANTELCO	URBANO	10-PR-291-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,220,100	1,220,100	1,220,100	1,220,100	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE \$236,369. OBRA CONCLUIDA
135058	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL 1RA ETAPA COBAEM NO. 8 TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	12-ZU-327-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	662,355	662,355	662,355	662,355	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE \$75,825.14. OBRA CONCLUIDA
150564	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RESTAURACIÓN DE BARRA ATRIAL, LADO SUR EN EL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD DE MARIA	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-00666-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	216.00	30.0%	REFERENDO 2009.
135575	CONSTRUCCION DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP NO. 283	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-476-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,137,506	1,137,506	1,137,506	1,097,061	96.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1807/2012 POR LA CANTIDAD DE \$177,494.10
135761	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL Y DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	28-ZU-328-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,146,335	1,146,335	1,146,335	1,146,335	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE \$159,015.28. OBRA CONCLUIDA
135851	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN ZONA SUR Y PONIENTE DE LA PERIFERIA DEL PLANTEL 1ERA ETAPA, COBACH NO 12, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	XOCHITEPEC	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	78,100	78,100	78,100	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
153857	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE OAXTEPEC	29-YAUATEPEC	OAXTEPEC	URBANO	29-ZU-1063-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	28,347	28,347	27,077	27,077	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,387.00	0.00	0.0%	
108612	CONSTRUCCION DE COLECTOR MEXQUEMECA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30ZU2942009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,591,349	1,591,349	1,591,349	1,591,349	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
109122	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-01084-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,131,732	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN																								
134364	AMPLIACIÓN DE 2 METROS DE ALTURA DE BARRA PERIMETRAL QUE COLINDA CON ZONA HABITACIONAL DE LADO OESTE 1ERA ETAPA, CONALEP NO 241, CHIPITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	24,278	24,278	24,278	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134414	AMPLIACION DE 2 METROS DE ALTURA DE BARRA PERIMETRAL QUE COLINDA CON ZONA HABITACIONAL DE LADO OESTE 2DA ETAPA, CONALEP NO 241, CHIPITLAN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	43,481	43,481	43,481	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	0.00	0.0%	COL. CHIPITLAN
142127	AMPLIACION DE TERRAZA USOS MULTIPLES MUSEO DE SITO XOCHICALCO	15-MIACATLAN	XOCHICALCO (CIRENIO)	RURAL	15-ZU-00595-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	983,888	983,888	983,888	983,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.00	303.00	100.0%	REFERENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 3ER TRIMESTRE 2012.
153582	AMPLIACION DE TERRAZA USOS MULTIPLES MUSEO DE SITO XOCHICALCO	15-MIACATLAN	XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES)	RURAL	15-ZU-00595-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	983,888	983,888	983,888	983,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.00	303.00	100.0%	REFERENDO 2009.
153583	MEJORAMIENTO																							
153583	TERMINACION PARA LA REMODELACION DEL ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-00186-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,551,681	3,551,681	3,551,681	3,551,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%	REFERENDO 2009. LOCALIDAD: COL. EL EMPLEADO. AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2011.
121497	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	9-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	275,550	266,368	266,368	266,368	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2009.
117297	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00098-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,901,920	3,901,920	3,901,920	3,901,920	100.0%	0	0	KILOMETRO	548.00	548.00	100.0%	REFERENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
117368	PROGRAMA 2009 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00099-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,960,988	3,960,988	3,960,988	3,960,988	100.0%	0	0	KILOMETRO	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
117172	SEÑALAMIENTO ELEVADO EN BOULEVARD DE CHICONCUAC-XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	CHICONCUAC	URBANO	28-ZU-00268-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	384,276	384,276	384,276	384,276	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	REFERENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2012.
117269	SEÑALAMIENTO ELEVADO EN PAR VIAL OAXTEPEC-COCOYOC 1RA ETAPA	29-YAUATEPEC	COCOYOC	URBANO	29-ZU-00267-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,857,715	1,857,705	1,857,705	1,857,705	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	REFERENDO 2009. LOCALIDAD: COCOYOC-OAXTEPEC. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
134223	REHABILITACION																							
134223	ADAPTACION DE ESPACIOS DEL TALLER DE ELECTRONICA 1ERA ETAPA, CECYTE NO 01, TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	606,846	606,846	606,846	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
134471	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PINTURA DEL CESP, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-477-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
153584	REPARACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-00581-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	126,057	126,057	126,057	126,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	REFERENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2011.
135355	COLOCACION DE ADOQUIN EN AREAS DE JARDINERAS Y CONSTRUCCION DE 4 MESAS DE CONCRETO, COBACH NO 8, TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	156,741	156,741	156,741	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
115942	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE MIACATLAN	15-MIACATLAN	MIACATLAN	URBANO	15-PR-00217-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	289,679	289,063	289,063	289,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	800.00	80.0%	REFERENDO 2009.
135441	REMODELACION DEL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONALEP NO 36, COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	97,299	97,299	97,299	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	COL. AZTECA
135718	ADAPTACION DE MAQUINA LAVA LOSA, ADECUACION DE DESAGE, CAMBIO DE CONTACTOS DE LUZ (ALBAÑILERIA Y ACABADOS) EN EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONALEP NO 283, TEXIO, TEPOZTLAN	20-TEPOZTLAN	TEXIO	RURAL	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	55,917	55,917	55,917	55,917	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150735	REHABILITACION DEL PARQUE ECOTURISTICO EL CARACOL - JAGUEY	29-YAUATEPEC	YAUATEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-00683-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%	REFERENDO 2011.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRÓNICA PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-650-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
134550	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES (CIDHEM) DE CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-655-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	200,000	200,000	200,000	199,992	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
134274	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-657-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	150,000	150,000	150,000	147,268	98.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIPITLÁN
134283	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-658-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	854,039	854,039	854,039	846,794	99.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIPITLÁN
134302	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL CONALEP NO 241, CHIPITLÁN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-633-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	150,157	150,157	150,157	89,659	59.7%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 53 REGISTROS																								
	FAFEF												120,453,213	120,294,166	120,294,166	118,038,217	98.1%	2,565,695	2,011,669		17,441.50	17,224.80	98.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
108586	RECURSOS POR ASIGNAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,588	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
108587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-AMACUZAC	LOS LIMONES	RURAL	01ZU7002010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	4,320,541	4,320,541	4,320,541	4,320,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
100261	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRÓNICA, MÁS OBRA EXTERIOR, ANDADORES MÁS CONCEPTOS EXTRAS PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-690-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,490,275	1,490,275	1,490,275	1,490,275	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
118297	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO PRINCIPAL Y AULA DE USOS MULTIPLES EN LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07 ZU 00314 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	218,383	218,094	218,094	218,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
101512	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-615-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	767,836	767,836	767,836	765,593	99.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
121076	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00518-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	365,901	365,901	365,901	365,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,850.00	11,850.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA CRUZ. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
124052	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (COMPLEMENTO)	12-JOJUTLA	JH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON	URBANO	12-ZU-00339-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	319,999	319,999	319,999	319,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.04	498.04	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150529	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDA DE TILZAPOTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-00284-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,994,591	3,994,591	3,994,591	3,994,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011.69	1,011.69	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
150504	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL COCO	17-PUENTE DE IXTLA	EL COCO	RURAL	17-ZU-00177-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	9,695,181	9,695,181	9,695,181	9,695,181	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
108588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO (3RA ETAPA)	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18ZU1722010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	885,071	885,071	885,071	885,071	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
102692	CONSTRUCCIÓN DE 1 EJE MÁS DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-ZU-585-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	595,000	595,000	595,000	593,971	99.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102922	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y UN AULA AUDIOVISUAL PARA EL COBACH NO. 8 DE TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-609-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,434,325	1,434,325	1,434,325	1,431,040	99.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA. COBACH NO 6
150650	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PARQUE TECNOLÓGICO 2DA Y 3RA ETAPA	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZU-00182-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	14,231,308	14,231,308	14,231,308	14,231,308	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
103452	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BIBLIOTECA Y MÓDULO DE BAÑOS PARA EL COBACH NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES, XOCHITEPEC	RURAL	28-ZU-577-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,840,633	1,840,633	1,840,633	1,806,247	98.1%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS
109028	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-01084-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	146,754	0	0	0	0.0%	554,026	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																								
150993	PROGRAMA DE APOYO A OBRAS MENORES CON MATERIALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00098-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	9,999,237	9,999,237	9,999,237	9,999,237	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
121366	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	252,586	244,170	244,170	244,170	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2010.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150592	PAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD PISCICOLA EL VERGEL	24-TLALTIZAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24-ZU-00283-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,284,480	1,284,480	1,284,480	1,284,480	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD: EL VERGEL. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
	MANTENIMIENTO																							
150886	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00006-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	21,661,422	21,661,422	21,661,422	21,661,422	100.0%	0	0	KILOMETRO	53.40	53.40	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150968	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00008-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,598,621	4,598,621	4,598,621	4,598,621	100.0%	0	0	KILOMETRO	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
151034	PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00249-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,988,237	9,988,237	9,988,237	9,988,237	100.0%	0	0	PIEZA	209.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010.
150611	RESTAURACIÓN DE LAS CALLES ABASOLO E INDEPENDENCIA DEL POBLADO DE NEPOJUALCO	27-TOTOLAPAN	NEPOJUALCO	RURAL	27-PR-00067-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	402,321	402,321	402,321	402,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
	REHABILITACIÓN																							
117460	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE HISTORICO CONOCIDO COMO PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL EN	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-00722-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	957,000	957,000	957,000	957,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.37	684.37	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
118340	REHABILITACIÓN DEL SALÓN MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00532-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	207,540	207,540	207,540	207,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.00	295.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
101357	REMODELACIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE SALA AUDIOVISUAL MAS CONEXIÓN AL TRANSFORMADOR CENTRAL DEL CESPA CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-608-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	450,000	450,000	450,000	433,488	96.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150385	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCUITUCO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-00458-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	72,958	72,958	72,958	72,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150556	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SANTUARIO DE TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZU-00299-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	594,923	594,923	594,923	594,923	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	349.00	349.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
103291	REHABILITACIÓN DE 1 M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA ENTRADA DEL GRUPO 601 EDIFICIO E 1ERA ETAPA, COBACH NO. 6, TLALTIZAPÁN, EQUIPAMIENTO	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,202	3,202	3,202	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	BIENES MUEBLES																							
99691	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-738-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	349,695	349,695	349,695	349,695	100.0%	0	0	OTROS	443.00	443.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO. OBRA CONCLUIDA
101323	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CECYTE NO. 5 DE MARCELINO RODRIGUEZ, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	MARCELINO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO)	RURAL	03-ZU-672-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	45,308	45,308	45,308	45,308	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
100823	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CECYTE NO. 4 DE TLAYECAC, AYALA	4-AYALA	TLAYECAC	RURAL	04-ZU-673-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	45,308	45,308	45,308	45,308	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
100242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA CONTABLE DE REGISTRO EN EL CBTIS NO. 194 DE AYALA, AYALA	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-670-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101341	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE AUTOTRÓNICA PARA LA PREPARATORIA DE CUAUTLA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-691-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	167,426	167,426	167,426	165,208	98.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA. NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ESTA OBRA ES: MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE COMPUTO.
101373	EQUIPAMIENTO PARA EL CESPA DE CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-705-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	546,000	546,000	546,000	545,870	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101578	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE DE COMPUTO PARA LA ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS, CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-692-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	258,654	98.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101555	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LA PREPARATORIA DIURNA NO. 2 DE COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-694-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	167,426	167,426	167,426	165,208	98.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA. OBRA CONCLUIDA
101452	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-675-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	30,839	30,839	30,839	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CHIPITLÁN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101699	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYTE NO. 3 DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-671-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	448,908	448,908	448,908	121,063	27.0%	0	0	TALLER	1.00	0.27	27.0%	
101910	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 154 DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-660-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102027	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COBACH NO. 11 DE JANTETELCO	10-JANTETELCO	JANTETELCO	URBANO	10-ZU-668-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	845,042	845,042	845,042	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	
102087	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CETIS NO. 12 DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-669-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	750,000	750,000	750,000	743,159	99.1%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC OBRA CONCLUIDA
102107	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL CONALEP NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-677-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	916,238	916,238	916,238	893,200	97.5%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEJALPA OBRA CONCLUIDA
102180	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CONALEP NO. 194 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-664-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	150,000	150,000	150,000	147,268	98.2%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.98	98.0%	LOCALIDAD: TEJALPA, EL NUMERO DE PLANTEL ES 294
102315	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA AUDIOVISUAL DEL COBACH NO. 8 DE TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	12-ZU-678-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	180,000	180,000	180,000	173,339	96.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102529	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA DE JOJUTLA, MORELOS	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-696-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,219	99.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102561	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17-ZU-697-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,119	99.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102584	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONALEP DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-676-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	658,460	658,460	658,460	295,880	44.9%	0	0	TALLER	1.00	0.45	45.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
102723	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-ZU-667-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	499,462	499,462	499,462	149,597	30.0%	0	0	TALLER	1.00	0.30	30.0%	
103333	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZU-662-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
103317	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-695-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,119	99.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
103481	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYT NO. 2 DE YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-666-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	322,201	322,201	322,201	95,119	29.5%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	
102661	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 39 DE TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZU-661-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																							
72632	FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00715-2010	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	19,751,675	19,751,675	19,751,675	19,751,675	100.0%	2,011,669	2,011,669	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PENSIONES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 55 REGISTROS																								
	FAFEF												355,767,674	355,767,674	354,494,806	353,905,324	99.5%	2,943,518	2,467,579		348,524.97	331,661.14	95.2%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
83069	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	545,262	545,262	545,262	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
155299	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN TENEXTEPANGO	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-00253-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	4,000,000	4,000,000	3,965,094	3,965,094	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,082.00	3,082.00	100.0%	REFERENDO 2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107666	PERFORACION Y AFORO DE POZO GRICOLA EJIDO CHAVARRIA	5-COATLAN DEL RIO	CHAVARRIA	RURAL	05-ZU-070-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,251,271	2,251,271	2,251,271	2,251,271	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
155560	CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO DE LA ZONA METROPOLITANA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00542-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,033,327	1,033,327	1,006,047	1,006,047	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	146.51	140.64	96.0%	LOCALIDAD: COL. TLALTENANGO. REFERENDO 2011.
155502	CONSTRUCCIÓN DE CASETA TELEFONICA Y OBRAS EXTERIORES EN CASA MORELOS	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-00110-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	279,982	279,982	279,982	279,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.01	54.01	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
119889	CONCLUSION DE TRABAJOS DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO (CECADEC) PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-697-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	438,759	438,759	438,759	422,320	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: D.I.E.Z.
107667	INTERCONEXION DEL COLECTOR - EMISOR LA ALAMEDA TRAMO EL AMATE	9-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-479-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	973,201	973,201	973,201	973,201	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
107668	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09 PR 380 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,799,240	1,799,240	1,799,240	1,799,240	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,250.00	1,250.00	100.0%	
155738	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-00022-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	839,860	839,860	839,860	839,860	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.56	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107661	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11 ZU-00231 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,343,456	1,343,456	1,343,456	1,343,456	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107662	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS (AMPLIACION LA PROVIDENCIA)	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17 ZU 069 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,603,111	3,603,111	3,603,111	3,603,111	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107663	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	URBANO	18 ZI 360 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	944,068	944,068	944,068	944,068	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
107664	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE LA BARRANCA LA COLORADA	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU480-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,023,864	2,023,864	2,023,864	2,023,864	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
155865	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ISLA PARA ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00242-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	493,290	493,290	493,290	493,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155914	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AGUA FRIA	19-TEPACINGO	AGUA FRIA	RURAL	19-ZU-00091-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	4,437,156	4,437,156	4,437,156	4,437,156	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
15930	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL CAMINO HUAUTLA-RANCHO VIEJO	25-TLAQUILTENANGO	RANCHO VIEJO	RURAL	25-ZU-00227-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,970,988	1,970,988	1,970,988	1,970,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
15939	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR CARRUSEL COL. PARAISO DE LAS FLORES	30-YECAPIXTLA	COLONIA PARAISO LAS FLORES	RURAL	30-ZU-00196-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	465,714	465,714	409,583	409,583	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	92.40	88.0%	REFERENDO 2011.
107665	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA COL. LOMA BONITA	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-PR-068-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,477,241	2,477,241	2,477,241	2,477,241	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
160106	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CUERNAVACA, CUAUTLA Y JOJUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0067-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	74,179	74,179	55,293	55,293	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	97.36	78.86	81.0%	LOCALIDAD: CUAUTLA, JOJUTLA Y CUERNAVACA. REFERENDO 2011.
155426	PAVIMENTACION DE LA CALLE APATLACO	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-00020-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	381,165	381,165	363,784	363,784	95.4%	0	0	KILOMETRO	0.27	0.27	100.0%	LOCALIDAD: COL. APATLACO. REFERENDO 2011.
155526	LIMPIEZA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE G. PARRIS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00210-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	897,646	897,646	897,646	897,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,218.84	2,218.84	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS DE LA SELVA. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155465	MEJORAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DEL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00028-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	593,635	593,635	560,802	560,802	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.00	1,730.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS PALMAS. REFERENDO 2011.
155484	REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO DE PALACIO DE GOBIERNO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00089-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,491,714	1,491,714	1,491,714	1,491,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155565	REMODELACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL TURISTA (CAT) 2DA ETAPA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00613-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	615,000	615,000	578,008	578,008	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011.
155770	PAVIMENTACION AVENIDA CENTENARIO	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00024-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,329,077	2,329,077	2,329,077	2,329,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,500.00	25,500.00	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155775	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE TEJALPA	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00712-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	7,061,134	7,061,134	7,001,463	7,001,463	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	337.50	90.0%	LOCALIDAD: COL. TEJALPA. REFERENDO 2011.
155798	FORO TEQUESQUITENGO 2A ETAPA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZU-00535-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	591,475	591,475	591,475	591,475	100.0%	0	0	FORO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155785	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO COL. NICOLAS BRAVO	12-JOJUTLA	NICOLAS BRAVO	RURAL	12-ZU-00023-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,168,724	1,168,724	1,168,724	1,168,724	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.98	0.98	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155791	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE TOLVA (RECOLECTOR DE BASURA) EN EL MERCADO BENITO JUAREZ	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-00027-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	861,380	861,380	861,380	861,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155852	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-00019-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	739,340	739,340	739,340	739,340	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.60	0.60	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155871	OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CEDIF	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00344-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,314,262	2,314,262	2,269,991	2,269,991	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	REFERENDO 2011.
155919	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A LA ERA	25-TLAQUILTENANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZU-00021-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,767,297	1,767,297	1,767,297	1,767,297	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107971	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-01084-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	390,159	390,159	0	0	0.0%	475,939	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
160060	PROGRAMA DE CONSERVACION Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00004-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	35,000,000	35,000,000	34,970,999	34,970,999	99.9%	0	0	KILOMETRO	204.00	177.48	87.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2011.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
159890	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESAZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	8,598,508	8,598,508	8,594,232	8,594,232	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	306,866.26	291,522.95	95.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2011.
160073	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	8,271,555	8,271,555	8,076,675	8,076,675	97.6%	0	0	KILOMETRO	945.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2011.
160099	PROGRAMA 2011 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,715,017	6,715,017	6,703,760	6,703,760	99.8%	0	0	KILOMETRO	300.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2011.
160122	PROGRAMAS DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00074-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,185,519	6,185,519	6,185,519	6,185,519	100.0%	0	0	PIEZA	209.00	209.00	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS MUNICIPIOS. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107669	REHABILITACION PROGRAMA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-PR-351-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,679,836	2,679,836	2,679,836	2,679,836	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107670	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	7,553	7,553	7,553	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
160091	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,918,637	4,918,637	4,913,637	4,913,637	99.9%	0	0	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107671	REHABILITACION DE VIVERO DE HUAJINTLAN	1-AMACUZAC	HUAJINTLAN	RURAL	01-ZU-0252-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	843,207	843,207	843,207	843,207	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	1.00	100.0%	
119836	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 17 DE ABRIL DE COL. BUGAMBILIAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-361-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INIEEM	-	-	493,948	493,948	493,948	493,948	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUGAMBILIAS. OBRA CONCLUIDA EN 2011
155806	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MAZATEPEC 2DA. ETAPA	14-MAZATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14-ZU-00030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	415,542	415,542	415,542	415,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.18	35.18	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155904	REHABILITACION Y RESTAURACION DEL SANTUARIO DE TEPALCINGO 2DA. ETAPA	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZU-00015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	983,098	983,098	840,200	840,200	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.00	870.04	85.0%	REFERENDO 2011.
159370	REHABILITACION DEL PARQUE ECOTURISTICO EL CARACOL - JAGUEY	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-00536-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,150,000	4,150,000	3,982,954	3,982,954	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	599.46	97.0%	REFERENDO 2011.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
119856	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES (CMAEM) CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-560-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INIEEM	-	-	600,245	600,245	600,245	580,017	96.6%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	METAS: PAQUETE
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
159411	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-CP-365-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIIDROAGRICOLA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	13,902,000	13,902,000	13,902,000	13,902,000	100.0%	0	0	HECTAREA	58.00	58.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
	MAQUINARIA																							
159412	CONSOLIDACION DE UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-093-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	573,459	573,459	573,459	573,459	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA PARA ESTE PROYECTO LA CANTIDAD DE \$320,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCEL LA CANTIDAD DE \$276,541.00
	OTROS																							
159413	FOFAE.-PROGRAMA APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (PECUARIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-384-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	100.0%	0	0	PROYECTO	600.00	600.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIAS APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$4,205,040.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
159414	IMPULSO A LA ACUACULTURA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-079-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	517,894	517,894	517,894	517,894	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$589,370.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO UN CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$32,106.00
159415	TECNICAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-081-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	584,660	584,660	584,660	584,660	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$249,100.00 SE HACE LA ACLARACION QUE SE REALIZO EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO LA CANCELACION POR UN IMPORTE DE \$15,340.00
159416	UNIDAD DE SERVICIOS PECUARIOS MIACATLAN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15-PR-378-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	203,344	203,344	203,344	203,344	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE APROBACION PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$336,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCELA UN IMPORTE NO EJERCIDO DE \$96,656.00
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																								
71842	SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-992-2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	29,098,320	29,098,320	29,098,320	29,098,320	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																								
72079	FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-427-2011	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	176,259,355	176,259,355	176,259,355	176,259,355	100.0%	2,467,579	2,467,579	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 122 REGISTROS																								
	FAFEF												378,654,748	278,370,454	278,370,454	263,872,451	94.8%	0	0		339,227.33	34,532.79	10.2%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
83014	APORTACION DE RECURSOS PARA EJECUCION D EOBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 20	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			13,092,100	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONVENIOS: 3X1 PARA MIGRANTES, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS PRIORITARIAS
168975	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-ZU-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			7,058,186	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106570	REGULARIZACION PARA CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DENOMINADO MOYOTEPEC AYALA	4-AYALA	MOYOTEPEC	RURAL	04-PR-0074-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			993,840	993,840	993,840	993,840	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOS MONTOSE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
106508	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANANTIAL LA HUERTA	5-COATLÁN DEL RIO	COATLÁN DEL RIO	URBANO	05-ZU-0079-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			1,000,000	995,024	995,024	995,024	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
106509	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL GALEANA SUR Y RAMALES	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0311-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			1,894,582	1,722,545	1,722,545	1,722,545	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%	
106510	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CALDERON	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-0121-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			2,210,910	1,989,819	1,989,819	1,989,819	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
106511	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS Y COLECTOR SANITARIO EN COLONIA CUAUTLIXCO	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0239-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	LOCALIDAD: CUAUTLIXCO
106512	PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GALEANA SUR	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0117-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE			4,500,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
163712	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y	7-CUERNAVACA	BUENAVISTA DEL MONTE	RURAL	07-ZU-00278-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			3,562,000	1,039,195	1,039,195	1,039,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.55	0.00	0.0%	
163764	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y OPERACIÓN DE LA POLICIA MINISTERIAL	7-CUERNAVACA	BUENAVISTA DEL MONTE	RURAL	07-ZU-00417-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	268.50	0.00	0.0%	
106513	CONSTRUCCION DE CRUCES TIPO PERFORACION DIRIGIDA PARA COLECTORES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ACAPANZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-0139-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			600,000	597,764	597,764	597,764	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
106514	CONSTRUCCION DEL ESPACIO DE EDUCACION AMBIENTAL TIPO CASA ECOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC (PECH)	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0237-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			250,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD CHAPULTEPEC
163955	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS CAMINO PRO-HOGAR, COL. TRES DE MAYO	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-00088-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			3,225,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.60	3.60	100.0%	LOCALIDAD: COL PROHOGAR, COL. TRES DE MAYO.
165424	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLAHUAPAN - TIZOC (VÍA DEL FERROCARRIL)	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-00112-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	2.15	100.0%	
167784	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR BOULEVARD CUAUJAHUAC	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-00635-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			5,295,510	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA: PASO SUPERIOR VEHICULAR
165047	PAVIMENTACIÓN AVENIDA 9 ESTE	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00086-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,043,303	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.62	195.62	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC.
164201	PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	11-JIUTEPEC	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	11-ZR-00506-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			800,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,792.25	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
94503	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN COL. LOMAS DEL TEXCAL, JUITEPEC	11-JUITEPEC	EL TEXCAL	RURAL	11-ZR-0573-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	5,864,909	5,864,909	5,864,909	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1530-A/2012
168801	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA UAEM	12-JOJUTLA	JICARERO	RURAL	12-ZU-00111-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.09	99.1%	
168387	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BOULEVARD TQUESQUITENGO 1A ETAPA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-PR-00504-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	0.00	0.0%	
106503	PERFORACION DEL POZO AGRICOLA LLANO EL GUARIN	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-0123-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,070,347	2,070,347	2,070,347	2,070,347	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
67388	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO A PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMISAD) NO. 7 DE JUMILTEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZR-0548-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1212-A/2012
106504	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-0093-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	250,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
106505	CONSTRUCCION DE 100 CISTERNAS DOMICILIARIAS DE CAPTACION PLUVIAL	17-PUENTE DE XTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-0158-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,975,001	2,975,001	2,975,001	2,975,001	100.0%	0	0	CISTERNA	100.00	0.90	0.9%	
162292	CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN DELIMITACION DE TERRENOS EN EL DISTRIBUIDOR DIEZ	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-00087-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	380,000	378,375	378,375	378,375	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	
162315	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ESC. BENITO JUAREZ	20-TEPOZTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20-ZU-00137-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	495,000	494,045	494,045	494,045	100.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD: CENTRO.
162409	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD DE TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-00318-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	6,000,000	1,796,811	1,796,811	1,796,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.00	0.00	0.0%	
106833	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE LA COLONIA NIÑOS HEROES Y EL POCHOTE	24-TLALTIZAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24-ZR-00780-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	315,966	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106699	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO LA MINA DE TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-00659-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	472,361	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	2,700.00	0.00	0.0%	
106878	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA TRES DE MAYO	26-TLAYACAPAN	COLONIA TRES DE MAYO	RURAL	26-ZR-00781-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	226,857	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106783	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA REGION ALTOS DE MORELOS 2DA ETAPA	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZR-00658-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	696,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,630.00	0.00	0.0%	
162830	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARQUE TECNOLÓGICO	28-XOCHITEPEC	SANTA FE	RURAL	28-ZU-00090-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	295,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	66.00	66.00	100.0%	
163037	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-00089-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	607.25	607.25	100.0%	
106507	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZR-0276-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,600,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
	AMPLIACION																							
106515	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS LUMBRERAS	4-AYALA	COLONIA LAS LUMBRERAS	RURAL	04-ZU-0122-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	732,246	732,246	732,246	732,246	100.0%	0	0	METROS LINEALES	253.69	228.32	90.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
106516	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA NARCISO MENDOZA	6-CUAUTLA	NARCISO MENDOZA	RURAL	06-ZU-0120-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	160,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
160908	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD CERRITOS DE GARCIA (CAMINO A SANTA MARTHA) DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	CERRITOS DE GARCIA	RURAL	07-ZR-000771-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	778,110	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	33.00	0.00	0.0%	
162009	AMPLIACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA EN COL. MIGUEL HIDALGO, TEMIXCO MODERNIZACION	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZR-000766-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,743.00	0.00	0.0%	REFERENDO 2012
160833	ACREDITACION CENTRO DE SALUD TILANCINGO	5-COATLAN DEL RIO	TILANCINGO	RURAL	05-ZU-00288-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.22	0.00	0.0%	
165530	ACREDITACION CENTRO DE SALUD PROGRESO	11-JUTEPEC	PROGRESO	URBANO	11-ZU-00285-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	507,998	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.62	0.00	0.0%	
167816	CENTRO DE SALUD TEJALPA JUTEPEC	11-JUTEPEC	JUTEPEC	URBANO	11-ZU-00712-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,061,000	1,061,000	1,061,000	1,061,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	250.00	100.0%	
168826	ACREDITACION UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-00339-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	337,026	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.24	0.00	0.0%	
169148	ACREDITACION HOSPITAL JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	13-ZR-00338-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	0.00	0.0%	
169156	ACREDITACION CENTRO DE SALUD LA TOMA	15-MIACATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15-ZR-00282-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	430,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	232.30	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA TOMA.
162232	ACREDITACION CENTRO DE SALUD ALTA PALMIRA	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZR-00287-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	615,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.79	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ALTAPALMIRA.
162334	ACREDITACION CENTRO DE SALUD DE TEPOZTLAN	20-TEPOZTLAN	TEPOZTLAN	URBANO	20-ZU-00284-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	0.00	0.0%	
162300	ACREDITACION CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA	20-TEPOZTLAN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZR-00281-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	529,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.40	0.00	0.0%	
163321	MEJORAMIENTO RUTA DE LOS CONVENTOS RESCATE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DEL VOLCAN, ZACUALPAN DE AMILPAS, YECAPITLA, TLAYACAPAN Y TEPOZTLAN E ILUMINACION ARTISTICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00246-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,900,000	2,816,312	2,816,312	2,816,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,150.00	6,150.00	100.0%	
160378	ACREDITACION HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZR-00337-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	0.00	0.0%	
160761	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUSEO DEL AGRARISTA EN CHINAMECA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-00294-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	5,029,756	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,450.00	3,277.50	95.0%	
160819	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PABELLON ZAPATA EN AXOCOCHÉ	4-AYALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-ZR-00295-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	270,244	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.00	472.15	95.0%	LOCALIDAD: RAFAEL MERINO.
160852	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO CBTIS 76	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-00091-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,465.00	2,465.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
161073	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LOS AMATES (AV. NIÑOS HEROES), MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-000773-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	476,668	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	20.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: RINCON DEL VALLE.
160967	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD PARAJE ZOCUIPA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-000767-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	563,987	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	24.00	11.76	49.0%	LOCALIDAD: JARDINES DE ZOCUIPA.
163732	MEJORAMIENTO EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00289-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	323,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	518.00	518.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPANTZINGO.
161098	REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION Y CAPITAL HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00118-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.30	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO.
161132	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA PALACIO DE CORTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00145-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	137.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO.
164080	ACREDITACION CENTRO DE SALUD CALERA CHICA	11-JIUTEPEC	GALERA CHICA	URBANO	11-ZR-00286-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	456,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.69	0.00	0.0%	
165568	DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZR-00509-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	359,920	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.56	0.00	0.0%	COL. FRANCISCO VILLA
165586	DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA 2DA ETAPA	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZR-00765-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	447,967	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	159.99	0.00	0.0%	COL. FRANCISCO VILLA
163801	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD AMPLIACION CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZR-000768-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	310,749	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	12.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ALFREDO V. BONFIL.
165040	PAVIMENTACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN JOSE	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00085-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,996,000	26,010	26,010	26,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC.
165554	PAVIMENTACION DE CALLE COLORINES GARDENIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZR-00507-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,527.25	0.00	0.0%	
167695	PAVIMENTACION EN CALLE ROSALES, GUILLERMO PRIETO Y ANDADOR UNO	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-00508-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,438.33	0.00	0.0%	
168661	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZR-000772-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	439,151	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	59.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL PARAISO
162278	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD ETERNA PRIMAVERA (CALLE COATLAN DEL RIO Y SOLIDARIDAD) DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS	18-TEMIXCO	ETERNA PRIMAVERA	RURAL	18-ZU-00769-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,711,519	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%	
106517	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VILLAS DE XOCHITEPEC MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION	28-XOCHITEPEC	VILLAS DE XOCHITEPEC	RURAL	28-ZU-0629-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
162840	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA RAMOS MENES	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZU-00191-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,769.27	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
163120	PROGRAMA DE CONSERVACION Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00163-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000,000	26,398,313	26,398,313	26,398,313	100.0%	0	0	KILOMETROS	204.00	0.00	0.0%	
163099	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACION DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00144-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	5,000,000	1,411,267	1,411,267	1,411,267	100.0%	0	0	KILOMETROS	555.00	0.00	0.0%	
163089	PROGRAMA 2012 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00143-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	4,071,934	2,630,258	2,630,258	2,630,258	100.0%	0	0	KILOMETROS	200.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
163076	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESAZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00142-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	6,460,000	1,617,543	1,617,543	1,617,543	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	228,647.91	0.00	0.0%	
106518	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-ZU-0070-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
106519	REHABILITACION DE EMISOR Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA A PRESION A PLANTA DE TRATAMIENTO EL RAYO PARA EVITAR DESCARGAS EN EL MUNIPIO DE XOCHITEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0630-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	650,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
65544	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0569-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
66309	MANTENIMIENTO PARA ADAPTACION DE COMPUAULA PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE) NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-0563-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
106521	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA ZONA DE CAPTACION DEL MANANTIAL LA HUERTA	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZR-0238-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	500,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
106522	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZR-0068-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,800,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
106523	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COATLÁN DEL RÍO	APANCINGO	RURAL	05-ZR-0235-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
66533	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS PARA INSTALACION DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 4 DE CASASANO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CASASANO	RURAL	06-ZU-0559-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
106524	PINTURA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0067-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,750,000	1,747,654	1,747,654	1,747,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
106525	PINTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0075-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,000,000	990,912	990,912	990,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO
163673	REHABILITACION DE ALBERCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00247-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,700,000	1,390,615	1,390,615	1,390,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA.
66767	ADAPTACION DE COMPUAULA Y DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUAREZ)	RURAL	08-ZU-0565-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
106526	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CLAUSURA EN EL SITIO EL TEZONTLE, MUNICIPIO DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-PR-0069-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,925,744	2,925,744	2,925,744	2,925,744	100.0%	0	0	METRO CUBICO	36,288.65	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL TEZONTLE
94549	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS PARA INSTALACION DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 11 DE JANTELCO, JANTELCO	10-JANTELCO	JANTELCO	URBANO	10-ZR-588-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1612-A/2012
167721	REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL BOULEVARD CUAUHNAHUAC	11-JUTEPEC	JUTEPEC	URBANO	11-ZU-634-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	19,850,252	15,974,311	15,974,311	15,974,311	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	4.00	80.0%	
66933	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE MATEMATICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 194 MIACATLÁN, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-0562-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
67098	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZR-0571-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67457	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 8 DE XOXCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXCOTLA	URBANO	17-ZU-0566-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
67904	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZR-0560-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
162350	REFORMAZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ARTISTICA DEL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD EN TEPOZTLAN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-00293-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	0.00	0.0%	
68573	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZR-0570-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
72956	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 71 DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0568-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
92362	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 6 DE TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-0561-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	87,031	87,031	87,031	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
162419	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LOS MANANTIALES	25-TLAQUILTENANGO	XICATLACOTLA	RURAL	25-ZU-00113-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	800,000	794,461	794,461	794,461	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
106520	REHABILITACION Y ESPECIALIZACION DEL VIVERO FORESTAL DE AUCHITLAN	25-TLAQUILTENANGO	AUCHITLÁN	RURAL	25-PR-0073-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,000,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	0.00	0.0%	
94077	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 3 DE OACALCO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	OACALCO	RURAL	29-ZR-0558-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
94245	MANTENIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE COMPUAULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 2 DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COLONIA AQUILES SERDÁN	RURAL	30-ZR-0564-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
94409	COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR 1A ETAPA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-0549-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,548,730	2,548,730	2,548,730	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1212-A/2012
163059	REHABILITACIÓN CAMINO RAMAL A TETELPA	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-00084-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,500,000	1,455,114	1,455,114	1,455,114	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TETELPA.
68148	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 39 DE TEMOAC, TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZR-0567-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1194-A/2012
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
65927	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0678-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	256,767	256,767	256,767	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
66476	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-0686-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	417,000	417,000	417,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
66725	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 4 DE CASASANO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CASASANO	RURAL	06-ZU-0669-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	83,222	83,222	83,222	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
66821	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZU-0688-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	826,000	826,000	826,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
67040	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 194 DE MIACATLÁN, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-0681-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	256,767	256,767	256,767	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
67134	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZR-0680-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	66,304	66,304	66,304	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
67839	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 8 DE XOXCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXCOTLA	URBANO	17-ZU-0675-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	66,304	66,304	66,304	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
67951	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZR-0671-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	10,678	10,678	10,678	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1445-A/2012
72906	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 155 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZR-0679-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	66,304	66,304	66,304	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
73114	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 71 DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0677-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	256,767	256,767	256,767	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
92414	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 6 DE TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-0670-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	84,207	84,207	84,207	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
94137	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 3 DE OACALCO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	OACALCO	RURAL	29-ZR-0668-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	83,222	83,222	83,222	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
94335	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 2 DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COLONIA AQUILES SERDÁN	RURAL	30-ZR-0687-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	417,000	417,000	417,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
68435	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 39 DE TEMOAC, TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZR-0676-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	256,767	256,767	256,767	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1444-A/2012
106530	OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE BIODIVERSIDAD (COESBIO) EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0161-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
106527	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZR-0296-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,000,000	2,986,344	2,986,344	2,986,344	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
106528	SUSTITUCION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO GIRASOLES	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-ZU-0304-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	265,348	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
106529	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-0297-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,439,601	2,435,019	2,435,019	2,435,019	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																								
71479	SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0721-2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	44,768,753	44,768,753	44,768,753	44,768,753	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																								
71541	FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-ZU-0720-2012	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	126,557,809	126,557,809	126,557,809	126,557,809	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: FONDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 58 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
144377	JARDIN DE NIÑOS FLOR BLANCA	1-AMACUZAC	CASAHUATLAN	RURAL	01-PR-598/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC			221,835	221,835	221,835	221,835	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
144378	SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	1-AMACUZAC	HUAJINTLÁN	RURAL	01-PR-597/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC			301,282	301,282	301,282	301,282	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO
144379	TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO	1-AMACUZAC	MIAHUATLÁN (EL CUIJI)	RURAL	01-PR-599/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC			192,566	192,566	192,566	192,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO
141196	COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-1078-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			850,000	850,000	850,000	239,184	28.1%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	
141057	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-1067-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			1,320,506	1,320,506	1,320,506	374,682	28.4%	0	0	ETAPA	1.00	0.00	0.0%	
144386	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 RC MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. SALVADOR NOVO	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-612-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN			303,025	151,512	151,512	151,512	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
75970	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 5 E.E. EN ESTRUCTURA U-2C P.A. Y LOSA DE ESCALERAS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES MAGON	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-663-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA			885,494	885,494	885,494	880,832	99.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.60	60.0%	
75971	CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ANDADOR Y RED ELECTRICA, OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA UNIVERSO	7-CUERNAVACA	FRACCIONAMIENTO UNIVERSO	RURAL	07-ZU-677-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA			51,060	51,060	51,060	49,617	97.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.29	29.0%	
142051	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AREA DE GUARDADOPARA EL CAM NO. 13	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-CP-826-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			129,092	129,092	129,092	123,988	96.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
75972	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 C.E. Y MODULO DE SANITARIOS DE E.E. EN ESTRUCTURA U-1C+O.E., EN SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-671-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA			1,632,885	1,632,885	1,632,885	1,619,115	99.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%	
142110	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL EDIFICIO "B" PARA LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N ALVAREZ	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-CP-642-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			1,875,383	1,875,383	1,875,383	1,822,348	97.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. SAN FRANCISCO
144380	CONSTRUCCION DE AULA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE 6 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SEC. TEC. N. 42 F081104	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-CP-647-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC			757,097	757,097	757,097	757,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	COL. JARDIN JUAREZ, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION
144381	CONSTRUCCION DE RODAPIE Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO G. PADILLA	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18CP628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			123,165	123,165	123,165	123,165	100.0%	0	0	METRO CUBICO	61.51	30.60	49.7%	
144382	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS GEMINIS	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			153,870	153,870	153,870	153,870	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.13	42.00	44.2%	
144383	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18CP629	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			152,605	152,605	152,605	152,605	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.13	57.00	59.9%	
144384	REHABILITACION ELECTRICA Y BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA QUETZALCOATL	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18Z1631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			340,342	340,342	340,342	340,342	100.0%	0	0	METRO CUBICO	147.90	73.00	49.4%	
144385	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LUDWIG VAN BEETHOVEN	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			46,518	46,518	46,518	46,518	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.25	0.00	0.0%	
141510	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL JARDIN DE NIÑOS "ATOTONILCO"	19-TEPALCINGO	ATOTONILCO	URBANO	19-PR-523-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			162,469	162,469	162,469	162,469	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL SE DEVOLVIO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 10,400.78 UNICAMENTE SE EJERCIO 162,469.22
141703	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL E HIMNO NACIONAL, COL. CENTRO, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	TOTOLAPAN	URBANO	27-ZU-1068-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
144387	CONSTRUCCION DE PRIMARIA NUEVA CREACION 2 AULAS,DIRECCION Y SANITARIOS	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-CP-641/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	-	-	612,546	612,546	612,546	612,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	154.00	154.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
142212	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-1006-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	722,109	722,109	722,109	716,174	99.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	COL. BENITO JUAREZ
144388	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO DE 6.00X8.00 EN ESTRUCTURA R.C. ESC. PRIM. GRAGORIO TORRES QUINTERO.	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-640/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	-	-	437,060	437,060	437,060	437,060	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	LA CONSTRUCCION DE ESTA AULA DE COMPUTO ESTA BAJO CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA CON
	REHABILITACION																							
170727	GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1000/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	1,244,167	1,201,704	1,201,704	1,201,704	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VARIOS PLANTELES
144389	PRIMARIA PROGRESO	1-AMACUZAC	AMACUZAC	URBANO	01-PR-600/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	-	-	241,213	241,213	241,213	241,213	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO
144397	APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE DRENAJE PARA LA PRIMARIA TLAHUILLI	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-617-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	297,390	148,695	148,695	148,695	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144398	CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	3-AXOCHIAPAN	AHUAXTLA	RURAL	03-PR-613-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	207,115	103,557	103,557	103,557	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144399	IMPERMEABILIZACION PARA LA TV SEC 20 DE NOVIEMBRE	3-AXOCHIAPAN	QUEBRANTADERO	RURAL	03-PR-618-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	261,050	130,525	130,525	130,525	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144400	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA MATAMOROS	3-AXOCHIAPAN	ATLACAHLUOY A	URBANO	03-ZU-616-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	252,310	126,155	126,155	126,155	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144401	REHABILITACION DE SANITARIOS PARA LA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-ZU-614-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	253,000	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144402	REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	3-AXOCHIAPAN	TLALAYO	RURAL	03-PR-619-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	138,095	69,049	69,049	69,049	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
144403	REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA OCHOA SILVA	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-PR-615-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	135,585	67,792	67,792	67,792	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU
141822	CAMBIO DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACION PARA LA PRIMARIA 2 DE MAYO DE 1812	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-CP-827-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	183,372	183,372	183,372	182,161	99.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
75973	IMPERMEABILIZACION EN CAM #8, COL. CHAPULTEPEC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-667-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	194,350	194,350	194,350	161,095	82.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
75974	JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI	7-CUERNAVACA	VILLA SANTIAGO	URBANO	07-ZU-668-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	515,315	515,315	515,315	454,885	88.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
75975	PRIMARIA JUSTO SIERRA	7-CUERNAVACA	LOMA DEL TZOMPANTE	RURAL	07-ZU-662-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	756,010	756,010	756,010	725,371	95.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
75976	PRIMARIA PROFESOR TRANSITO SANCHEZ URIOSTEGUI	7-CUERNAVACA	LA UNIÓN	RURAL	07-CP-675-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	20,125	20,125	20,125	14,667	72.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.73	73.0%	
75977	RED ELECTRICA. OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-676-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	49,220	49,220	49,220	45,688	92.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.28	28.0%	
75978	REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES MAGON	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-672-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	1,659,795	1,659,795	1,659,795	1,599,999	96.4%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	
75979	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE FUGAS EN PRIMARIA ATLAMILTZLI, COL. BUENA VISTA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-666-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	935,180	935,180	935,180	543,312	58.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.50	50.0%	
75980	REHABILITACION DE PISO EN PLAZA APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL, COL. TLALTENANGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-669-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	454,997	454,997	454,997	405,334	89.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.89	89.0%	
75981	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JULIO CACERES, COL. ANTONIO BARONA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-664-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	189,750	189,750	189,750	178,642	94.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
75982	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, COL. DEL LAGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-665-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	235,750	235,750	235,750	221,381	93.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.69	69.0%	
75983	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-673-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	223,215	223,215	223,215	215,837	96.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
75984	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL. LAGUNILLA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-CP-670-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	248,515	186,386	186,386	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
75986	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. BENITO JUAREZ	7-CUERNAVACA	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	07-CP-674-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	179,630	179,630	179,630	127,133	70.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.71	71.0%	
141351	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ DE LA COL. TEOPANZOLCO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	0	0	0	0	0.0%	51,789	51,789	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TEOPANZOLCO
144390	CONSTRUCCION DE FOSA POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM. DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO F081102	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-649-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	-	-	139,265	139,265	278,530	139,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTA PENDIENTE LA 2A MINISTRACION ESTE PROYECTO FUE
144391	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM.QUETZALCOATL F081101	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-648-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	-	-	104,822	104,822	104,822	104,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	COL. VILLA SANTIAGO, OBRA EN PROCESO ESE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION
142161	REHABILITACION DE INSTALACION HODROSANITARIA PARA LA PRIMARIA LAURO ORTEGA MARTINEZ	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-828-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	112,454	112,454	112,454	102,609	91.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. LOPEZ PORTILLO
142135	REHABILITACION DE INSTALACION HODROSANITARIA PARA LA PRIMARIA LAURO ORTEGA MARTINEZ	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-828-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	112,454	112,454	112,454	102,609	91.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. LOPEZ PORTILLO
144392	REHABILITACION ELECTRICA Y DE SANITARIOS PRIM. ANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ F081105	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-651-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	-	-	176,586	176,586	176,586	176,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	COL. LOMAS DE JIUTEPEC, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-
144393	SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS SEC. TEC. N.14 F081103	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-650-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	-	-	444,648	444,648	444,648	444,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION
141403	CAMBIO DE TECHUMBRE EN TALLERES EDIFICIOS K Y L (MULTYPANLE Y RED ELECTRICA EXT. DE LOS EDIFICIOS K Y L	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-1021-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	973,500	973,500	973,500	973,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	SEC. TEC. NO. 2 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA
144394	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	97,546	97,546	97,546	97,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	147.20	73.00	49.6%	
144395	REHABILITACION DE SANITARIOS EN C.A.P.E.P. NO. 2	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	91,856	91,856	91,856	91,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.14	26.00	58.9%	
144396	REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE LAMINA POR MULTIPANEL Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	18-TEMIXCO	SAN AGUSTIN TETLAMA	RURAL	18Zi632	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	298,655	298,655	298,655	298,655	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	277.20	135.80	49.0%	
141465	SUMINISTRO DE 4 AULAS MÓVILES PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	4,165	4,165	4,165	4,165	100.0%	4,165	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO, OBRA CONCLUIDA
144404	NORMAL SUPERIOS GENERAL EMILIANO ZAPATA	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-PR-603/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAC	-	-	118,611	118,611	118,611	118,611	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
113906	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 24 DE APATLACO, AYALA	4-AYALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04-ZU-404-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,458,008	1,458,008	1,458,008	1,243,389	85.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. APATLACO. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA
117299	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 3 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS, AULA DE USOS MULTIPLES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA Y/O PLAN DE AYALA DE AMPL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACION GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-480-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			704,718	704,718	704,718	697,240	98.9%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114016	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO B EN LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ALVAREZ COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-374-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			2,667,861	2,667,861	2,667,861	2,655,647	99.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) - EN ALGUNAS OBRAS HUBO
171941	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 14 DE COL. JOYA DEL AGUA, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-414-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,618,438	1,618,438	1,618,438	1,394,448	86.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOYA DEL AGUA, PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009 - EN ALGUNAS OBRAS
114377	SUSTITUCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE COMPUAULA, DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR MAS EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-478-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,945,372	1,945,372	1,945,372	1,489,510	76.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
152605	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHAB. DE INST ELECTRICA EN JIL GALILEA	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-502-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO			576,265	403,385	403,385	403,385	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	517.00	517.00	100.0%	EN ESTE EJERCICIO SE HA RECIBIDO HASTA LA SEGUNDA MINISTRACION DE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO ESTIMACION
152606	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 6 *8 EN ESTRUCTURA R.C. MAS OBRA EXTERIOR	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-670-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO			431,614	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%	NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
152607	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM BENITO JUAREZ	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-400-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO			675,740	270,296	270,296	270,296	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA
117322	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 EE MAS ADMINISTRACION DE 3 EE EN ESTRUCTURA U-C PARA LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN VALDEZ DE PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17-ZU-556-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			2,033,104	2,033,104	2,033,104	1,987,489	97.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CENTRO. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION
114397	SUSTITUCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, 2 AULAS ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR + MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE SAN MATEO IXTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17-ZU-419-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,962,288	1,962,288	1,962,288	1,894,471	96.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN MATEO IXTLA. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS
117351	INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 15.00 X 24.00 METROS + MOBILIARIO PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEOZOTLAN	20-TEOZOTLAN	SAN JUAN TLACOTENCO	RURAL	20-ZU-592-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,380,372	1,380,372	1,380,372	1,309,321	94.9%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCION ESTA AL 100% EL MOBILIARIO ESTA EN PROCESO DE LICITACION. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM
114566	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EL CAPEP NO. 7 DE TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZU-424-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,961,016	1,961,016	1,961,016	1,707,548	87.1%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114721	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA PARA EL C.E.P.I. KUASAHUATLXOCHITL DE ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ATLACHOLOAYA	URBANO	28-ZU-428-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,120,805	1,120,805	1,120,805	1,120,805	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114829	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-448-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			315,869	315,869	315,869	315,414	99.9%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
116623	CONSTRUCCION DE 1A ETAPA PARA EL C.E.I.I. NIÑOS HEROES DE PAZULCO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	PAZULCO	RURAL	30-ZU-431-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM			1,423,936	1,423,936	1,423,936	1,301,802	91.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM BASICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
117272	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA RAMON BETETA DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-442-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,342,028	2,342,028	2,342,028	1,844,122	78.7%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
	REHABILITACIÓN																							
113815	REHABILITACIÓN DE FISURAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO COL. EJIDAL, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COLONIA EJIDAL	RURAL	01-ZU-403-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	265,120	265,120	265,120	197,337	74.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
113828	REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA	4-AYALA	FLAYECAC	RURAL	04-ZU-406-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	5,271,296	5,271,296	5,271,296	5,271,296	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
113941	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 DE CASASANO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CASASANO	RURAL	06-ZU-407-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,099,961	2,099,961	2,099,961	2,099,960	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIONES
113969	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 FRANCISCO ZARCO DE TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-408-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,520,828	1,520,828	1,520,828	1,520,828	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TETELA DEL MONTE. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EL ALGUNAS
114167	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-437-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	241,880	241,880	241,880	240,324	99.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114106	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACION ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 16 DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-446-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,030,015	1,030,015	1,030,015	962,604	93.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO)2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114286	REHABILITACION DE AULA Y BARRA CON AFECTACIONES PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LOS PINOS, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-413-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	405,448	405,448	405,448	387,713	95.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS
114277	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 DE PEDREGAL DE LAS FUENTES, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-412-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,251,128	2,251,128	2,251,128	2,251,128	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. PEDREGAL DE LAS FUENTES. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS
114205	REHABILITACION PARA LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL DE JUITEPEC	11-JUITEPEC	JUITEPEC	URBANO	11-ZU-411-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	756,699	756,699	756,699	752,590	99.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114344	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACION ELÉCTRICA, DRENAJES Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EN AULAS Y TALLERES PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 DE LA U.HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, JOJUTLA	12-JOJUTLA	UH. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	12-ZU-415-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,837,263	2,837,263	2,837,263	2,825,356	99.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009. EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
152608	REHABILITACION DE RED ELECTRICA SEC RAMON LOPEZ VELARDE	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-653-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	730,525	511,368	511,368	511,368	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE EJERCICIO SE HA RECIBIDO HASTA LA ADMINISTRACION DOS DE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO. ESTIMACION
152609	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN SEC TOMAS ALBA DE EDISON	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-508-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	240,137	96,055	96,055	96,034	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA
114412	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, RED ELECTRICA EXTERIOR Y SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-416-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,953,819	1,953,819	1,953,819	1,945,684	99.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009. EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
114698	REMEDIACION DE BAÑOS, ESTRUCTURA Y ELÉCTRICO, MAS FOSA SÉPTICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL OTILIO MONTAÑO DE TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-629-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	484,092	484,092	484,092	465,011	96.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
116571	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZU-440-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,132,737	2,132,737	2,132,737	2,132,737	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009. EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL
117518	REHABILITACION DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA CARRILLO DE ALPUYECA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZU-557-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	322,252	322,252	322,252	322,252	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116596	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ NARES ÁLVAREZ COL. OBRERO POPULAR, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-ZU-439-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	129,558	129,558	129,558	103,912	80.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERO POPULAR. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS
	EQUIPAMIENTO																							
152610	MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMARIA AGUSTIN CAZARES	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-669-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	124,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
115528	EQUIPAMIENTO, CEPI KUASAHUATLXOCHITL, ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ATLACHOLOAYA	URBANO	28-ZU-641-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	161,000	161,000	161,000	83,610	51.9%	0	0	EQUIPO	1.00	0.52	52.0%	
117210	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA Y EQUIPAMIENTO COMO AMPLIACIÓN, C.E.I.I. TLAMANTINI, ZAHUATLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-ZU-640-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	35,000	35,000	35,000	27,870	79.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	
116817	EQUIPAMIENTO, C.E.I.I. NIÑOS HÉROES, PAZULCO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	PAZULCO	RURAL	30-ZU-639-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	35,000	35,000	35,000	27,870	79.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 80 REGISTROS																								
FAM													76,966,223	76,966,223	76,971,163	71,067,572	92.3%	0	0		235.00	227.30	96.7%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
72889	CONCLUSIÓN DE BARDA, CANCELERÍA Y REJILLA, PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			560,000	560,000	560,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONCLUSION DE BARDA
72749	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, SEC. TEC. NO 15, XALOSTOC, AYALA	4-AYALA	XALOSTOC	URBANO	04-ZU-432-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			1,851,211	1,851,211	1,851,211	1,805,586	97.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION
72720	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SEC. GRAL. GABRIELA MISTRAL, TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-431-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			1,494,889	1,494,889	1,499,889	1,425,533	95.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
72688	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC MÁS OBRA EXTERIOR MÁS MURO DE ACOMETIDA, PRIMARIA PABLO TORRES BURGOS, TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-430-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			718,055	718,055	718,055	672,681	93.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$24,816.64
72518	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS CARRUSEL, SAN PEDRO APATLACO, AYALA	4-AYALA	SAN PEDRO APATLACO	URBANO	04-ZU-424-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			337,799	337,799	337,799	334,030	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE \$8,313.04
72567	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BODEGA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA NIETO, HUITZILILLA, AYALA	4-AYALA	HUITZILILLA	RURAL	04-ZU-429-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			927,046	927,046	927,046	921,047	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE \$15,299.52
77816	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR, JN CLAVELES, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-572-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			598,096	598,096	598,096	598,096	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA. OBRA CONCLUIDA
79041	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR, PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO Y/O MARIANO MATAMOROS, CUAUTLIXCO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			636,366	636,366	636,366	535,819	84.2%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	COL. CUAUTLIXCO
77418	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA, MÁS OBRA EXTERIOR, C.E.I.I. YULOXUCHETL, TETELCINGO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-559-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			330,020	330,020	330,020	321,971	97.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETELCINGO
77315	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ABEJITAS, HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-556-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM			317,260	317,260	317,260	230,209	72.6%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	COL. HERMENEGILDO GALEANA
77338	CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE COL. IZTACIHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-558-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,595,232	1,595,232	1,595,232	1,595,232	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOC. IZTACIHUATL OBRA CONCLUIDA
77521	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA , DOS AULAS Y MODULO DE ESCALERAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 40 LOC. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-560-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			2,710,688	2,710,688	2,710,688	2,710,688	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	COL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON. OBRA CONCLUIDA
80089	CONSTRUCCIÓN DE COCINA UN AULA ADOSADA UN AULA CON BAÑO MAS OBRA EXTERIOR CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-ZU-564-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,779,324	1,779,324	1,779,324	1,760,228	98.9%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: COCINA Y DOS AULAS
79620	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION LOC. NUEVA PRIMAVERA CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-562-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,272,752	1,272,752	1,272,752	1,263,757	99.3%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOC. NUEVA PRIMAVERA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
79906	CONSTRUCCIÓN DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CAPEP NO. 3 LAS GRANJAS CUERNAVAC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-563-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	109,388	109,388	109,388	105,689	96.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOC. LAS GRANJAS OBRA CONCLUIDA
82686	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS PLANTA BAJA Y DOS AULAS EN PLANTA ALTA MAS OBRA EXT SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ALVAREZ COL.D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-573-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,719,468	1,719,468	1,719,468	1,719,468	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
80664	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LABORATORIO TALLER PARA LA TELESECUNDARIA TECOYACTIC EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-470-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	727,784	727,784	727,784	727,784	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. EL VIGILANTE. OBRA CONCLUIDA
82732	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BARRIO DE SAN JOSE HUITZILAC	9-HUITZILAC	BARRIO SAN JOSE	RURAL	09-ZU-565-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	441,844	441,844	441,844	441,844	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
83542	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TECNICA NO. 41 LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-567-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,169,396	1,169,396	1,169,396	1,169,396	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	COL. LOS PINOS. OBRA CONCLUIDA
83442	CONSTRUCCION DE DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR MAS REHABILITACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-502-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,564,260	1,564,260	1,564,260	1,564,260	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. MIGUEL HIDALGO. OBRA CONCLUIDA
83379	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL MAS OBRA EXTERIOR SEC TECNICA NO. 42 JARDIN JUAREZ JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-501-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	885,312	885,312	885,312	868,637	98.1%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	COL. JARDIN JUAREZ
83506	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZU-503-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,894,164	1,894,164	1,894,164	1,894,164	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
89260	CONSTRUCCION DE BODEGA ADOSADA MAS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ PANCHIMALCO JOJUTLA	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-569-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	394,748	394,748	394,748	384,059	97.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. PANCHIMALCO
92382	CONCLUSION DE DOS AULAS DIDACTICAS, PRIMARIA SOFIA VALDES, CENTRO, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	281,042	281,042	281,042	257,385	91.6%	0	0	AULA	2.00	0.58	29.0%	
89298	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL LOC. CUAUHCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUHCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-472-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	718,388	718,388	718,388	718,388	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
89529	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA SOFIA VALDEZ COL. CENTRO MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-506-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	674,901	674,901	674,901	660,364	97.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
92515	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA MAS OBRA EXTERIOR, ANDADORES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, METEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-473-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,041,680	1,041,680	1,041,680	1,041,108	99.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
93294	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS CANCHA Y CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA YANKUIKYOTLANES XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-428-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,354,546	1,354,546	1,354,546	1,351,651	99.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$26,626.08
93145	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR, MAS CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C.E.P.I. KALKONEME XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-427-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,394,914	1,394,914	1,394,914	1,394,914	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$16,626.08. OBRA CONCLUIDA
93354	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS RUBEN JARAMILLO TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-474-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	900,972	900,972	900,972	900,972	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL RUBEN JARAMILLO OBRA CONCLUIDA
93629	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA CUAUHTEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LAS VIVIANAS	RURAL	26-ZU-475-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	449,036	449,036	449,036	434,864	96.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
93965	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAZARO CARDENAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28-ZU-425-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	771,113	771,113	771,113	670,648	87.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	COL. LAZARO CARDENAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
94295	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON U. H. JOSE M. MORELOS Y PAVON, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	URBANO	28-ZU-426-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	482,124	482,124	482,124	394,909	81.9%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
94476	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, REHABILITACION DE LABORATORIO MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. BONIFACIO GARCIA LAS PALMAS XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZU-478-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,237,024	1,237,024	1,237,024	1,237,024	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
94761	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA SEC. GRAL. JUAN RULFO, LA JOYA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-509-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	2,950,112	2,950,112	2,950,112	2,950,112	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
94677	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADOSADO PLANTA BAJA DOS AULAS PLANTA ALTA DOS AULAS CONSTRUCCION TALLER DE ELECTROTECNIA MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. PROF. MOISES SAENZ GARZA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-508-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	3,188,956	3,188,956	3,188,956	3,188,956	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
95460	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR CANCHA DE USOS MULTIPLES REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-477-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,675,272	1,675,272	1,675,272	1,675,272	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
95212	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR MAS CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS COL. FRANCISCO I MADERO YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-ZU-476-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,653,232	1,653,232	1,653,232	1,653,232	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	COL. FRANCISCO I MADERO. OBRA CONCLUIDA
72839	REHABILITACION CONCLUSION DE TRABAJOS DE REHABILITACION, PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-755-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	647,296	647,296	647,296	614,988	95.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
72995	REPARACIONES GENERALES. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL SUBSEDE AYALA, COL. RAFAEL MERINO, AYALA	4-AYALA	COLONIA EJIDAL RAFAEL MERINO	RURAL	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	834,961	834,961	834,961	719,426	86.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
73049	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO, PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-469-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,778,151	2,778,151	2,778,151	2,778,151	100.0%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HOSPITAL
80847	REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE PUERTAS Y CANCELERIA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MAS FOSA SEPTICA PRIMARIA PROF. JESUS MERINO NIETO EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-471-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	995,976	995,976	995,976	988,602	99.3%	0	0	PLANTEL	100.00	100.00	100.0%	
82923	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y PROTECCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES PRIMARIA FRANCISCO V. PACHECO HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-566-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,047,712	1,047,712	1,047,712	1,047,712	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
83574	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR E IMPERMEABILIZACION SEC. TECNICA NO. 39 COL OTILIO MONTAÑO JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-568-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	1,978,496	1,978,496	1,978,496	1,978,496	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. OTILIO MONTAÑO. OBRA CONCLUIDA
83292	REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA 5 DE FEBRERO COL. CONSTITUCION, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-500-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	698,320	698,320	698,320	693,348	99.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. CONSTITUCION
88840	REHABILITACION DE SANITARIOS, CISTERNA Y FOSA JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET U.H. JOSE MA. MORELOS Y PAVON JOJUTLA	12-JOJUTLA	UH. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	URBANO	12-ZU-504-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	449,964	449,964	449,964	446,612	99.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
88864	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS TLALOC, JICARERO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JICARERO	RURAL	12-ZU-505-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	234,784	234,784	234,784	233,523	99.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
93594	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ, EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-570-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	452,632	452,632	452,632	439,448	97.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. EMILIANO ZAPATA OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
94858	IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL MAS OBRA EXT SECUNDARIA TECNICA NO. 25, COCOYOC, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COCOYOC	URBANO	29-ZU-510-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	4,703,684	4,703,684	4,703,684	4,703,684	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
94641	IMPERMEABILIZACION PARA EL CAM NO. 4 RANCHO NUEVO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29-ZU-507-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	395,660	395,660	395,660	384,961	97.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. NUEVO RANCHO
	EQUIPAMIENTO																							
99542	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PRIMARIAS DE 1RO A 3RO DE PRIM. PARA TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-579-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	724,399	724,399	724,339	724,339	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$273,953.59. OBRA CONCLUIDA
99581	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA PRIMARIAS DE CUARTO A SEXTO AÑO PRIMARIAS DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-580-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	724,339	724,339	724,339	724,339	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$273,953.59. OBRA CONCLUIDA
99633	SUM INISTRO DE AULA PREFABRICADA PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA ESCUELAS DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-737-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	7,963,874	7,963,874	7,963,874	7,963,874	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$16,892.85. OBRA CONCLUIDA
78387	MOBILIARIO J.N. ABEJITAS HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-611-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	26,687	26,687	26,687	26,687	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOC. HERMENEGILDO GALEANA. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$8,313.04
78442	MOBILIARIO, JN. CLAVELAS, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-612-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	53,374	53,374	53,374	53,374	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$14,426.08. OBRA CONCLUIDA
78277	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-610-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	51,996	3.2%	0	0	EQUIPO	1.00	0.03	3.0%	LOC. EL HOSPITAL
78569	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA, C.E.I.I. YULOXUCHETL, TETELCINGO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-616-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	26,687	26,687	26,687	26,687	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETELCINGO. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$8,313.04. OBRA CONCLUIDA
78788	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y TALLER PARA LA SEC. TECNICA NO. 40 LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-651-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	247,873	247,873	247,873	247,873	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$49,433.28. OBRA CONCLUIDA
73103	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-546-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	114,367	114,367	114,367	114,367	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOC. EL HOSPITAL. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$49,433.28. OBRA CONCLUIDA
78479	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIRECCION Y BODEGA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-613-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	89,250	89,250	89,250	25,747	28.8%	0	0	OTROS	1.00	0.29	29.0%	TV SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOC IZTACIHUATL
80360	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-ZU-657-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	95,305	95,305	95,305	95,305	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$44,695.00. OBRA CONCLUIDA
80581	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-ZU-658-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	50,480	50,480	50,480	50,480	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$20.28 OBRA CONCLUIDA
80254	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS Y DIRECCION PRIMARIA NUEVA CREACION COL. NUEVA PRIMAVERA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-652-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	190,500	190,500	190,500	89,445	47.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	COL. NUEVA PRIMAVERA
80892	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDACTICAS SEC. GRAL. JUAN N. ALVAREZ LOC. D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-525-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	114,367	114,367	114,367	114,367	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LOC. D.I.E.Z. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$59,633.28. OBRA CONCLUIDA
82653	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS DIDACTICAS TELESECUNDARIA TECOYACTIC, EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-547-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	50,478	50,478	50,478	50,478	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LO. EL VIGILANTE. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$49,433.28. OBRA CONCLUIDA
83614	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PARA LA SEC. TECNICA NO. 41 LOS PINOS JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-736-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	99,882	99,882	99,882	99,882	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. LOS PINOS. ESTA OBRA LLEGO CON OFICIO DE AUTORIZACION SFP/2038-A/2010 DE FECHA 15-DIC-10. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO
83066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOC. MIGUEL HIDALGO JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-496-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	57,183	57,183	57,183	57,183	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. MIGUEL HIDALGO. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$14,614.44. OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
83108	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL SEC. TECNICA NO. 42 JARDIN JUAREZ JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-497-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	118,878	118,878	118,878	118,878	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LOC. JARDIN JUAREZ. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$128,222.04. OBRA CONCLUIDA
83178	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS Y LABORATORIO SEC TECNICA NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZU-498-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	297,750	297,750	297,750	297,750	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$283,450.04. OBRA CONCLUIDA
86881	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA Y BODEGA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ, PANCHIMALCO JOJUTLA	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-493-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	40,855	40,855	40,855	40,855	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	COL. PANCHIMALCO. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$19,304.80. OBRA CONCLUIDA
92408	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL, CUAUHCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-524-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	110,000	110,000	110,000	38,723	35.2%	0	0	OTROS	2.00	0.75	37.5%	METAS: AULA Y DIRECCION
89579	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRES AULAS DIDACTICAS PRIMARIA SOFIA VALDES CENTRO MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-519-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	85,775	85,775	85,775	85,775	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$37,224.96. OBRA CONCLUIDA
93080	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA BENITO JUAREZ METEPEC. OCUITUCO	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-521-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	28,592	28,592	28,592	28,592	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$12,408.32. OBRA CONCLUIDA
93516	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA PARA LA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, COL. RUBEN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-523-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,800,698	1,800,698	1,800,698	651,072	36.2%	0	0	OTROS	2.00	0.72	36.0%	COL. RUBEN JARAMILLO
93666	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIM CUAUHTEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LAS VIVIANAS	RURAL	26-ZU-522-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	51,996	3.2%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	
94532	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA GENERAL BONIFACIO GARCIA. COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZU-520-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	57,183	57,183	57,183	57,183	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$29,816.64. OBRA CONCLUIDA
94593	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS, SECUNDARIA GENERAL JUAN RULFO LA JOYA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-495-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	57,183	57,183	57,183	57,183	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$29,816.64. OBRA CONCLUIDA
95087	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS Y TALLER SEC, GRAL PROF. MOISES SAENZ GARZA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-653-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	399,847	399,847	399,847	399,847	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$204,152.64. OBRA CONCLUIDA
123750	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, YECAPITLA	30-YECAPITLA	YECAPITLA	URBANO	30-ZU-548-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
95703	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDACTICAS PRIMARIA PLANDE SAN LUIS YECAPITLA	30-YECAPITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-ZU-526-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	114,367	114,367	114,367	114,367	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	COL. FRANCISCO I MADERO. OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE \$48,432.28. OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 184 REGISTROS																								
FAM													97,205,753	97,197,797	97,197,797	84,967,167	87.4%	1,642,044	0		518.00	305.61	59.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
109083	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1264-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			7,956	0	0	0	0.0%	842,044	0	PLANTEL	96.00	0.00	0.0%	SFP/1203-A/2012 27-JUN-12
96521	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUIXTLA, AMACUZAC.1	1-AMACUZAC	COAHUIXTLA	RURAL	01-ZU-434-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			385,332	385,332	385,332	385,332	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE
96703	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN	2-ATLATLAHUCAN	ATLATLAHUCAN	URBANO	02-ZU-437-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			549,452	549,452	549,452	549,452	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
96593	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA TLAMACHITKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUCAN	2-ATLATLAHUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02-ZU-436-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			586,077	586,077	586,077	586,077	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MINAS OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUIDA
97081	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS DE TLALAYO, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TLALAYO	RURAL	03-ZU-1215-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			53,712	53,712	53,712	33,384	62.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
96987	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-440-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			1,182,242	1,182,242	1,182,242	1,122,998	95.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97240	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-1222-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			53,712	53,712	53,712	30,788	57.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97091	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO TORRES BURGOS DE AYALA, AYALA	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-441-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			569,267	569,267	569,267	490,860	86.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97206	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRICIDAD, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-586-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			1,452,000	1,452,000	1,452,000	1,452,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
113450	TERMINACIÓN DEL TALLER DE ELECTRICIDAD MAS OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	RURAL	04-ZU-1284-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			356,976	356,976	356,976	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
97295	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-445-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			315,281	315,281	315,281	315,281	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97323	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA REVOLUCION AGRARIA DE COCOYOTLA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COCOYOTLA	RURAL	05-ZU-615-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			220,832	220,832	220,832	220,568	99.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 Y SFP/1646-A/2012
97252	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MICHAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-444-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			194,436	194,436	194,436	194,436	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
97442	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO DE CHAVARRÍA COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	CHAVARRÍA	RURAL	05-ZU-1212-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			260,190	260,190	260,190	260,190	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	
97456	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SORDOS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE CALDERÓN, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-462-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM			349,918	349,918	349,918	349,918	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
97528	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, COL. IZTACCHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-568-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	599,762	599,762	599,762	599,762	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IZTACCHUATL
97608	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI DE LA COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-814-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	257,422	257,422	257,422	257,422	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97845	AMPLIACIÓN DE COCINA PARA EL CAM NO. 8 DE COL. CHAPULTEPEC, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-875-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	149,148	149,148	149,148	149,148	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CHAPULTEPEC OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97686	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-448-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	336,896	336,896	336,896	336,896	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA OBRA CONCLUIDA
113456	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL PARA LA PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1869 DE COL. NUEVA SANTA MARÍA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COLONIA NUEVA SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-1281-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	35,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
113466	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL PARA LA TELESECUNDARIA LA UNIÓN COL. LA UNIÓN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	LA UNIÓN	RURAL	07-ZU-1283-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	35,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
97877	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA LA UNIÓN DE COL. LA UNIÓN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	LA UNIÓN	RURAL	07-ZU-1224-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	35,358	65.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97771	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DEL PLANTEL PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-449-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	348,232	348,232	348,232	348,232	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
97659	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-447-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	483,856	483,856	483,856	483,856	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN
97972	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HEROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZU-1216-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	33,768	62.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97914	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE EDIF C, P.B. 3 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, P.A. 3 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ DE SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-ZU-486-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,425,135	2,425,135	2,425,135	2,425,135	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98042	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE BARRIO DE SAN JOSÉ, HUITZILAC	9-HUITZILAC	BARRIO SAN JOSÉ	RURAL	09-ZU-902-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	291,134	291,134	291,134	291,134	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98061	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZU-1217-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	29,725	55.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-903-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	472,950	472,950	472,950	472,950	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97982	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-570-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	316,222	316,222	316,222	316,222	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
98069	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANTELCO	10-JANTELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZU-455-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	449,848	449,848	449,848	449,848	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
98123	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO, JANTELCO	10-JANTELCO	TENANGO (SANTA ANA)	RURAL	10-ZU-456-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	301,972	301,972	301,972	301,972	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: BIBLIOTECA
99553	CONST AULA DIDACT. + O. EXTERIOR, REHAB. DE INST. ELECT., SANITARIOS E IMPERMEAB., CONST. DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN EL J.N. SILVIA PALACIOS GARCÍA SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	SAN FRANCISCO TEXCALPAN	RURAL	11-ZU-571-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	955,799	955,799	955,799	955,799	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99621	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE PROGRESO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	PROGRESO	URBANO	11-ZU-587-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	687,982	687,982	687,982	687,982	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
115096	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE PROGRESO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	PROGRESO	URBANO	11-ZU-1289-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	955,024	955,024	955,024	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
99602	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PARRÉS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-573-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	581,214	581,214	581,214	581,214	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PARRÉS REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99744	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-1159-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	714,420	714,420	714,420	714,420	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99979	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BANDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	13-ZU-488-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	592,876	592,876	592,876	592,876	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
100395	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MOVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XICATLACOTLA DE LA CAPILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13-ZU-1218-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	35,184	65.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAPILLA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100039	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA (CEI) KALSITLALI DE AMACUITLAPILCO, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	AMACUITLAPILCO	RURAL	13-ZU-588-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	602,400	602,400	602,400	602,400	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
100741	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES MAS OBRA EXTERIOR, REHAB. DE SANITARIOS, PÓRICO Y PINTURA GENERAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZU-665-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	729,991	729,991	729,991	729,991	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101241	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CUAUHTLITZIN DE COATETELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATETELCO	URBANO	15-ZU-564-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	904,931	904,931	904,931	777,429	85.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
101108	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA (CEI) MOCTEZUMA DE COATETELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATETELCO	URBANO	15-ZU-563-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	333,201	333,201	333,201	239,885	72.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101702	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO CANO DE HUECAHUAXCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	HUECAHUAXCO	RURAL	16-ZU-457-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	701,523	701,523	701,523	701,523	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102576	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NO. 32 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-1220-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	33,131	61.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102111	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17-ZU-649-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	130,056	130,056	130,056	130,056	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101987	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA Y PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA TIGRA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	LA TIGRA	RURAL	17-ZU-684-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,036,756	1,036,756	1,036,756	1,036,756	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
102026	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AHUEHUETZINGO	RURAL	17-ZU-576-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	576,776	576,776	576,776	576,776	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102093	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE BANDA PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	17-ZU-648-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	325,417	325,417	325,417	325,417	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
115368	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN MEXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-1288-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	628,000	628,000	628,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
102820	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA XOCHICALAKATL DE TETLAMA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZU-1219-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	53,712	53,712	53,712	25,410	47.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETLAMA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
102789	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-807-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	637,640	637,640	637,640	637,640	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA. REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102630	CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA EDIF C PB: 2 AULAS, PÓRTICO Y MÓD. ESCALERAS PA: 3 AULAS EST. U-2C + O.EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL MEXICO 2010 COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-808-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	3,870,789	3,870,789	3,870,789	2,111,361	54.5%	0	0	AULA	5.00	4.75	95.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
117437	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL MANUEL NOCEDA BARRIOS DE ATOTONILCO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	ATOTONILCO	URBANO	19-ZU-1286-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
103014	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	IXTLILCO EL CHICO	RURAL	19-ZU-566-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
103445	CONSTRUCCIÓN DE BANDA DE PIEDRA PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-811-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	84,047	84,047	84,047	84,047	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103399	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA PARA LA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN ANDRÉS DE LA CAL, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SAN ANDRÉS DE LA CAL	RURAL	20-ZU-618-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	799,400	799,400	799,400	799,400	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103328	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIMARIA MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-522-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	410,535	410,535	410,535	410,535	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1645-A/2012
103425	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL JESÚS CONDE RODRÍGUEZ COL. CENTRO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-813-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	409,754	409,754	409,754	409,754	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103732	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y REUBICACIÓN DE POZO Y FOSA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE SAN ANDRÉS HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZU-1214-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	129,966	129,966	129,966	129,966	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105509	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-493-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	350,320	350,320	350,320	350,320	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
105639	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-579-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	563,493	563,493	563,493	563,493	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105349	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZU-492-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	706,440	706,440	706,440	706,440	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
106623	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-1223-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	53,713	53,713	53,713	47,698	88.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106106	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ DE RANCHO VIEJO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	RANCHO VIEJO	RURAL	25-ZU-667-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	734,712	734,712	734,712	734,712	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106383	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA GABRIEL TEPEPA DE COL. GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	25-ZU-810-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	717,433	717,433	717,433	717,433	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106039	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZU-833-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	700,423	700,423	700,423	700,423	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106760	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 DEL CENTRO, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-459-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	929,172	929,172	929,172	929,172	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106670	CONSTRUCCIÓN DE COCINA SEMI ABIERTA, CAMBIAR PISO EN LA EXPLANADA, ARREGLAR LA BODEGA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA DEL CENTRO, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-458-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	380,769	380,769	380,769	380,769	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
106800	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINA FÁBREGAS LOS LAURELES, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES)	RURAL	26-ZU-460-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	546,775	546,775	546,775	546,775	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109153	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA DE NEPOJUALCO, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	NEPOJUALCO	RURAL	27-ZU-495-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	469,880	469,880	469,880	469,880	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109389	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE EL FUERTE, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	EL FUERTE (SAN MIGUEL)	RURAL	27-ZU-496-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	562,770	562,770	562,770	562,770	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
109434	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JACARANDAS DE COL. BENITO JUÁREZ, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	BENITO JUÁREZ (LA CALERA)	RURAL	28-ZU-498-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	165,299	165,299	165,299	165,299	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109531	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-581-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	577,034	577,034	577,034	542,822	94.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109665	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL PREECOLAR COMUNITARIO DIEGO RUIZ COL. DIEGO RUIZ, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	DIEGO RUIZ	RURAL	29-ZU-815-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	324,207	324,207	324,207	324,207	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109597	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 DE OAXTEPEC, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	OAXTEPEC	URBANO	29-ZU-499-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	102,713	102,713	102,713	102,713	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109703	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPITLTLA	30-YECAPITLTLA	COLONIA AQUILES SERDÁN	RURAL	30-ZU-525-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	384,812	384,812	384,812	384,812	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
110031	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPITLTLA	30-YECAPITLTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZU-850-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,063,049	1,063,049	1,063,049	1,063,049	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
110237	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y UNA BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑO PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-585-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	470,726	470,726	470,726	470,726	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CISNEROS REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
119751	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y BODEGA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA RAMÓN BETETA DE COL. CENTRO, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-1282-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	122,725	122,725	122,725	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
110434	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER DE COL. CENTRO, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-527-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	656,434	656,434	656,434	656,434	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO OBRA CONCLUIDA
110395	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZU-501-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	390,240	390,240	390,240	390,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
102980	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE HUAZULCO, TEMOAC	33-TEMOAC	HUAZULCO	URBANO	33-ZU-1221-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	53,712	53,712	53,712	28,506	53.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102856	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZU-617-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,218,976	2,218,976	2,218,976	1,772,922	79.9%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109136	REHABILITACIÓN																							
109136	REHABILITACIONES GENERALES EN VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1270-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	0	0	0	0	0.0%	800,000	0	PLANTEL	96.00	0.00	0.0%	SFP/1203-A/2012 27-JUN-12
96573	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL CHONTAL DE HUIJINTLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	HUIJINTLÁN	RURAL	01-ZU-758-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	320,691	320,691	320,691	315,260	98.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
96497	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR MULTYPANEL EN DIRECCIÓN, AULAS Y NIVELACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANIVERSARIO DE LA PATRIA DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC	1-AMACUZAC	SAN GABRIEL LAS PALMAS	URBANO	01-ZU-433-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	687,787	687,787	687,787	687,787	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SE REDUJO EL MONTO CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SFP/912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
96926	CAMBIO DE TECHOS DE LÁMINA POR MULTYPANEL EN 7 AULAS PARA LA PRIMARIA EL PORVENIR SOCIAL DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-439-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	795,093	795,093	795,093	795,093	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
96857	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA OCHOA SILVA DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-438-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	115,781	115,781	115,781	115,781	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DE ESTE PROYECTO SE SUBIERON 2 FOLIOS EL 96840 Y ESTE QUE ES EL 96857 EL QUE SE CANCELA ES EL FOLIO 96840
97193	OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y PINTURA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 DE SAN PEDRO APATLACO, AYALA	4-AYALA	SAN PEDRO APATLACO	URBANO	04-ZU-485-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,544,894	1,544,894	1,544,894	1,544,894	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97167	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE HUITZILILLA, AYALA	4-AYALA	HUITZILILLA	RURAL	04-ZU-442-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	262,453	262,453	262,453	262,453	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
97181	REPARACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA PROF. CÁNDIDO DÍAZ DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-443-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	636,586	636,586	636,586	586,415	92.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97333	REHABILITACIÓN DE BARDA PARA LA PRIMARIA IGNACIO PASTRANA DE BUENA VISTA DE ALDAMA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	BUENAVISTA DE ALDAMA	RURAL	05-ZU-645-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	255,476	255,476	255,476	255,476	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97356	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA RESURGIMIENTO DE APANCINGO, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	APANCINGO	RURAL	05-ZU-647-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	262,596	262,596	262,596	262,596	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
97350	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PINTURA PARA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN DEL SUR DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-646-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	349,395	349,395	349,395	349,395	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97449	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 7 CENTRO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-446-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	453,493	453,493	453,493	453,493	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
97596	REHABILITACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. BENITO JUÁREZ, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-616-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	812,503	812,503	812,503	812,503	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97822	APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-698-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	593,091	593,091	593,091	593,091	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97787	IMPERMEABILIZACIÓN, RED DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ENTRADA PARA LA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-450-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	761,890	761,890	761,890	761,890	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA OBRA CONCLUIDA
97854	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POR DAÑOS DEL SISMO OCURRIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 14 DE COL. MIRAVAL, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1161-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	261,264	261,264	261,264	261,264	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAVAL SFP/1646-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
114821	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NO. 5 DE EDUCACIÓN ESPECIAL, COL. FLORES MAGÓN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1280-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	9,500	9,500	9,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. FLORES MAGÓN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
97790	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NO. 5 DE EDUCACIÓN ESPECIAL COL. FLORES MAGÓN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-451-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	567,437	567,437	567,437	567,437	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FLORES MAGÓN
97810	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, DESNIVEL DE CANCHA Y PLAZA CÍVICA, ESCALONES Y CAMBIO DE CANCELERÍA PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ COL. CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-569-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	1,000,500	1,000,500	1,000,500	1,000,500	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CHAMILPA
97838	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, BARRA DIVISORIA Y CISTERNA PARA LA PRIMARIA PROF. ESTANISLAO ROJAS ZÚÑIGA DE COL. ACAPANZINGO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-699-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	1,786,214	1,786,214	1,786,214	1,786,214	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ACAPANZINGO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
114710	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS RESURGIMIENTO DE COL. CENTRO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-1285-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INESEM	-	-	42,000	42,000	42,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
97894	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZU-452-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	195,302	195,302	195,302	116,375	59.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97905	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GARDENIAS DE EL VIGILANTE, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-ZU-453-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	220,592	220,592	220,592	147,650	66.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL VIGILANTE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99585	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE COL. JARDÍN JUÁREZ, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-572-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	220,429	220,429	220,429	162,390	73.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDÍN JUÁREZ REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99689	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TINACOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-575-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	974,981	974,981	974,981	974,981	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99669	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EL CENTRO DE MAESTROS NO. 6 DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-574-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	207,919	207,919	207,919	207,919	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
99704	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-841-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INESEM	-	-	3,079,439	3,079,439	3,079,439	1,713,213	55.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.44	44.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99637	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROTECCIONES METÁLICAS E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CELIA MUÑOZ ESCOBAR DE PEDRO AMARO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	PEDRO AMARO	URBANO	12-ZU-503-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	291,498	291,498	291,498	291,498	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99660	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-565-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	656,020	656,020	656,020	656,020	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100490	REHABILITACIÓN DE BARRA, SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALLI DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-562-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	377,336	377,336	377,336	377,336	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
100928	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS DE CONCRETO Y PINTURA EN GENERAL PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEI) XOCHISELIK DE XOCHICALCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	XOCHICALCO (CIENIO LONGARES)	RURAL	15-ZU-521-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	186,845	186,845	186,845	171,861	92.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100872	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA PARA LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN COL. LA CAMPESINA, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15-ZU-490-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INESEM	-	-	87,446	87,446	87,446	26,234	30.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA CAMPESINA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
100855	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE COL. CENTRO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-489-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	104,964	104,964	104,964	31,489	30.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
102255	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECAÁNICO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-1160-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	527,580	527,580	527,580	458,552	86.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102175	REHABILITACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 17 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-809-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	732,888	732,888	732,888	732,888	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102738	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL DE CUENTEPEC, TEMIXCO	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZU-502-2001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	658,235	658,235	658,235	387,194	58.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
102699	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, RED SANIT., CERCO PERIMETRAL, SUST. DE TECHUMBRE DE LAMINA POR MULTYPANEL EN AULAS Y DIRECCIÓN PARA EL J.N. PROF. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RÍO ESCONDIDO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-577-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	504,491	504,491	504,491	386,056	76.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO AMPLIACIÓN DE RECURSO SFP/BIS-1318-A/2011
103299	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y/O NARCISO MENDOZA DE HUITCHILA, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	HUITCHILA	RURAL	19-ZU-1158-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,099,613	1,099,613	1,099,613	918,887	83.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103464	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA PROF. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEOZTLÁN	20-TEOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-812-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	33,293	33,293	33,293	33,293	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103598	DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA Y RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA LA LUZ DEL CAMPESINO DE CUAUTLITA, TETECALA	21-TETECALA	CUAUTLITA	RURAL	21-ZU-491-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	310,017	310,017	310,017	310,017	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
103635	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COL. CENTRO, TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZU-664-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,164,391	1,164,391	1,164,391	969,408	83.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
105319	REHAB. DE INST. ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA DE EDIF., DESAZOLVE DE FOSA Y SUST. DE BARRA DE COLINDANCIA PARA LA PRIM. OTILIO MONTAÑO DE TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZU-524-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	406,955	406,955	406,955	406,955	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
105281	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. FELIPE NERÍ, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	FELIPE NERÍ (CUATEPEC)	RURAL	23-ZU-523-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	125,553	125,553	125,553	125,553	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
105970	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-1157-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	478,730	478,730	478,730	478,730	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105997	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO MANZANAREZ DE COL. CELERINO MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	COLONIA MANZANAREZ	RURAL	25-ZU-494-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	294,358	294,358	294,358	294,358	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
106538	REHABILITACIONES GENERALES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-904-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	3,272,918	3,272,918	3,272,918	3,265,887	99.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109419	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PAVIMENTACIÓN DE MINICANCHA DE FÚTBOL PARA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE COL. MIGUEL HIDALGO, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	RURAL	28-ZU-497-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	643,479	643,479	643,479	420,643	65.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
109641	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISOS EXTERIORES DE CONCRETO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 DE COL. IXTLAHUACAN, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-ZU-619-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	924,042	924,042	924,042	924,042	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IXTLAHUACAN REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109620	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE TRA. ETAPA DE BARRA PARA LA PRIMARIA AMADOR SALAZAR DE COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL	RURAL	29-ZU-567-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	932,030	932,030	932,030	932,030	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
109687	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA LEANDRO VALLE DE LA JOYA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-849-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	293,829	293,829	293,829	293,829	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
117862	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PINTURA PARA LA PRIMARIA AMADOR SALAZAR DE COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL	RURAL	29-ZU-1279-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	67,970	67,970	67,970	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
109822	IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ING. DOMINGO DIEZ DE COL. CENTRO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-526-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	517,553	517,553	517,553	517,553	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
109978	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA Y PISOS DE PLAZA CIVICA PARA LA PRIMARIA HÉROES DEL SUR Y/O ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. JUAN MORALES, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-ZU-583-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	962,492	962,492	962,492	962,492	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109839	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS YECAPIXTECA DE YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTECA	RURAL	30-ZU-582-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	157,483	157,483	157,483	157,483	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
110096	REHABILITACIÓN DE FISURAS EN MUROS PARA LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-500-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	233,145	233,145	233,145	233,145	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
110159	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 DE SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	SAN NICOLÁS GALEANA	URBANO	31-ZU-584-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,530,100	1,530,100	1,530,100	1,530,100	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
115604	REHABILITACIÓN DE MAMPARAS Y CANCELERÍA 2DA ETAPA PARA LA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZU-1287-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	709,587	709,587	709,587	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1646-A/2012
108367	EQUIPAMIENTO AULAS MÓVILES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1155-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,854,997	99.9%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%	
108289	EQUIPO DIVERSO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1156-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	2,049,452	2,049,452	2,049,452	2,049,452	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106958	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE CUARTO A SEXTO GRADO PARA EL IEDEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-471-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	998,522	998,522	998,522	998,522	100.0%	0	0	LOTE	41.00	41.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106876	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE TER. A 3ER. GRADO PARA EL IEDEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-470-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	998,522	998,522	998,522	998,522	100.0%	0	0	LOTE	41.00	41.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
108137	SUMINISTRO DE AULAS MÓVILES PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEDEM PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-590-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	6,925,200	6,925,200	6,925,200	5,540,160	80.0%	0	0	AULA	30.00	24.00	80.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
96547	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUIXTLA, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COAHUIXTLA	RURAL	01-ZU-729-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	10,258	10,258	10,258	10,258	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OFICIO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
96689	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA TLAMACHTIKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02-ZU-731-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	59,394	59,394	59,394	59,394	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MINAS OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUIDA
96791	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL ATLATLAHUACAN DE ATLATLAHUACAN.	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-730-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	29,697	29,697	29,697	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	OFICIO DE REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97009	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-732-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	95,999	95,999	95,999	95,999	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUIDA
97144	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO TORRES BURGOS DE AYALA, AYALA	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-733-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	53,667	53,667	53,667	53,667	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97212	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 DE ANENEUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENEUILCO	URBANO	04-ZU-728-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	694,975	46.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.46	46.0%	
97262	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MICAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RIO	5-COATLÁN DEL RIO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-735-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	10,259	10,259	10,259	10,259	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
97310	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RIO	5-COATLÁN DEL RIO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-734-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	25,236	25,236	25,236	25,236	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97538	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE COL. IZTACCIHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-824-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	43,521	43,521	43,521	43,521	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.87	87.0%	
97516	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE CALDERÓN, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-823-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	86,681	86,681	86,681	86,681	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.88	88.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
97671	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARIA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-ZU-736-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	54,771	54,771	54,771	54,771	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
97712	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-737-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	96,762	96,762	96,762	96,762	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
97934	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA JUAN N. ALVAREZ DE COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-738-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	178,183	178,183	178,183	178,183	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
97994	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-795-211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	42,340	42,340	42,340	42,340	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
98101	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANTELCO	10-JANTELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZU-739-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	29,697	29,697	29,697	29,697	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
99537	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO, JANTELCO	10-JANTELCO	TENANGO (SANTA ANA)	RURAL	10-ZU-740-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	96,763	96,763	96,763	96,763	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
99571	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDIN DE NIÑOS SILVIA PALACIOS GARCÍA DE SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	SAN FRANCISCO TEXCALPAN	RURAL	11-ZU-796-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	47,012	47,012	47,012	47,012	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
99612	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-797-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	93,508	93,508	93,508	93,508	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
100115	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL C.E.I.I. KALSITLALI DE AMACUITLAPILCO, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	AMACUITLAPILCO	RURAL	13-ZU-798-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	75,463	75,463	75,463	75,463	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
100245	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	13-ZU-877-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	10,259	10,259	10,259	10,259	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100820	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZU-905-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	97,962	97,962	97,962	97,962	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101401	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CUAUHTLITZIN DE COATELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATELCO	URBANO	15-ZU-906-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	96,477	96,477	96,477	96,477	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102068	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AHUEHUETZINGO	RURAL	17-ZU-799-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	71,987	71,987	71,987	71,987	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102681	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL MEXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-741-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	178,183	178,183	178,183	178,183	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103499	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIM. PROF. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-825-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	44,041	44,041	44,041	44,041	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105440	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZU-826-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	45,805	45,805	45,805	45,805	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105543	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-827-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	36,880	36,880	36,880	36,880	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105671	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-828-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	75,957	75,957	75,957	75,957	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106082	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZU-907-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	54,316	54,316	54,316	54,316	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106714	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA DE COL. CENTRO, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-908-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	63,480	63,480	63,480	63,480	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106827	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINIA FABREGAS DE LOS LAURELES, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES)	RURAL	26-ZU-742-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	25,236	25,236	25,236	25,236	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109573	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-829-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	75,489	75,489	75,489	75,489	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
110054	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPITLÁ	30-YECAPITLÁ	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZU-879-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	144,716	144,716	144,716	144,716	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
109777	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AGUILERAS SERDÁN, YECAPITLÁ	30-YECAPITLÁ	COLONIA AGUILERAS SERDÁN	RURAL	30-ZU-878-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	10,259	10,259	10,259	10,259	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
110380	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-830-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	37,598	37,598	37,598	37,598	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CISNEROS REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
110449	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER COL. CENTRO, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-832-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,008	57,008	57,008	57,008	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
110415	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZU-831-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	38,192	38,192	38,192	38,192	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
102895	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILcingo, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILcingo	URBANO	33-ZU-834-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	176,298	176,298	176,298	176,298	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	REDUCCIÓN DE MONTOS SFP/1646-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 225 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
175820	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-ZU-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			4,765,557	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
39387	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRIMARIA PROGRESO COL. PROGRESO, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01-ZU-312-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			357,400	357,400	357,400	160,634	44.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.30	30.0%	SFP/0902-A/2012 21-MAY-12 LOCALIDAD: COL. PROGRESO
39399	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CASAHUATLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	CASAHUATLÁN	RURAL	01-ZR-313-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			393,300	393,300	393,300	151,779	38.6%	0	0	AULA	1.00	0.25	25.0%	SFP/0902-A/2012 21-MAY-2012
39350	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC	1-AMACUZAC	ZOQUITAL	RURAL	01-ZR-0166-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			2,082,700	2,082,700	2,082,700	968,248	46.5%	0	0	OTROS	6.00	2.74	45.7%	SFP/0735-A/2012
39530	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLALHUCAN	2-ATLATLALHUCAN	SAN JUAN TEXCALPAN	RURAL	02-ZR-0169-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			375,700	375,700	375,700	100,768	26.8%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
39434	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE KILÓMETRO 56, ATLATLALHUCAN	2-ATLATLALHUCAN	COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO	RURAL	02-ZR-0167-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			932,200	932,200	932,200	261,730	28.1%	0	0	OTROS	3.00	1.05	35.0%	SFP/0735-A/2012
39705	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0172-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			242,400	242,400	242,400	96,311	39.7%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
39604	CONSTRUCCIÓN DE TALLER-LABORATORIO, DIRECCIÓN, SANITARIOS, ANEXO MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN CAMAÑO DE JOAQUÍN	3-AXOCHIAPAN	JOAQUÍN CAMAÑO	RURAL	03-ZU-0170-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,145,052	1,145,052	1,145,052	423,744	37.0%	0	0	OTROS	5.00	3.00	60.0%	SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
39642	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-ZU-0171-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			331,300	331,300	331,300	114,442	34.5%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: LA FLORIDA
39784	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA DE XALOSTOC, AYALA	4-AYALA	XALOSTOC	RURAL	04-ZR-0648-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,378,700	1,378,700	1,378,700	596,677	43.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.32	32.0%	SFP/1155-A/2012
39775	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE EL SALITRE, AYALA	4-AYALA	EL SALITRE	RURAL	04-ZR-315-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,028,300	1,028,300	1,028,300	447,560	43.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.30	30.0%	SFP/0902-A/2012
39734	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA	4-AYALA	COLONIA LEOPOLDO HEREDIA	RURAL	04-ZU-0173-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,983,900	1,983,900	1,983,900	787,718	39.7%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	SFP/0735-A/2012 SFP/1709-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
39754	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-314-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			721,000	721,000	721,000	373,312	51.8%	0	0	AULA	2.00	1.12	56.0%	SFP/0902-A/2012
39803	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CISTERNA, PROTECCIONES METÁLICAS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. MORELOS, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COLONIA MORELOS	RURAL	05-ZU-0175-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			516,600	516,600	516,600	454,229	87.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
40173	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILL MACHTILLOYAN DE COL. DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	EMPLEADO MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-0176-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM			1,416,500	1,416,500	1,416,500	492,508	34.8%	0	0	OTROS	5.00	0.50	10.0%	SFP/0735-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
40197	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-0177-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,441,000	1,441,000	1,441,000	723,130	50.2%	0	0	OTROS	5.00	1.50	30.0%	SFP/0735-A/2012 COL. GABRIEL TEPEPA
40250	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0179-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	167,600	167,600	167,600	157,513	94.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. GUALUPITA
40315	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE SANDOVAL DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-317-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	928,000	928,000	928,000	323,949	34.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012 LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN
41462	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-0182-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	736,300	736,300	736,300	286,273	38.9%	0	0	OTROS	2.00	0.30	15.0%	SFP/0735-A/2012
41820	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZR-0183-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	357,000	357,000	357,000	345,162	96.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
42065	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS COL. MARIANO MATAMOROS, JANTETELCO	10-JANTETELCO	COLONIA MARIANO MATAMOROS (PUENTE)	RURAL	10-ZR-480-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	400,000	400,000	400,000	302,288	75.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.60	60.0%	SFP/0993-A/2012
42051	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BANDA PERIMETRAL MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SITO DE CUAUTLA DE CHALCATZINGO, JANTETELCO	10-JANTETELCO	CHALCATZINGO	RURAL	10-ZR-0187-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	416,200	416,200	416,200	160,152	38.5%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
42014	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO	10-JANTETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZR-186-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	572,000	572,000	572,000	223,429	39.1%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
42149	ALUMBRADO Y BANDA PERIMETRAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46 COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-0190-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,871,200	1,871,200	1,871,200	1,489,040	79.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.95	95.0%	SFP/0735-A/2012
42109	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 24.00 METROS PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-0188-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,007,500	1,007,500	1,007,500	926,672	92.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.95	95.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44735	CONSTRUCCIÓN DE BANDA MIXTA, SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAL, PARA LA T.V. NIÑOS HEROES DE TEQUESQUITENGO,	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-0193-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,584,100	1,584,100	1,584,100	990,872	62.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.47	47.0%	SFP/0735-A/2012
44760	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA CARLOS PACHECO DE TLAYCA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TLAYCA	RURAL	13-ZR-321-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,178,300	1,178,300	1,178,300	977,901	83.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	SFP/0902-A/2012
44755	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE PISOS DE LOSETA EN AULAS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 18 DE JONACATEPEC, MOR.	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	13-ZR-0194-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,289,200	1,289,200	1,289,200	433,767	33.6%	0	0	OTROS	4.00	2.40	60.0%	SFP/0735-A/2012
44786	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ DE XOCHICALCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	XOCHICALCO (CIENIO LONGARES)	RURAL	15-ZR-0196-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,104,800	1,104,800	1,104,800	411,243	37.2%	0	0	OTROS	2.00	0.75	37.5%	SFP/0735-A/2012
44806	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATETELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATETELCO	URBANO	15-ZR-324-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	351,900	351,900	351,900	124,038	35.2%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	SFP/0902-A/2012
44846	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PARA LA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE OCUITUCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZR-0197-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,662,900	1,662,900	1,662,900	564,938	34.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.28	28.0%	SFP/0902-A/2012
44857	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA PROF. OTILIO MONTAÑO DE HUECAHUASCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	HUECAHUASCO	RURAL	16-ZR-326-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	458,000	458,000	458,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
44863	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUTUCCO	16-OCUITUCCO	HUEJOTENGO (SAN MARCOS)	RURAL	16-ZR-327-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	384,400	384,400	384,400	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51948	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-636-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,685,600	1,685,600	1,685,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1701-A/2012
44878	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	URBANO	17-ZU-0198-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	367,600	367,600	367,600	201,322	54.8%	0	0	AULA	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
44907	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-0199-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,917,500	1,917,500	1,917,500	849,259	44.3%	0	0	AULA	2.00	0.22	11.0%	SFP/0735-A/2012
44947	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	EL ESTUDIANTE	RURAL	17-ZU-0200-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	944,706	944,706	944,706	426,155	45.1%	0	0	OTROS	1.00	0.12	12.0%	SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCCION
45011	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, SUST. DE PISOS EN PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, NIVELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS, PARA EL CENTRO DE EDUC. PREESC. INDÍGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZR-0202-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	407,400	407,400	407,400	159,212	39.1%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	SFP/0735-A/2012
44982	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	ETERNA PRIMAVERA	RURAL	18-ZU-0201-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	375,800	375,800	375,800	101,671	27.1%	0	0	AULA	1.00	0.68	68.0%	SFP/0735-A/2012
46127	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA MICOATL DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SAN JUAN TLACOTENCO	RURAL	20-ZR-0208-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	384,600	384,600	384,600	219,612	57.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
46167	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTO DOMINGO OCOTITLÁN	RURAL	20-ZU-0209-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	754,100	754,100	754,100	401,988	53.3%	0	0	OTROS	1.00	0.92	92.0%	SFP/0735-A/2012
46190	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZR-0210-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	853,000	853,000	853,000	228,333	26.8%	0	0	AULA	1.00	0.66	66.0%	SFP/0735-A/2012
49084	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZR-0216-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	437,600	437,600	437,600	157,638	36.0%	0	0	OTROS	1.00	0.28	28.0%	SFP/0735-A/2012
49052	CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADERO, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS OFELIA MONTAÑO DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZR-0214-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	39,600	39,600	39,600	13,306	33.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.34	34.0%	SFP/0735-A/2012
47820	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS UNIDAS, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	LOMAS LINDAS	RURAL	22-ZR-0215-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,317,600	1,317,600	1,317,600	458,137	34.8%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	SFP/0735-A/2012
50768	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	BARRANCA HONDA	RURAL	24-ZR-0221-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	380,700	380,700	380,700	247,987	65.1%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	SFP/0735-A/2012
49286	OBRA EXTERIOR, BANDA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZR-0219-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	930,800	930,800	930,800	472,197	50.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0735-A/2012
50883	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	25-ZR-328-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,497,000	1,497,000	1,497,000	572,936	38.3%	0	0	OTROS	5.00	0.90	18.0%	SFP/0902-A/2012
50915	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ANEXO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA,	25-TLAQUILTENANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZR-329-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,822,500	1,822,500	1,822,500	703,849	38.6%	0	0	OTROS	7.00	1.30	18.6%	SFP/0902-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
51257	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	COLONIA JERICÓ	RURAL	26-ZR-334-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,240,800	2,240,800	2,240,800	1,048,382	46.8%	0	0	OTROS	5.00	4.40	88.0%	SFP/0902-A/2012
51632	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	REAL DEL PUENTE (EL GALLITO)	RURAL	28-ZU-330-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	669,000	669,000	669,000	280,734	42.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.38	38.0%	SFP/0902-A/2012
51798	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL MIXTA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROF. MOISÉS SÁENZ GARZA DE COL. APANQUETZALCO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29-ZU-0226-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,097,400	1,097,400	1,097,400	502,989	45.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.65	65.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. APANQUETZALCO
51804	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA TELESECUNDARIA JUVENTUD DEMOCRÁTICA DE LOS ARCOS, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LOS ARCOS	URBANO	29-ZR-0227-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	356,500	356,500	356,500	265,313	74.4%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	SFP/0735-A/2012
51825	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDIN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	HUEXCA	RURAL	30-ZR-331-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	362,000	362,000	362,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51841	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZR-332-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	364,500	364,500	364,500	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51813	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	MIXTLALCINGO	RURAL	30-ZR-0229-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,675,200	2,675,200	2,675,200	926,524	34.6%	0	0	OTROS	6.00	2.00	33.3%	SFP/0735-A/2012
51863	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-333-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	256,300	256,300	256,300	98,763	38.5%	0	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%	SFP/0902-A/2012
51977	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DE COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31-ZR-637-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,685,600	1,685,600	1,685,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1701-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
51880	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZR-0231-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	661,800	661,800	661,800	236,972	35.8%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0735-A/2012
45647	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZR-0204-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	890,289	890,289	890,289	297,540	33.4%	0	0	OTROS	3.00	0.80	26.7%	SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCC. DE MONTO
39517	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO PARA LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE SAN DIEGO TEPANTONGO, ATLATLALHUACAN	2-ATLATLALHUACAN	SAN DIEGO TEPANTONGO	RURAL	02-ZR-0168-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	179,600	179,600	179,600	47,104	26.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.55	55.0%	SFP/0735-A/2012
39815	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA, SANITARIOS, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VIDRIOS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA ANTONIO GÓMEZ URBINA DE COL. CUAUHTEMOC, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	05-ZR-316-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	570,900	570,900	570,900	226,690	39.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
39793	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELÉCTRICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REDES EXTERIORES PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLACAELE DE COATLÁN DEL RÍO, MOR.	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZR-0174-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,405,800	1,405,800	1,405,800	1,008,082	71.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	SFP/0735-A/2012
40304	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PISOS, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE COL. CENTRO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0180-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,670,400	1,670,400	1,670,400	1,484,610	88.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
40238	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 6 DE COL. PALMIRA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0178-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,733,851	96.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. PALMIRA
51926	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA SECUNDARIA GRAL. NO. 7 FRANCISCO ZARCO DE TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0633-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	316,100	316,100	316,100	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1709-A/2012 LOCALIDAD: TETELA DEL MONTE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
40448	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CALDERON DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-456-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,981	3,981	3,981	1,180	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40569	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC COL. CENTRO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-461-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	12,246	12,246	12,246	3,624	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
40436	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-455-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,320	4,320	4,320	1,283	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
40538	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO CARRANCO CARDOSO DE COL. CENTENARIO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-459-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,710	4,710	4,710	1,394	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTENARIO
40501	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-458-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	6,558	6,558	6,558	1,944	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40794	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUNUTZIN COL. LAZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0389-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	8,831	8,831	8,831	2,613	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAZARO CÁRDENAS
40581	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOÁTL DE COL. DEL LAGO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-462-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	26,457	26,457	26,457	7,617	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DEL LAGO
40592	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUINTANA ROO COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-463-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	6,476	6,476	6,476	1,916	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA
40388	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REFUGIO SONI DE COL. BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COLONIA BENITO JUÁREZ	RURAL	07-ZU-453-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	5,693	5,693	5,693	1,689	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012
40488	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-457-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	23,326	23,326	23,326	6,906	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40635	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-466-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,214	16,214	16,214	4,780	29.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. GUALUPITA, CUERNAVACA
40614	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS TZOPEL DE COL. LAGUNILLA DEL SALTO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-464-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	6,721	6,721	6,721	1,991	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAGUNILLA DEL SALTO
40553	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE COL. SATELITE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-460-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	19,900	19,900	19,900	5,891	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. SATELITE
40704	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLUB DE LEONES 1 COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-470-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,330	3,330	3,330	987	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
40658	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN COL. BENITO JUÁREZ LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-467-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	31,598	31,598	31,598	9,355	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ LAGUNILLA
40650	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURÁN COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-465-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	132,217	132,217	132,217	38,057	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.95	95.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA
40716	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-471-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	27,052	27,052	27,052	8,008	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
40683	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-469-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	79,598	79,598	79,598	22,900	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.85	85.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
40675	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-468-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,862	16,862	16,862	4,990	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA, CUERNAVACA
40762	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES COL. PLAN DE AYALA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-474-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	15,808	15,808	15,808	4,558	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
40743	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROF. OTILIO MONTAÑO COL. LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-473-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	21,210	21,210	21,210	6,280	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
40726	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. SATELITE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-472-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	7,459	7,459	7,459	2,211	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. SATELITE
40809	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0406-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	32,774	32,774	32,774	9,698	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
40372	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ERMILO ABREU GÓMEZ DE COL. LA LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-477-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	26,496	26,496	26,496	7,845	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
40787	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-476-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	70,262	70,262	70,262	20,800	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.21	21.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
40773	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-475-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	54,952	54,952	54,952	16,266	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40399	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN DE COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-454-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,288	2,288	2,288	680	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
41493	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0410-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	11,518	11,518	11,518	3,425	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
41470	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MA. DE LA LUZ ALBAVERA TAPIA COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-0409-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,592	4,592	4,592	1,359	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
41526	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0412-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	19,538	19,538	19,538	5,790	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.50	50.0%	SFP/0972-A/2012
41589	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MODESTO RANGEL DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZR-0413-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	24,509	24,509	24,509	7,257	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
41511	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y/O PROF. FROEBEL FLORES QUINTERO COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-0411-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	21,548	21,548	21,548	6,376	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
41799	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 10 DE ABRIL COL. CENTRO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-0415-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	18,504	18,504	18,504	5,480	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
41778	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZR-0414-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	18,909	18,909	18,909	5,615	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
40858	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, PARA LA TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0181-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	517,800	517,800	517,800	202,356	39.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.08	8.0%	SFP/0735-A/2012
41922	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARGARITA LÓPEZ PORTILLO DE COAJOMULCO, HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZR-0185-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	795,400	795,400	795,400	749,741	94.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
41851	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA, PARA LA PRIMARIA XXX LEGISLATURA DE COAJOMULCO, HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZR-0184-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	526,700	526,700	526,700	488,836	92.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
42538	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS XÓCHITL DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-421-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,901	16,901	16,901	5,008	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.50	50.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44721	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 14 DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-438-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	70,239	70,239	70,239	20,290	28.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
42168	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP) NO.6 COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-418-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,538	16,538	16,538	4,901	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42555	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS COMETA HALLEY DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-422-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	12,000	12,000	12,000	3,559	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42924	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS LOS PINOS COL. LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-439-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	24,627	24,627	24,627	7,292	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
42187	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-419-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,118	3,118	3,118	927	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012
42430	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-420-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	18,033	18,033	18,033	5,341	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
42889	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-423-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,117	16,117	16,117	4,638	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.01	1.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42913	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. SANTIAGO ESTRADA AYALA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-424-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	6,823	6,823	6,823	2,024	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44663	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O LIBERTAD DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-432-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,961	16,961	16,961	4,960	29.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: TEJALPA
44686	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O PROF. JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO DE UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-440-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	13,536	13,536	13,536	4,010	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA
44648	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JULIO RODAS GARCÍA COL. EL POCHOTAL, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-430-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	11,372	11,372	11,372	3,373	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL POCHOTAL
44674	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MORELOS DE TLAHUAPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-433-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,820	14,820	14,820	4,392	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: TLAHUAPAN
43218	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. EMILIO RIVAPALACIO MORALES DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-427-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	264,799	264,799	264,799	78,228	29.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44646	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-429-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	18,690	18,690	18,690	5,537	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44658	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZR-431-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,400	14,400	14,400	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/986-A/2012 LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
42938	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ Y/O PROF. AURELIO C. MERINO DE CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-425-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	30,055	30,055	30,055	8,902	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
44693	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RUFINA RODRIGUEZ GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-441-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	16,665	16,665	16,665	4,938	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
42951	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TEPOZTECATL Y/O ADOLFO RUIZ CORTINES DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-426-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	44,144	44,144	44,144	12,718	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
43235	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-428-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	55,504	55,504	55,504	16,433	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO
44706	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GUILLERMINA GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-435-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	11,775	11,775	11,775	3,484	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44699	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROF. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-434-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	27,252	27,252	27,252	8,079	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
44710	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30 DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-436-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	39,969	39,969	39,969	11,842	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
44715	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39 DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-437-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	77,257	77,257	77,257	22,882	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO
44725	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 DE COL. LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-442-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	31,599	31,599	31,599	9,183	29.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
42130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA E IMPERMEABILIZACIÓN, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	11-ZR-0189-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	388,700	388,700	388,700	379,760	97.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
44747	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS DE 3 AULAS, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-482-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	149,000	149,000	149,000	146,020	98.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0993-A/2012
44730	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	12-ZR-0192-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	744,600	744,600	744,600	536,486	72.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0735-A/2012
44742	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-481-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	260,000	260,000	260,000	235,759	90.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.95	95.0%	SFP/0993-A/2012
44766	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE MAZATEPEC, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZR-0195-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	698,300	698,300	698,300	407,341	58.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.45	45.0%	SFP/0735-A/2012
44779	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA, PARA LA PRIMARIA EUGENIO PRADO DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZR-483-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0993-A/2012
44771	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZR-322-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	309,700	309,700	309,700	117,301	37.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.40	40.0%	SFP/0902-A/2012
44834	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PARA LA TELESECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR DE EL RODEO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	EL RODEO	RURAL	15-ZR-325-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	568,400	568,400	568,400	214,251	37.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.18	18.0%	SFP/0902-A/2012
45034	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR MULTYPANEL Y CANCELERÍA PARA 2 AULAS PARA LA PRIM. LOS GALEANA DE COL. LOS PRESIDENTES, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0203-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	971,900	971,900	971,900	377,097	38.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.20	20.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS GALEANA
45116	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ ESCOBAR DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0390-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	7,514	7,514	7,514	2,228	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
45133	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EUSEBIO KINO DE COL. RUBEN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0391-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	29,102	29,102	29,102	8,617	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBEN JARAMILLO
45106	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GEMINIS DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0388-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	11,974	11,974	11,974	3,547	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
45172	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0385-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	8,584	8,584	8,584	2,556	29.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45097	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROF. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RIO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0387-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	9,185	9,185	9,185	2,718	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RIO ESCONDIDO DE ACATLIPA
45072	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0386-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	30,591	30,591	30,591	8,604	28.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. AZTECA
45045	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS RUDYARD KIPLING DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0384-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	28,370	28,370	28,370	8,174	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45496	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0402-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	15,072	15,072	15,072	4,460	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: PUEBLO VIEJO
45266	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ DE COL. DIEZ DE ABRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0396-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	12,921	12,921	12,921	3,848	29.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. DIEZ DE ABRIL
45551	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA FAUSTO MOLINA BETANCOURT DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0405-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	23,318	23,318	23,318	6,910	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBEN JARAMILLO
45349	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	LOMAS DEL CARRIL	RURAL	18-ZU-0399-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	24,728	24,728	24,728	7,317	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
45058	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0392-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	40,891	40,891	40,891	12,120	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45228	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0394-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	32,656	32,656	32,656	9,663	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. AZTECA
45316	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0398-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	17,192	17,192	17,192	5,087	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
45519	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0403-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	66,252	66,252	66,252	19,569	29.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBEN JARAMILLO
45428	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	LOMAS DEL CARRIL	RURAL	18-ZU-0400-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	11,186	11,186	11,186	3,310	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
45255	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RIO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0395-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	9,447	9,447	9,447	2,799	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RIO ESCONDIDO DE ACATLIPA
45206	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROF. OTILIO MONTAÑO DE COL. ALTA PALMIRA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0393-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	29,438	29,438	29,438	8,711	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA PALMIRA
45461	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ROSA QUEVEDO OCHOA DE COL. MORELOS, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0401-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	15,684	15,684	15,684	4,641	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. MORELOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
45290	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0397-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	5,000	5,000	5,000	1,492	29.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
45534	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0404-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,445	2,445	2,445	727	29.7%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45569	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 2 DE ABRIL DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0407-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	23,079	23,079	23,079	6,829	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45624	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21 DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0408-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	64,211	64,211	64,211	18,938	29.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
46094	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE ZACAPALCO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	ZACAPALCO	RURAL	19-ZR-0206-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	829,500	829,500	829,500	189,087	22.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 AMPLIACIÓN DE MONTO
46111	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LOS SAUCES, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	LOS SAUCES	RURAL	19-ZR-0207-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	408,700	408,700	408,700	134,403	32.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0735-A/2012
46919	ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA AULA DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN, TEOZTLÁN	20-TEOZTLÁN	AMATLÁN DE QUETZALCOATL	RURAL	20-ZR-0383-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	171,700	171,700	171,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0972-A/2012
47505	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE ACTOPAN, TETECALA	21-TETECALA	ACTOPAN	RURAL	21-ZR-0212-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	138,700	138,700	138,700	120,558	86.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
47168	SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PLAZA CÍVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE ZACATECAS DE CONTLALCO, TETECALA	21-TETECALA	CONTLALCO	RURAL	21-ZR-0211-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	373,600	373,600	373,600	306,136	81.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
47583	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 5 DE TETECALA, TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZR-0213-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	406,200	406,200	406,200	152,782	37.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0735-A/2012
49159	REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, PISOS, LOSAS Y MUROS EN AULAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SITIO DE CUAUTLA DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0218-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	418,300	418,300	418,300	115,496	27.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
49139	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0217-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	571,900	571,900	571,900	160,462	28.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012
50746	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZR-0220-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	710,200	710,200	710,200	416,482	58.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.85	85.0%	SFP/0735-A/2012
50817	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA POR MULTYPANEL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZR-0222-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	134,500	134,500	134,500	106,865	79.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	SFP/0735-A/2012
50959	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO DE TLAYACAPAN, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZR-0223-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	562,600	562,600	562,600	143,901	25.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.60	60.0%	SFP/0735-A/2012
51577	ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA PARA EL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U.HAB. MORELOS 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	U.H. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-0224-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	461,100	461,100	461,100	160,841	34.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.25	25.0%	SFP/0735-A/2012
51612	INCREMENTO DE LA ALTURA DE LA BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESAYUNADORES DE CONCRETO, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	REAL DEL PUENTE (EL GALLITO)	RURAL	28-ZU-0225-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	355,794	355,794	355,794	142,318	40.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.55	55.0%	SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 AMPLIAC. DE MONTO
51761	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ NARES ALVAREZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	U.H. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-446-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	40,672	40,672	40,672	11,758	28.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
51771	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZR-448-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	20,007	20,007	20,007	5,929	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012
51737	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LAS PALMAS DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZR-444-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	56,514	56,514	56,514	16,277	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51749	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLEYADES DE COL. TRES DE MAYO, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA TRES DE MAYO (EL PUENTE)	RURAL	28-ZR-445-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,512	2,512	2,512	743	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012
51729	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZR-443-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	6,512	6,512	6,512	1,930	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/0986-A/2012
51767	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA IGNACIO MAYA DE ALPUYECA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZR-447-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	33,471	33,471	33,471	9,918	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51709	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y/O JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-450-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	40,686	40,686	40,686	12,047	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51779	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA 30 DE SEPTIEMBRE Y/O PROF. EUSTORGIO ROMERO HERNÁNDEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-449-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	55,938	55,938	55,938	16,566	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51719	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL BONIFACIO GARCÍA DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZR-451-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	50,333	50,333	50,333	14,913	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51788	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-452-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	78,595	78,595	78,595	23,275	29.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	SFP/0986-A/2012
51806	REHABILITACIÓN DE TALLERES Y SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ÁLVARO PACHECO AYALA	29-YAUTEPEC	OACALCO	RURAL	29-ZR-0228-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	781,700	781,700	781,700	657,685	84.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	SFP/0735-A/2012
51856	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. LAZARO CÁRDENAS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31-ZR-0230-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	184,800	184,800	184,800	157,730	85.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAZARO CÁRDENAS
45851	REHABILITACIÓN DE MAMPARAS Y CANCELERÍA (1A ETAPA) PARA LA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZR-634-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	562,034	562,034	562,034	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1701-A/2012
45927	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 17 DE MARZO DE TEMOAC, TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZR-0205-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	829,500	829,500	829,500	391,935	47.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.78	78.0%	SFP/0735-A/2012
	EQUIPAMIENTO																							
51521	AULAS MÓVILES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO PARA EL IEBEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-323-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	SFP/0955-A/2012
51544	LABORATORIO DE ROBÓTICA PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO, VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-377-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,848,800	97.0%	0	0	LABORATORIO	22.00	22.00	100.0%	SFP/0955-A/2012
39414	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CAZAHUATLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	CASAHUATLÁN	RURAL	01-ZR-340-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012 21-MAY-12
39375	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO-TALLER, 1 MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC.	1-AMACUZAC	ZOQUITAL	RURAL	01-ZU-0248-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	497,511	497,511	497,511	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012 8-MAY-12

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
39543	MOBILIARIO BIBLIOTECA PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	SAN JUAN TEXCALPAN	RURAL	02-ZR-0250-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	341,814	341,814	341,814	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
39438	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO DE COL. KILOMETRO OCHENTA Y OCHO, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COLONIA KILOMETRO OCHENTA Y OCHO, ATLATLAHUACAN	RURAL	02-ZR-0249-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	74,240	74,240	74,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
39713	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0253-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
39620	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER-LABORATORIO Y MÓDULO DE DIRECCION PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUIN CAMAÑO DE JOAQUIN CAMAÑO, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	JOAQUIN CAMAÑO	RURAL	03-ZR-0251-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	337,511	337,511	337,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
39653	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03-ZU-0252-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012 LOCALIDAD: LA FLORIDA
39765	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-341-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
39743	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCION PARA EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA	4-AYALA	COLONIA LEOPOLDO HEREDIA	RURAL	04-ZU-0254-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
40186	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCION PARA EL JARDIN DE NIÑOS PILL MACHITLOYAN DE COL. EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	EMPLEADO MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-0256-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
40221	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCION PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACION DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACION GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-0255-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012 COL. GABRIEL TEPEPA
41832	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA LPARA EL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZU-0257-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
42028	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO	10-JANTETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZR-351-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	638,451	638,451	638,451	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
44819	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATETELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATETELCO	URBANO	15-ZU-342-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
44869	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUITUCCO	16-OCUITUCCO	HUEJOTENGO (SAN MARCOS)	RURAL	16-ZR-343-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
44885	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	URBANO	17-ZU-0260-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
44932	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-0259-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
44969	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MÓDULO DE DIRECCION, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	EL ESTUDIANTE	RURAL	17-ZU-0258-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
45018	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA BODEGA, PARA EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZU-0263-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
44995	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	ETERNA PRIMAVERA	RURAL	18-ZU-0262-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
46343	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN DE QUETZALCOATL, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	AMATLÁN DE QUETZALCOATL	RURAL	20-ZR-344-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	336,400	336,400	336,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
46886	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA HEROES CAÍDOS DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZR-345-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	336,400	336,400	336,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
46958	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTO DOMINGO OCOTITLÁN	RURAL	20-ZU-0265-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	341,814	341,814	341,814	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
46263	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZU-0264-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
49120	MOBILIARIO PARA BODEGA, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZU-0266-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
49023	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS LINDAS, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	LOMAS LINDAS	RURAL	22-ZU-0261-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	74,240	74,240	74,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
50800	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	BARRANCA HONDA	RURAL	24-ZU-0268-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
50724	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-0267-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0794-A/2012
50899	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	25-ZR-347-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
50929	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO-TALLER PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZR-346-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	423,271	423,271	423,271	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51454	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	COLONIA JERICÓ	RURAL	26-ZR-348-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51835	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	HUEXCA	RURAL	30-ZR-349-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51848	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZR-350-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51819	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	MIXTLALCINGO	RURAL	30-ZR-0269-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	314,240	314,240	314,240	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012
51868	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-352-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0902-A/2012
51887	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O ING. CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZR-0270-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	SFP/0793-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																									
FAM													3,050,730	3,050,730	3,050,730	0	0.0%	0	0			12.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																									
REHABILITACIÓN																									
64145	REHABILITACIÓN GENERAL PARA LA ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA EL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-664-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1267-A/2012	
64244	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-662-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1267-A/2012	
64518	REHAB. DE INST. ELÉCTRICA PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS TALLERES DE MOTORES A DIESEL Y DE ELECTROMECÁNICA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 282 DE TEXIO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-ZU-683-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1267-A/2012	
EQUIPAMIENTO																									
64012	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 9 DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZR-0591-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1343-A/2012	
64201	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-682-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1330-A/2012	
64302	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-683-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			725,000	725,000	725,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1330-A/2012	
64357	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 7 DE JUMILTEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZR-0698-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			115,360	115,360	115,360	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1586-A/2012	
64399	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZR-0671-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			370	370	370	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1445-A/2012	
64600	MOB. Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MOTORES A DIESEL Y ELECTROMECÁNICA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-ZU-684-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1330-A/2012	
64745	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 10 DE SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SANTA ROSA TREINTA	URBANO	24-ZU-672-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1330-A/2012	
64876	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 10 DE TLAYACAPAN, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZR-0592-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM			140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1343-A/2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
65016	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 8 DE TEPETLIXPITA, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	TEPETLIXPITA	RURAL	27-ZR-0590-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1343-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
171514	BIBLIOTECA CENTRAL (TERCERA ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS NORTE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1047-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	14,120,320	14,120,320	14,120,320	13,365,102	94.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
171520	TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS EXACTAS, DES CIENCIAS NATURALES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1048-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	10,732,104	10,732,104	10,732,104	10,732,104	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
171823	CONCLUSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-1037-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	269,474	269,474	269,474	269,474	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
171882	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO-TALLER 1 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-874-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	4,998,296	4,998,296	4,998,296	4,998,296	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA DEL IMPORTE AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 1,704.50
171761	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-893-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	14,405,154	14,405,154	14,405,154	14,405,152	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 15,000,000.00 SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 594,845.65
171403	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	0	0	0	0	0.0%	320,040	303,750	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
171589	RED DE VOZ Y DATOS OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-881-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA OBRA CONCLUIDA DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 750,000.00 SE DEVOLVIÓ A TESOFE 33.18
171714	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 750 KVA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-892-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	1,971,076	1,971,076	1,971,076	1,971,076	100.0%	0	0	OTROS	750.00	750.00	100.0%	COL. LA JOYA DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 2,055,866 SE DEVOLVIÓ A TESOFE 328,923.96

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																									
FAM													61,800,488	61,800,488	61,800,488	57,622,245	93.2%	0	0			8.00	8.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
CONSTRUCCIÓN																									
137825	BIBLIOTECA CENTRAL (2DA. ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-601-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	14,765,000	14,765,000	14,765,000	13,665,239	92.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010	
137854	TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS NATURALES (2DA. ETAPA) PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-600-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	14,765,000	14,765,000	14,765,000	11,686,518	79.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010	
136175	TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL CECADEC PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZU-319-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	4,325,229	4,325,229	4,325,229	4,325,229	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%		
136200	TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO DEL CECADEC PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZU-318-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,343,203	1,343,203	1,343,203	1,343,203	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
137028	EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 MAS OBRA EXTERIOR, CIMENTACION ESPECIAL Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-452-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	21,964,281	21,964,281	21,964,281	21,964,281	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	SFP/0077-A/2009 DEL 27-ENE-09, SFP/1798-A/2009 DEL 03-DIC-09, SFP/1490-A/2010 DEL 14-OCT-10 Y SFP/1652-A/2010 DEL 10-NOV-10	
REHABILITACIÓN																									
137140	CABLEADO DE VOZ-DATOS, CCTV Y ALARMAS EDIFICIO DE DOCENCIA 2 INCLUYE SISTEMA PARARRAYOS UPEMOR, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-613-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	762,026	762,026	762,026	762,026	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA	
137116	RELOCALIZADOR DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN DE 750 KVA EN LA UPEMOR, LA JOYA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-606-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	875,749	875,749	875,749	875,749	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA	
EQUIPAMIENTO																									
137084	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPEMOR) LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-451-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA SFP/0077-A/2009 Y SFP/1798-A/2009	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
113742	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL UAEM 3RA. ETAPA PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-463-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	24,326,972	24,326,972	24,326,972	18,338,152	75.4%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	COL. CHAMILPA
110502	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-534-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	21,850,891	21,850,891	21,850,891	21,412,144	98.0%	0	0	PLANTEL	2.00	2.00	100.0%	SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$565,109 DE INDIRECTOS
110432	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UPEMOR, LA JOYA, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	0	0	0	0	0.0%	75,802	74,513	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
110381	LABORATORIO Y TALLERES 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-578-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	4,386,555	4,386,555	4,386,555	4,386,555	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOC. LA JOYA, SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$113,445 CORRESPONDIENTE A LOS INDIRECTOS.
REHABILITACIÓN																								
110608	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA, PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	565,109	565,109	565,109	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: EDIFICIO
EQUIPAMIENTO																								
110523	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-535-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,499,057	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
110399	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-512-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,304,989	93.6%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	LO. LA JOYA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
FAM																								
43,318,515 43,318,515 43,318,515 30,285,971 69.9% 43,712 0 7.00 3.08 44.0%																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCION																								
176022	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	24,249	24,249	24,249	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
119973	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-743-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLÓGICA	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	17,500,000	17,500,000	17,500,000	12,845,579	73.4%	0	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%	LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO
120128	CONSTRUCCION DE TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA Y QUÍMICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS UAEM CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-700-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	23,318,515	23,318,515	23,318,515	15,506,114	66.5%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
EQUIPAMIENTO																								
119991	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-789-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLÓGICA	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	500,000	500,000	500,000	499,960	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO OBRA CONCLUIDA
120245	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS DE LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-1250-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	0	0	0	0	0.0%	43,712	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1416-A/2012 INTERESES GENERADOS 2011 LOCALIDAD: LA JOYA
120426	ESTACION UNIVERSAL DE CONTROL PARA PROGRAMACION GRAFICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS DE LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-1271-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	541,433	541,433	541,433	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1397-A/2012
120109	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS EN LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-484-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,434,318	1,434,318	1,434,318	1,434,318	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA JOYA REDUCCION DE MONTO SFP/1397-A/2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
95647	CONSTRUCCIÓN TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA Y QUÍMICA (4TA. ETAPA), PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	LOMAS DE CHAMILPA	RURAL	07-ZU-0540-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	21,080,895	21,080,895	21,080,895	6,565,497	31.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SFP/1097-A/2012 SFP/1587-A/2012
95594	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS COL. LOMAS DEL TEXCAL, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	EL TEXCAL	RURAL	99-ZU-0551-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1097-A/2012
95844	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0550-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	7,236,689	28.9%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	SFP/1188-A/2012 LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA
95692	COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-546-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,029,545	22.9%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
REHABILITACIÓN																								
94970	REHABILITACIÓN GENERAL A LAS UNIDADES ACADÉMICAS 1, 2 Y 3 MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (CENIDET) DE COL. PALMIRA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-545-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	SFP/1115-A/2012
EQUIPAMIENTO																								
96100	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0554-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	658,377	13.2%	0	0	OTROS	1.00	0.13	13.0%	SFP/1188-A/2012 LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA
95702	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-593-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SFP/1115-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	FASP												125,780,212	125,780,212	125,780,212	125,780,212	100.0%	6,285	6,285		30,663.00	30,661.00	100.0%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
143469	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			2,438,298	2,438,298	2,438,298	2,438,298	100.0%	0	0	EQUIPO	52.00	50.00	96.2%	
EQUIPAMIENTO																								
	OTROS IMPLEMENTOS																							
143470	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA FOSEG			33,921,222	33,921,222	33,921,222	33,921,222	100.0%	6,285	6,285	PIEZA	953.00	953.00	100.0%	
143581	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			15,149,026	15,149,026	15,149,026	15,149,026	100.0%	0	0	PIEZA	21,803.00	21,803.00	100.0%	
143691	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			38,443,600	38,443,600	38,443,600	38,443,600	100.0%	0	0	PIEZA	5,958.00	5,958.00	100.0%	
143598	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			34,553,716	34,553,716	34,553,716	34,553,716	100.0%	0	0	EQUIPO	1,214.00	1,214.00	100.0%	
143529	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			909,180	909,180	909,180	909,180	100.0%	0	0	EQUIPO	92.00	92.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA																								
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
143471	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG			365,170	365,170	365,170	365,170	100.0%	0	0	EQUIPO	591.00	591.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																								
	FASP												147,713,758	147,713,758	147,713,758	134,305,898	90.9%	174,261	316,918		28,837.00	28,762.00	99.7%	
PROFESIONALIZACION																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
143193	COMBATE A LA CORRUPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	11,565,144	11,565,144	11,565,144	3,688,875	31.9%	0	0	PERSONA	1,116.00	1,041.00	93.3%	
143141	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	8,454,327	8,454,327	8,454,327	4,792,541	56.7%	0	0	PERSONA	1,501.00	1,501.00	100.0%	
143359	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,008,958	1,008,958	1,008,958	934,383	92.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
143261	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	62,452,310	62,452,310	62,452,310	62,030,801	99.3%	0	0	EQUIPO	785.00	785.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																								
	OTROS IMPLEMENTOS																							
143087	ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	64,233,019	64,233,019	64,233,019	62,859,298	97.9%	174,261	316,918	PIEZA	25,434.00	25,434.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
	FASP												147,713,759	147,713,759	147,713,759	146,438,509	99.1%	105,345	536,919		31,102.00	30,992.00	99.6%	
PROFESIONALIZACION																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
142921	COMBATE A LA CORRUPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,358,130	2,358,130	2,358,130	2,358,130	100.0%	0	0	PERSONA	992.00	886.00	89.3%	
142968	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	9,832,038	9,832,038	9,832,038	9,813,738	99.8%	0	0	PERSONA	1,758.00	1,758.00	100.0%	SE AMPLIARON LAS METAS
142979	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	56,928,359	56,928,359	56,928,359	56,311,893	98.9%	0	0	PERSONA	131.00	127.00	96.9%	
EQUIPAMIENTO																								
	OTROS IMPLEMENTOS																							
142922	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	78,595,232	78,595,232	78,595,232	77,954,748	99.2%	105,345	536,919	PIEZA	28,221.00	28,221.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
	FASP												153,634,227	153,634,227	153,634,227	124,283,241	80.9%	1,344,706	0		35,527.00	32,862.00	92.5%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
142871	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	7,457,107	7,457,107	7,457,107	7,457,107	100.0%	0	0	PERSONA	2,148.00	2,148.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																								
	UNIFORMES																							
142872	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	74,714,629	74,714,629	74,714,629	63,719,378	85.3%	1,344,706	0	PIEZA	29,213.00	26,548.00	90.9%	
	OTROS IMPLEMENTOS																							
142873	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	7,614,823	7,614,823	7,614,823	7,421,144	97.5%	0	0	PIEZA	4,128.00	4,128.00	100.0%	
OTROS																								
	OTROS																							
142874	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA FOSEG	-	-	63,847,668	63,847,668	63,847,668	45,685,612	71.6%	0	0	EQUIPO	38.00	38.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																								
	FASP												157,999,958	137,279,961	137,281,961	19,185,780	14.0%	910,520	0		14,210.00	458.00	3.2%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
142430	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	18,989,166	17,090,249	17,090,249	2,675,991	15.7%	0	0	PERSONA	3,773.00	121.00	3.2%	
EQUIPAMIENTO																								
	UNIFORMES																							
142431	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	33,270,525	29,943,472	29,943,472	3,819,245	12.8%	0	0	PIEZA	1,735.00	205.00	11.8%	
	OTROS IMPLEMENTOS																							
142432	EVALUACION DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	800,000	720,000	720,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	
142725	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	10,189,631	9,170,668	9,170,668	6,380	0.1%	0	0	PIEZA	4,425.00	1.00	0.0%	
176300	HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	16,400,000	9,840,000	9,840,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
142787	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	6,500,000	5,850,000	5,850,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	3,773.00	121.00	3.2%	
142795	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	26,370,000	23,733,000	23,733,000	2,722,169	11.5%	0	0	SERVICIO	2.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO/POLIZA
142806	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	2,119,969	1,907,972	1,909,972	0	0.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
142819	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	32,655,000	29,389,500	29,389,500	9,878,475	33.6%	910,520	0	EQUIPO	33.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO/SERVICIO
OTROS																								
	OTROS																							
142433	SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 086 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	10,705,667	9,635,100	9,635,100	83,520	0.9%	0	0	EQUIPO	428.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																									
FAIS													933,199	887,642	887,642	887,642	100.0%	0	0		886.65	765.55	86.3%		
FISE																									
141604	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-0687-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	911,315	887,642	887,642	887,642	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	765.55	100.0%	REFRENDO 2009. LOCALIDAD: LA MELENA.	
170101	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00692-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	21,884	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	121.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2010																									
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																									
FAIS													113,893	108,332	108,332	108,332	100.0%	0	0		886.65	765.65	86.4%		
FISE																									
141491	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-00687-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	111,222	108,332	108,332	108,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	765.65	100.0%	REFRENDO 2009.	
169968	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00857-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,671	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	121.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																									
FAIS													66,019,465	65,779,140	63,507,181	63,507,181	96.5%	0	0			10,857.78	10,276.83	94.6%	
FISE																									
82984	APORTACIONES ESTATALES PARA EJERCER EN OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			10,360,755	10,360,755	10,360,755	10,360,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
162945	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0000-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			260,021	260,021	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
160134	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL PUENTE AXEXENTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-01188-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,399,211	2,349,801	2,349,801	2,349,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	562.00	562.00	100.0%	REFRENDO 2011.	
161675	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, ATLATLHUACAN	2-ATLATLHUACAN	ATLATLHUACAN	URBANO	02-ZU-01229-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,300,000	2,300,000	2,288,332	2,288,332	99.5%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	765.65	100.0%		
161820	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES COATLAN DEL RIO	5-COATLÁN DEL RIO	EL CERRITO	RURAL	05-ZU-01228-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,300,000	2,300,000	2,236,678	2,236,678	97.2%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	765.65	100.0%		
155368	CONSTRUCCION DE CEDIF COATLAN DEL RIO	5-COATLÁN DEL RIO	COATLÁN DEL RIO	URBANO	05-ZU-00995-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,500,000	2,455,595	2,455,595	2,455,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.28	178.28	100.0%	REFRENDO 2011.	
161890	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZU-01230-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,300,000	2,300,000	1,928,899	1,928,899	83.9%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	650.00	84.9%		
155763	CEDIF CASA DE DÍA HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-00994-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,500,000	1,493,716	1,493,716	1,493,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	221.60	221.60	100.0%	REFRENDO 2011.	
162036	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC (FISE 2009, PROVISION 2011)	14-MAZATEPEC	COLONIA LA MELENA	RURAL	14-ZU-00687-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			575,769	575,769	557,193	557,193	96.8%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	760.00	99.3%		
155828	CONSTRUCCION DE CEDIF MAZATEPEC (CASA DE DÍA 1A ETAPA)	14-MAZATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14-ZU-00996-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,000,000	1,995,333	1,995,333	1,995,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	590.00	100.0%	REFRENDO 2011. LOCALIDAD: LA MELENA.	
162788	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD APATLACO TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-00545-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			30,000,000	30,000,000	29,994,803	29,994,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
162091	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES DE TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZU-01227-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,300,000	2,300,000	1,576,770	1,576,770	68.6%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	765.65	100.0%		
162664	CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, TETELA DEL VOLCAN	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZU-01231-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,300,000	2,300,000	1,504,865	1,504,865	65.4%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	450.00	58.8%		
159407	CONSTRUCCION DE CEDIF YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-00997-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			4,900,000	4,764,441	4,764,441	4,764,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,708.00	4,566.00	97.0%	REFRENDO 2011.	
163046	OBRA CIVIL Y ELECTRIFICACION DEL POZO PARA RIEGO AGRICOLA CASTULO FLORES	30-YECAPIXTLA	XALPA	RURAL	30-ZR-1276-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDOAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			23,709	23,709	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 18 REGISTROS																								
	FAIS												52,483,686	46,497,232	34,747,783	33,298,086	71.6%	0	0		21,224.80	21,061.65	99.2%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
165829	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-00-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	749,697	749,697	749,697	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
165830	REHABILITACION DEL ACCESO A ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-00164-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,700,000	2,686,976	2,686,976	2,686,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
165833	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ATLACAHUALOYA	3-AXOCHIAPAN	ATLACAHUALOYA	URBANO	03-ZU-00165-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,150,000	4,497,612	4,497,612	4,497,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	15.00	50.0%	
110598	REHABILITACION DE OBRAS DE PROTECCION Y DESAZOLVE DEL RIO CUAUTLA EN LA ZONA DE MANANTIALES LOS SABINOS	6-CUAUTLA	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-00799-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,714,859	3,714,859	1,805,626	1,805,626	48.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
165876	APORTACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DENTRO DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL Y SU VERTIENTE PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012 EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZR-0745-2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	-	-	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
165835	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZU-00245-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,300,000	2,287,835	2,287,835	2,287,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	765.65	100.0%	
165840	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA LA MELENA	RURAL	14-ZU-0687-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	642,274	625,590	625,590	625,590	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	745.00	97.3%	
110657	OBRA CIVIL, Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO Y TECNIFICACION PARA RIEGO AGRICOLA	14-MAZATEPEC	CUAUQUICHINO LA	RURAL	14-ZR-00804-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	5,355,000	5,355,000	2,609,869	2,609,869	48.7%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
110685	REHABILITACION, DESAZOLVE, MUROS Y PREPARACION DE COMPUERTAS DEL CANAL DE RIEGO AGRICOLA XOXCOTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXCOTLA	URBANO	17-ZU-00801-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,499,000	2,499,000	1,247,161	1,247,161	49.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
165858	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-0857-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	165,424	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	121.00	0.00	0.0%	
103807	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CAÑERO EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLALIZAPAN	24-TLALIZAPAN	SAN RAFAEL ZARAGOZA	RURAL	21AG17014377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 20
165831	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LA MIXTEPEC	RURAL	26-ZU-00244-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,300,000	2,244,368	2,244,368	2,244,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	765.65	100.0%	
165832	MODERNIZACIÓN CAMINO DE ACCESO A ATLACHOLOAYA SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+500	28-XOCHITEPEC	ATLACHOLOAYA	URBANO	28-ZU-00110-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	7,500,000	7,475,763	7,475,763	7,475,763	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.20	100.0%	
110630	REHABILITACION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO RIO YAUTEPEC A LA ALTURA DE LA CALLE ARENILLAS Y LA BARRANCA APANQUETZALCO	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-ZU-00800-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,666,000	1,666,000	811,730	811,730	48.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	COLONIA APANQUEZALCO
165834	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES YECAPITLA	30-YECAPITLA	YECAPITLA	URBANO	30-ZU-00243-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,300,000	2,253,100	2,253,100	2,253,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	765.65	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
110705	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION DE LA OLLA GENERAL PARA RIEGO AGRICOLA DE LA REGION DEL VALLE DE XALPA	30-YECAPIXTLA	XALPA	RURAL	30-ZR-00802-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,142,000	2,142,000	1,038,535	1,038,535	48.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
110784	OBRA CIVIL Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA RIEGO AGRICOLA CASTULO FLORES	30-YECAPIXTLA	XALPA	RURAL	30-ZR-01276-2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,696,232	3,696,232	1,812,261	1,812,261	49.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
110764	TÉCNIFICACION DE LA ZONA DE RIEGO VALLE DE XALPA, EIIDO DE YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XALPA	RURAL	30-ZR-00803-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,903,200	3,903,200	1,901,660	1,901,660	48.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	