

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 95 REGISTROS																									
FAFE													378,654,748	52,329,675	52,329,675	46,932,891	89.7%	0	0			319,968.86	234.67	0.1%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
113900	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	87,928,556	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
92243	REGULARIZACION PARA CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DENOMINADO MOYOTEPEC AYALA	4-AYALA	MOYOTEPEC	RURAL	04-PR-0074-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,507,038	1,280,982	1,280,982	1,280,982	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE, PARA CUALQUIER ACLARACION.	
92244	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANANTIAL LA HUERTA	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZU-0079-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,000,000	995,024	995,024	995,024	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
94688	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL GALEANA SUR Y RAMALES	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0311-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,460,779	0	0	0	0.0%	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%		
93056	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CALDERON	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-0121-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,210,910	1,989,819	1,989,819	1,989,819	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%		
97400	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS Y COLECTOR SANITARIO EN COLONIA CUAUTLIXCO	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0239-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	LOCALIDAD: CUAUTLIXCO	
94211	PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GALEANA SUR	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-0117-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	4,500,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%		
64687	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS	7-CUERNAVACA	BUENAVISTA DEL MONTE	RURAL	07-ZU-00278-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,562,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.55	0.00	0.0%		
64940	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y OPERACIÓN DE LA POLICIA MINISTERIAL	7-CUERNAVACA	BUENAVISTA DEL MONTE	RURAL	07-ZU-00417-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	268.50	0.00	0.0%		
94253	CONSTRUCCION DE CRUCES TIPO PERFORACION DIRIGIDA PARA COLECTORES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-0139-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	600,000	597,764	597,764	597,764	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%		
94578	CONSTRUCCION DEL ESPACIO DE EDUCACION AMBIENTAL TIPO CASA ECOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC (PECH)	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0237-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD CHAPULTEPEC	
65012	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS CAMINO PRO-HOGAR, COL. TRES DE MAYO	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-00088-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,225,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.60	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL PROHOGAR, COL. TRES DE MAYO.	
77231	CENTRO DE SALUD TEJALPA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00416-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,061,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TEJALPA.	
65329	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLAHUAPAN - TIZOC (VÍA DEL FERROCARRIL)	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-00112-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,650,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.15	0.00	0.0%		
101671	DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA	11-JIUTEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	11-ZR-0509-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	359,920	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	479.56	0.00	0.0%		
65232	PAVIMENTACIÓN AVENIDA 9 ESTE	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00086-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,043,303	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.62	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC.	
101762	PAVIMENTACION DE CALLE COLORINES, GARDENIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZR-0507-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,527.25	0.00	0.0%	LOCALIDAD: AMPL VICENTE GUERRERO	
101716	PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	11-JIUTEPEC	COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	11-ZR-0506-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,792.25	0.00	0.0%		
101845	PAVIMENTACION EN CALLE ROSALES, GUILLERMO PRIETO Y ANDADOR UNO	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-0508-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,438.33	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AMPL. TEJALPA.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
77250	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA UAEM	12-JOJUTLA	JICARERO	RURAL	12-ZU-00111-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	
101564	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BOULEVARD TEQUESQUITENGO 1ERA ETAPA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-0504-2012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	0.00	0.0%	
92242	PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA REGIÓN CENTRO SUR (MUNICIPIOS DE JOJUTLA, TLALTIZAPAN, TLAQUILTENANGO, ZACATEPEC Y PUENTE DE IXTLA)	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-PR-0072-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,168,361	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
94177	PERFORACION DEL POZO AGRICOLA LLANO EL GUARIN	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-0123-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,082,224	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
12362	CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DEL EDIFICIO A PARA EL EMSAD NO. 7 (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA) DE JUMILTEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZR-0548-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EDIFICIO
92955	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-0093-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	250,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
94314	CONSTRUCCION DE 100 CISTERNAS DOMICILIARIAS DE CAPTACION PLUVIAL	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-0158-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,986,309	2,389,047	2,389,047	2,389,047	100.0%	0	0	CISTERNA	100.00	0.90	0.9%	
81280	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN DELIMITACIÓN DE TERRENOS EN EL DISTRIBUIDOR DIEZ	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-00087-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	380,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	0.00	0.0%	
81942	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL ESC. BENITO JUÁREZ	20-TEOZTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20-ZU-00137-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	495,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CENTRO.
82685	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD DE TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-00318-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.00	0.00	0.0%	
83054	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL PARQUE TECNOLÓGICO	28-XOCHITEPEC	SANTA FE	RURAL	28-ZU-00090-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	295,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	66.00	0.00	0.0%	
94358	CONSTRUCCION DE LA REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-ZU-0159-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
123648	COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA), PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-0549-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,548,730	2,548,730	2,548,730	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	COL. CENTRO
83755	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-00089-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	607.25	0.00	0.0%	
94615	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA Y EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZR-0276-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,600,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																							
128826	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COBAEM (COLEGIO DE BACHILLERES) NO. 4 DE	6-CUAUTLA	CASASANO	RURAL	06-ZU-0559-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
128842	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COBAEM (COLEGIO DE BACHILLERES) NO. 6 DE	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-0561-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	87,031	87,031	87,031	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN																							
94137	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS LUMBRERAS	4-AYALA	COLONIA LAS LUMBRERAS	RURAL	04-ZU-0122-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	733,914	732,246	732,246	732,246	100.0%	0	0	METROS LINEALES	253.69	228.32	90.0%	
92913	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA NARCISO MENDOZA	6-CUAUTLA	NARCISO MENDOZA	RURAL	06-ZU-0120-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	160,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
	MODERNIZACIÓN																							
61358	ACREDITACION CENTRO DE SALUD TILANCINGO	5-COATLÁN DEL RÍO	TILANCINGO	RURAL	05-ZR-00288-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.22	0.00	0.0%	
76915	ACREDITACION CENTRO DE SALUD PROGRESO	11-JUTEPEC	PROGRESO	URBANO	11-ZU-00285-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	507,998	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.62	0.00	0.0%	
77320	ACREDITACIÓN UNEME DE CIRUGÍA AMBULATORIA JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-00339-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	337,026	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.24	0.00	0.0%	
77438	ACREDITACIÓN HOSPITAL JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	13-ZR-00338-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
81106	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD LA TOMA	15-MIACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15-ZR-00282-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	430,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	232.30	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA TOMA.
81123	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-00283-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	706,974	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.52	0.00	0.0%	
81137	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD ALTA PALMIRA	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZR-00287-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	615,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.79	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ALTAPALMIRA.
82423	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD DE TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-00284-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	0.00	0.0%	
81544	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA	20-TEPOZTLÁN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZR-00281-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	529,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.40	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																								
84940	RUTA DE LOS CONVENTOS RESCATE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DEL VOLCAN, ZACUALPAN DE AMILPAS, YECAPITLA, TLAYACAPAN Y TEPOZTLAN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA ESPECIALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00246-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,150.00	0.00	0.0%	
60912	ACREDITACIÓN HOSPITAL DE AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZR-00337-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	0.00	0.0%	
61282	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUSEO DEL AGRARISTA EN CHINAMECA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-00294-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	5,029,756	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,450.00	0.00	0.0%	
61203	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PABELLÓN ZAPATA EN AXOCOCHÉ	4-AYALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-ZR-00295-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	270,244	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: RAFAEL MERINO.
61425	PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTO CBTS 76	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-00091-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,465.00	0.00	0.0%	
64766	MEJORAMIENTO EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00289-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	323,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	518.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACAPANTZINGO.
61593	REMEDIACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00118-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.30	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO.
61668	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA PALACIO DE CORTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00145-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	900,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	137.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO.
65110	ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD CALERA CHICA	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-00286-2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	456,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.69	0.00	0.0%	
65160	PAVIMENTACIÓN DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00085-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,996,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC.
97423	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VILLAS DE XOCHITEPEC MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION	28-XOCHITEPEC	VILLAS DE XOCHITEPEC	RURAL	28-ZU-0629-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	400,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
83479	OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA RAMOS MENES	28-XOCHITEPEC	ALPUYUCA	URBANO	28-ZU-00191-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,769.27	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO																								
84599	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00163-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	30,000,000	22,621,899	22,621,899	22,621,899	100.0%	0	0	KILÓMETROS	204.00	0.00	0.0%	
84475	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00144-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	5,000,000	403,480	403,480	403,480	100.0%	0	0	KILÓMETROS	555.00	0.00	0.0%	
84280	PROGRAMA 2012 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00143-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,071,934	158,320	158,320	158,320	100.0%	0	0	KILÓMETROS	200.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN																								

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
84195	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESAZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00142-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,460,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	228,647.91	0.00	0.0%	
92245	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-ZU-0070-2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIIDROAGRÍCOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
97441	REHABILITACION DE EMISOR Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA A PRESION A PLANTA DE TRATAMIENTO EL RAYO PARA EVITAR DESCARGAS EN EL MUNIPIO DE KOCHITEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0630-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	650,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
129097	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO)	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0569-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
128894	MANTENIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE COMPUAULA, PARA EL CECYTE (CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS) NO. 1 DE	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-0563-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
97373	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA ZONA DE CAPTACION DEL MANANTIAL LA HUERTA	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZR-0238-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	500,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
92247	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZU-0068-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,800,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
94538	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COATLÁN DEL RÍO	APANCINGO	RURAL	05-ZR-0235-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
92248	PINTURA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0067-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,750,000	1,747,654	1,747,654	1,747,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
92249	PINTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0075-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,000,000	990,912	990,912	990,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANZINGO
61742	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00247-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA.
128947	ADAPTACIÓN DE COMPUAULA Y DE LABORATORIO DE IDIOMAS, PARA EL CECYTE (CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZR-0565-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
92250	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CLAUSSURA EN EL SITO EL TEZONTLE, MUNICIPIO DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-PR-0069-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,930,000	2,925,744	2,925,744	2,925,744	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	36,288.65	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL TEZONTLE
101912	REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL BOULEVARD CUAUHNHUAC	11-JUITEPEC	JUITEPEC	URBANO	11-ZU-0634-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	19,850,252	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	
129191	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO)	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-0562-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
129168	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO) NO. 190 DE	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZR-0571-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
128877	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO) NO. 8,	17-PUENTE DE XTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-0566-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
128864	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA, PARA EL COBAEM (COLEGIO DE BACHILLERES) NO. 7 DE	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZR-0560-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
82606	REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ARTISTICA DEL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD EN TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-00293-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	0.00	0.0%	
129113	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO) NO. 155 DE	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZR-0570-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	14,732	14,732	14,732	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
129077	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO) NO. 71 DE TLATNEPANTLA, TLATNEPANTLA	23-TLATNEPANTLA	TLATNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0568-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,457	57,457	57,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
82793	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LOS MANANTIALES	25-TLAQUILTENANGO	XICATLACOTLA	RURAL	25-ZU-00113-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	800,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
92246	REHABILITACION Y ESPECIALIZACION DEL VIVERO FORESTAL DE AJUCHITLÁN	25-TLAQUILTENANGO	AJUCHITLÁN	RURAL	25-PR-0073-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,000,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	0.00	0.0%	
128808	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COBAEM (COLEGIO DE BACHILLERES) NO. 3 DE	29-YAUITEPEC	OACALCO	RURAL	29-ZR-0558-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	89,000	89,000	89,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
128924	MANTENIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE COMPUAULA, PARA EL CECYTE (CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS) NO. 2 DE YECAPITLA,	30-YECAPITLA	YECAPITLA	URBANO	30-ZR-0564-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
83606	REHABILITACIÓN CAMINO RAMAL A TETELPA	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-00084-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TETELPA.
129044	REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS, PARA EL CBTA (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO)	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZR-0567-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	57,456	57,456	57,456	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
94515	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE BIODIVERSIDAD (COESBIO) EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0161-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO
94740	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZR-0296-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
94707	SUSTITUCION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO GIRASOLES	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-ZU-0304-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	265,865	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
94767	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-0297-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,439,601	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA																								
99651	SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0721-2012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	30,797,695	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																								
99611	FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-ZU-0720-2012	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	89,202,305	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: FONDO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																									
FAFEF													36,385,252	36,112,064	36,112,064	34,473,443	95.5%	0	0			4,116.99	3,942.57	95.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
151603	CFONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL EDIFICIO C MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 05	3-AXOCHIAPAN	MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO)	RURAL	03-PR-993-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	2,625,000	2,625,000	2,625,000	1,985,772	75.6%	0	0	ETAPA	2.00	2.00	100.0%	
151749	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 241	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-1005-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	1,263,645	1,263,645	1,263,645	691,533	54.7%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	
151589	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-CP-992-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	475,000	475,000	475,000	447,612	94.2%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
151689	CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE TALLADO DE FRUTAS Y VERDURAS , MAS OBRA EXTERIOR 2DA ETAPA PARA EL CONALEP 036	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-CP-990-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	314,355	314,355	314,355	301,256	95.8%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
151692	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 283	20-TEOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-PR-991-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	1,172,000	1,172,000	1,172,000	1,158,798	98.9%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
151609	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y AULA AUDIOVISUAL, MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH 10	24-TLALTIZAPÁN	SANTA ROSA TREINTA	URBANO	24-CP-989-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	1,528,550	1,528,550	1,528,550	1,379,119	90.2%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
151626	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL COBACH NO. 12	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	28-CP-911-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO	INEIEM	-	-	1,526,450	1,526,450	1,526,450	1,334,136	87.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS FLORES
140307	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE COCOYOC 3RA. ETAPA	29-YAUTEPEC	COCOYOC	URBANO	29-ZU-00254-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	3,925,441	3,925,441	3,925,441	3,925,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530.00	1,530.00	100.0%	REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
AMPLIACIÓN																									
140474	PROGRAMA 2008 DE BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00258-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	6,000,000	5,901,926	5,901,926	5,901,926	100.0%	0	0	KILÓMETRO	496.80	422.28	85.0%	REFRENDO 2008. LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES.
128828	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (EQUIPAMIENTO)	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-01039-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	536,150	536,150	536,150	536,150	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE DEL 2012.
111684	AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (OBRA CIVIL)	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00681-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	52,649	52,649	52,649	52,649	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,578.39	1,578.39	100.0%	REFRENDO 2008.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
MEJORAMIENTO																									
111554	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE LA HACIENDA DE CHINAMECA Y KIOSCO	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-1040-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	1,373,308	1,373,308	1,373,308	1,373,308	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO 2008.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
129542	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL EL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	443,704	269,398	269,398	269,398	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.47	47.0%	REFRENDO 2008.
REHABILITACIÓN																									
150702	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-0083-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	3,000,000	2,999,192	2,999,192	2,999,192	100.0%	0	0	KILÓMETRO	496.80	397.44	80.0%	REFRENDO 2008
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS																									

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
97094	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-338-2008	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO	-	-	12,149,000	12,149,000	12,149,000	12,117,153	99.7%	0	0	OTROS	3.00	2.99	99.7%	MEDIANTE OFICIO SG/DGA/DRF/1159/03/2012, SE SOLICITO LA CANCELACION DEL SALDO POR \$ 31,843.69, LA CONTESTACION FUE CON FOLIO 2796, TURNO 0740.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS																									
FAFF													29,044,020	27,989,835	27,989,835	26,486,479	94.6%	0	0			3,777.00	3,069.38	81.3%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
151360	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA. ETAPA PARA EL CECYTE NO. 01 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-326-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			600,000	600,000	600,000	542,065	90.3%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.	
151392	ADAPTACION DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE REDES PARA EL CONALEP 173	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-482-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			90,000	90,000	90,000	86,789	96.4%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%		
151446	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO P. B. COMPUAULA, SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE ESCALERA P. A. 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA PREPARATORIA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-598-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI			1,926,410	1,926,410	1,926,410	1,926,410	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: 1 COMPUAULA, 3 ANEXOS, 3 AULAS DIDÁCTICAS	
151346	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-325-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,565,416	97.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	COL. EMILIANO ZAPATA	
151373	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 1RA ETAPA PARA EL COBACH NO. 11	10-JANTETELCO	JANTETELCO	URBANO	10-PR-291-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			1,456,470	1,456,470	1,456,470	1,220,100	83.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%		
151378	CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL 1RA ETAPA COBAEM NO. 8 TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	12-ZU-327-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			738,180	738,180	738,180	662,355	89.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
130599	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RESTAURACION DE BARRA ATRIAL, LADO SUR EN EL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD DE MARIA	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-00666-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			500,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	216.00	30.0%	REFRENDO 2009.	
151400	CONSTRUCCION DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP NO. 283	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-476-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,097,061	83.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
151381	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL Y DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	28-ZU-328-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI			1,305,350	1,305,350	1,305,350	1,146,335	87.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
86667	CONSTRUCCION DE COLECTOR MEXQUEMECA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30ZU2942009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE			1,591,349	1,591,349	1,591,349	1,591,349	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	
AMPLIACIÓN																									
128893	AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS (EQUIPAMIENTO)	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-01039-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			249,616	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. CHAMILPA, COL. FLORES MAGON.	
130267	AMPLIACIÓN DE TERRAZA USOS MULTIPLES MUSEO DE SITO XOCHICALCO	15-MIACATLÁN	XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES)	RURAL	15-ZU-00595-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			1,000,000	983,888	983,888	983,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.00	303.00	100.0%	REFRENDO 2009.	
MEJORAMIENTO																									
150160	TERMINACION PARA LA REMODELACION DEL ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-00186-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			3,650,000	3,551,681	3,551,681	3,551,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	735.00	100.0%	REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. EL EMPLEADO. AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2011.	
129487	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			275,550	167,302	167,302	167,302	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.20	20.0%	REFRENDO 2009.	
MANTENIMIENTO																									
135920	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00098-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			3,901,920	3,901,920	3,901,920	3,901,920	100.0%	0	0	KILÓMETRO	548.00	548.00	100.0%	REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
135928	PROGRAMA 2009 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-00099-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			3,960,988	3,960,988	3,960,988	3,960,988	100.0%	0	0	KILÓMETRO	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
135892	SEÑALAMIENTO ELEVADO EN BOULEVARD DE CHICONCUAC-XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	CHICONCUAC	URBANO	28-ZU-00268-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			384,276	384,276	384,276	384,276	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2012.	
135905	SEÑALAMIENTO ELEVADO EN PAR VIAL OAXTEPEC-COCOYOC 1RA ETAPA	29-YAUTEPEC	COCOYOC	URBANO	29-ZU-00267-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			1,857,715	1,857,705	1,857,705	1,857,705	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COCOYOC-OAXTEPEC.	
REHABILITACIÓN																									
151440	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PINTURA DEL CESPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-477-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI			490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150171	REPARACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-00581-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	127,000	126,057	126,057	126,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2011.
135885	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE MIACATLAN	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-PR-00217-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	370,000	289,063	289,063	289,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	800.00	80.0%	REFRENDO 2009.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
151367	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRÓNICA PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-650-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
151449	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES (CIDHEM) DE CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-655-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	200,000	200,000	200,000	199,992	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
151410	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-657-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	150,000	150,000	150,000	147,268	98.2%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIPITLÁN
151425	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AJRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-658-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	854,039	854,039	854,039	498,800	58.4%	0	0	LOTE	1.00	0.58	58.0%	LOCALIDAD: CHIPITLÁN
151433	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL CONALEP NO 241, CHIPITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-633-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	150,157	150,157	150,157	89,659	59.7%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 50 REGISTROS																								
FAFEF																								
													100,641,468	100,538,365	100,538,365	97,535,315	97.0%	0	0		17,438.50	17,222.27	98.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
87004	RECURSOS POR ASIGNAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,588	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
87020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-AMACUZAC	LOS LIMONES	RURAL	012U7002010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	4,320,541	4,320,541	4,320,541	4,320,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
88129	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRÓNICA, MÁS OBRA EXTERIOR, ANDADORES MÁS CONCEPTOS EXTRAS PARA EL CECYTE NO. 1 DE	4-AYALA	TENEXTEPAN GO	URBANO	04-ZU-690-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,490,275	1,490,275	1,490,275	1,490,275	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
111756	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO PRINCIPAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-00314-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	218,383	218,094	218,094	218,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	REFERENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
90907	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-615-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	767,836	767,836	767,836	765,593	99.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
128877	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00518-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	365,901	365,901	365,901	365,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,850.00	11,850.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA CRUZ. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012
129756	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (COMPLEMENTO)	12-JOJUTLA	JH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	12-ZU-00339-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	319,999	319,999	319,999	319,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.04	498.04	100.0%	REFERENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
130412	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDA DE TILZAPOTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-00284-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,994,591	3,994,591	3,994,591	3,994,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011.69	1,011.69	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012
130346	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL COCO	17-PUENTE DE IXTLA	EL COCO	RURAL	17-ZU-00177-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,695,181	9,695,181	9,695,181	9,695,181	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012
87036	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO (3RA ETAPA)	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18211722010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	885,071	885,071	885,071	885,071	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
101438	CONSTRUCCIÓN DE 1 EJE MÁS DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIO	RURAL	20-ZU-585-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	595,000	595,000	595,000	593,971	99.8%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101662	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y UN AULA AUDIOVISUAL PARA EL COBACH NO. 8 DE TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TLALTIZAPÁN	URBANO	24-ZU-609-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,434,325	1,434,325	1,434,325	1,431,040	99.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, COBACH NO 6
129693	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PARQUE TECNOLÓGICO 2DA Y 3RA ETAPA	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZU-00182-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	14,231,308	14,231,308	14,231,308	14,231,308	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% EL PRIMER TRIMESTRE 2012
101807	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BIBLIOTECA Y MÓDULO DE BAÑOS PARA EL COBACH NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA LAS FLORES	RURAL	28-ZU-577-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,840,633	1,840,633	1,840,633	1,806,247	98.1%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS
MEJORAMIENTO																								
130291	PROGRAMA DE APOYO A OBRAS MENORES CON MATERIALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00098-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,999,237	9,999,237	9,999,237	9,999,237	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
128905	ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-01056-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	252,586	153,360	153,360	153,360	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.47	47.0%	REFERENDO 2010.
130724	PAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD PISCICOLA EL VERGEL	24-TLALTIZAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24-ZU-00283-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,284,480	1,284,480	1,284,480	1,284,480	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	LOCALIDAD:EL VERGEL. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012
MANTENIMIENTO																								
130223	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00006-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	21,749,626	21,749,626	21,749,626	21,749,626	100.0%	0	0	KILOMETRO	53.40	53.40	100.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
130260	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00008-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
130587	PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00249-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,988,237	9,988,237	9,988,237	9,988,237	100.0%	0	0	PIEZA	209.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFERENDO 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
129671	RESTAURACIÓN DE LAS CALLES ABASOLO E INDEPENDENCIA DEL POBLADO DE NEPOUALCO	27-TOTALAPAN	NEPOUALCO	RURAL	27-PR-00067-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	402,321	402,321	402,321	402,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
	REHABILITACIÓN																							
111408	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE HISTORICO CONOCIDO COMO PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL EN ANENECUILCO	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-00722-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	957,000	957,000	957,000	957,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.37	684.37	100.0%	REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
111988	REHABILITACIÓN DEL SALÓN MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00532-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	207,540	207,540	207,540	207,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.00	295.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
88333	REMODELACIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE SALA AUDIOVISUAL MAS CONEXIÓN AL TRANSFORMADOR CENTRAL DEL CESPA CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-608-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	450,000	450,000	450,000	433,488	96.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
130284	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCUITUCO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-00458-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	-	-	72,958	72,958	72,958	72,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
130586	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SANTUARIO DE TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZU-00299-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	594,923	594,923	594,923	594,923	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	349.00	349.00	100.0%	REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
88060	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-738-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	349,998	349,998	349,998	349,695	99.9%	0	0	OTROS	443.00	443.00	100.0%	METAS: CUBETAS
88198	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CECYTE NO. 5 DE MARCELINO RODRÍGUEZ, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO)	RURAL	03-ZU-672-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	45,308	45,308	45,308	45,308	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
88167	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CECYTE NO. 4 DE TLAYECAC, AYALA	4-AYALA	TLAYECAC	RURAL	04-ZU-673-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	45,308	45,308	45,308	45,308	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
88105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA CONTABLE DE REGISTRO EN EL CBTS NO. 194 DE AYALA, AYALA	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-670-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
88294	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE AUTOTRÓNICA PARA LA PREPARATORIA DE CUAUTLA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-691-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	167,426	167,426	167,426	165,208	98.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA. NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ESTA OBRA ES: MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
90519	EQUIPAMIENTO PARA EL CESPA DE CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-705-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	546,000	546,000	546,000	545,870	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
91437	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE DE CÓMPUTO PARA LA ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS, CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-692-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	258,654	98.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
91294	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LA PREPARATORIA DIURNA NO. 2 DE COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-694-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	167,426	167,426	167,426	165,208	98.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA. OBRA CONCLUIDA
90656	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-675-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	30,839	30,839	30,839	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CHIPTLÁN
91568	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYTE NO. 3 DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-671-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	448,908	448,908	448,908	121,063	27.0%	0	0	TALLER	1.00	0.27	27.0%	
92686	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 154 DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-660-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
92911	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COBACH NO. 11 DE JANITELCO	10-JANITELCO	JANITELCO	URBANO	10-ZU-668-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	845,042	845,042	845,042	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.0%	
100520	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CETIS NO. 12 DE CIVAC, JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-669-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	750,000	750,000	750,000	743,159	99.1%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC. OBRA CONCLUIDA
100554	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL CONALEP NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-677-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	916,238	916,238	916,238	893,200	97.5%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEJALPA. OBRA CONCLUIDA
100691	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CONALEP NO. 194 DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-664-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	150,000	150,000	150,000	147,268	98.2%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.98	98.0%	LOCALIDAD: TEJALPA, EL NÚMERO DE PLANTEL ES 294
100712	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA AUDIOVISUAL DEL COBACH NO. 8 DE TEHUXTLA, JIUTEPEC	12-JIUTEPEC	TEHUXTLA	URBANO	12-ZU-678-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	180,000	180,000	180,000	173,339	96.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
100733	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA DE JIUTEPEC, MORELOS	12-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	12-ZU-696-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,219	99.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
100759	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17-ZU-697-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,119	99.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101180	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONALEP DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-676-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	658,460	658,460	658,460	295,880	44.9%	0	0	TALLER	1.00	0.45	45.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
101466	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIJO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEXIJO	RURAL	20-ZU-667-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	499,462	499,462	499,462	149,597	30.0%	0	0	TALLER	1.00	0.30	30.0%	
101788	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	TETELA DEL VOLCÁN	URBANO	22-ZU-662-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
101749	MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 6 DE TLALIZAPÁN	24-TLALIZAPÁN	TLALIZAPÁN	URBANO	24-ZU-695-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	261,828	261,828	261,828	260,119	99.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
101839	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYT NO. 2 DE YECAPITLÁN	30-YECAPITLÁN	YECAPITLÁN	URBANO	30-ZU-666-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	322,201	322,201	322,201	95,119	29.5%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101399	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 39 DE TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZU-661-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 54 REGISTROS																									
FAFEF														355,767,675	349,500,258	349,500,258	349,463,743	100.0%	2,467,579	2,467,579		348,523.97	330,472.50	94.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
118024	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	420,643	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
99783	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN TENEXTEPANGO	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-00253-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,082.00	3,082.00	100.0%	REFERENDO 2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
87141	PERFORACION Y AFORO DE POZO GRICOLA EJIDO CHAVARRIA	5-COATLÁN DEL RÍO	CHAVARRÍA	RURAL	05-ZU-070-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,251,271	2,251,271	2,251,271	2,251,271	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
100345	CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO DE LA ZONA METROPOLITANA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00542-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,062,000	1,034,719	1,034,719	1,034,719	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	146.51	140.64	96.0%	LOCALIDAD: COL. TLALTENANGO. REFERENDO 2011.	
100280	CONSTRUCCIÓN DE CASETA TELEFONICA Y OBRAS EXTERIORES EN CASA MORELOS	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-00110-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	281,472	281,472	281,472	281,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.01	54.01	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
128004	CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO (CECADEC) PARA LA UNIVERSIDAD	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-697-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	438,759	438,607	438,607	422,320	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: D.I.E.Z.	
87142	INTERCONEXION DEL COLECTOR - EMISOR LA ALAMEDA TRAMO EL AMATE	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-479-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	973,201	973,201	973,201	973,201	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%		
87143	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09 PR 380 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,799,240	1,799,240	1,799,240	1,799,240	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,250.00	1,250.00	100.0%		
100547	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	9-HUITZILAC	TRES MARIÁS	URBANO	09-ZU-00022-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.56	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
87136	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11-JUTEPEC	JUTEPEC	URBANO	11 ZU-00231 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	1,343,456	1,343,456	1,343,456	1,343,456	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
87137	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS (AMPLIACION LA PROVIDENCIA)	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17 ZU 069 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	3,603,111	3,603,111	3,603,111	3,603,111	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
87138	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD D E CUENTEPEC	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	URBANO	18 ZI 360 2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	944,068	944,068	944,068	944,068	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
87139	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE LA BARRANCA LA COLORADA	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU480-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,023,864	2,023,864	2,023,864	2,023,864	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
101268	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ISLA PARA ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00242-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
101484	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AGUA FRIA	19-TEPACINGO	AGUA FRÍA	RURAL	19-ZU-00091-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101552	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN EL CAMINO HUAUTLA-RANCHO VIEJO	25-TLAQUILTENA	RANCHO VIEJO	RURAL	25-ZU-00227-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
110677	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR CARRUSEL COL. PARAISO DE LAS FLORES	30-YECAPIXTLA	COLONIA PARAISO LAS FLORES	RURAL	30-ZU-00196-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	479,341	423,211	423,211	423,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	92.40	88.0%	REFERENDO 2011.
87140	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA COL. LOMA BONITA	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-PR-068-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,477,241	2,477,241	2,477,241	2,477,241	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111174	MEJORAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0067-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	74,179	55,293	55,293	55,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.36	78.86	81.0%	LOCALIDAD: CUAUTLA, JOJUTLA Y CUERNAVACA. REFERENDO 2011.
100138	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE APATLACO	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-00020-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	381,165	363,784	363,784	363,784	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.27	0.27	100.0%	LOCALIDAD: COL. APATLACO. REFERENDO 2011.
100307	LIMPIEZA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE G. PARRÉS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00210-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	918,528	918,528	918,528	918,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,218.84	2,218.84	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOMAS DE LA SELVA. REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
100196	MEJORAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00028-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	600,000	567,166	567,166	567,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.00	1,730.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS PALMAS. REFERENDO 2011.
100237	REESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO DE PALACIO DE GOBIERNO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00089-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,520,659	1,520,659	1,520,659	1,520,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	331.50	51.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
100411	REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA (CAT) ZDA ETAPA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-00613-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	615,000	578,008	578,008	578,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011.
100779	PAVIMENTACIÓN AVENIDA CENTENARIO	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00024-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,500.00	25,500.00	100.0%	LOCALIDAD: CIVAC. REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
100975	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE TEJALPA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-00712-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	7,062,000	6,563,278	6,563,278	6,563,278	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	375.00	337.50	90.0%	LOCALIDAD: COL. TEJALPA. REFERENDO 2011.
101074	FORO TEQUESQUITENGO 2A ETAPA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZU-00535-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	608,000	608,000	608,000	608,000	100.0%	0	0	FORO	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
101011	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO COL. NICOLAS BRAVO	12-JOJUTLA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	12-ZU-00023-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.98	0.98	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
101045	TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE TOLVA (RECOLECTOR DE BASURA) EN EL MERCADO BENITO JUAREZ	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-00027-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	869,689	869,689	869,689	869,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
101209	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA	17-PUENTE DE XTTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-00019-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	753,063	739,340	739,340	739,340	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.60	0.60	100.0%	REFERENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012

ANEKO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
101389	OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CEDIF	18-TEMIXCO	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	18-ZU-00344-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,314,262	2,269,991	2,269,991	2,269,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	REFRENDO 2011.	
101514	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA ERA	25-TLAQUILTEANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZU-00021-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.40	1.40	100.0%	REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
144194	MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00004-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	35,000,000	34,946,498	34,946,498	34,946,498	100.0%	0	0	KILÓMETRO	204.00	177.48	87.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.	
110760	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESARROLVA DE RIOS Y BARRANCAS) 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-0003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	8,598,508	8,582,796	8,582,796	8,582,796	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	306,866.26	291,522.95	95.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.	
111074	PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	8,271,555	8,076,675	8,076,675	8,076,675	100.0%	0	0	KILÓMETRO	945.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.	
111132	PROGRAMA 2011 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,715,017	6,703,760	6,703,760	6,703,760	100.0%	0	0	KILÓMETRO	300.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.	
111210	PROGRAMAS DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00074-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	6,188,500	6,188,500	6,188,500	6,188,500	100.0%	0	0	PIEZA	209.00	209.00	100.0%	LOCALIDAD: VARIOS MUNICIPIOS. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
87144	PROGRAMA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99 PR 351 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	2,679,836	2,679,836	2,679,836	2,679,836	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
87145	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-00-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	7,553	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		
111110	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-00007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	30.00	30.00	100.0%	LOCALIDAD:VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
87146	REHABILITACION DE VIVERO DE HUAJINTLAN	1-AMACUZAC	HUAJINTLÁN	RURAL	01 ZU 0252 2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	-	-	843,207	843,207	843,207	843,207	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	1.00	100.0%		
130308	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 17 DE ABRIL DE COL. BUGAMBILIAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-361-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEHEM	-	-	493,948	493,948	493,948	493,948	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BUGAMBILIAS OBRA CONCLUIDA EN 2011	
101092	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MAZATEPEC 2DA. ETAPA	14-MAZATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14-ZU-00030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	424,562	424,562	424,562	424,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.18	35.18	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012	
101457	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE TEPALCINGO 2DA. ETAPA	19-TEPALCINGO	TEPALCINGO	URBANO	19-ZU-00015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,011,500	868,601	868,601	868,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2011.	
110353	REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO EL CARACOL - JAGUEY	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-00536-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,150,000	3,982,954	3,982,954	3,982,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	599.46	97.0%	REFRENDO 2011.	
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
128003	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES (CMAEM) CUERNAVACA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-560-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	600,245	600,245	600,245	580,017	96.6%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	METAS: PAQUETE
116258	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-CP-365-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRÍCOLA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	13,902,000	13,902,000	13,902,000	13,902,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	58.00	58.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2011
116259	MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-093-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	573,459	573,459	573,459	573,459	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA PARA ESTE PROYECTO LA CANTIDAD DE \$320,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCELA LA CANTIDAD DE \$276,541.00
116260	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-384-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	100.0%	0	0	PROYECTO	600.00	600.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$4,205,040.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2011
116261	IMPULSO A LA ACUACULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-079-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	517,894	517,894	517,894	517,894	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$589,370.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO UN CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$32,106.00
116262	TECNICAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-PR-081-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	584,660	584,660	584,660	584,660	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$249,100.00 SE HACE LA ACLARACION QUE SE REALIZO EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO LA CANCELACION POR UN IMPORTE DE \$15,340.00
116263	UNIDAD DE SERVICIOS PECUARIOS MIACATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15-PR-378-2011	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	203,344	203,344	203,344	203,344	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE \$336,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCELA UN IMPORTE NO EJERCIDO DE \$96,656.00
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																								
116264	SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-992-2011	OTROS	SANEAMIENTO O DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	29,098,320	24,590,767	24,590,767	24,590,767	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																								
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																								
116265	FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-427-2011	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	176,259,355	176,259,355	176,259,355	176,259,355	100.0%	2,467,579	2,467,579	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 230 REGISTROS																									
													302,721,005	241,046,122	241,046,122	1,350,556	0.6%	270,552	0			113,350,144.00	56,674,878.00	50.0%	
ASISTENCIA SOCIAL																									
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																									
109718	PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS			113,349,761	56,674,878	56,674,878	0	0.0%	270,552	0	ALUMNO	113,349,761.00	56,674,878.00	50.0%	A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
64043	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRIMARIA PROGRESO COL. PROGRESO, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01-ZU-312-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			357,400	357,400	357,400	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. PROGRESO	
83696	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CASAHUATLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	CASAHUATLÁN	RURAL	01-ZR-313-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			393,300	393,300	393,300	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
62776	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC	1-AMACUZAC	ZOQUITAL	RURAL	01-ZR-0166-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			2,082,700	2,082,700	2,082,700	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 4 ANEXOS	
85228	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	SAN JUAN TEXCALPAN	RURAL	02-ZR-0169-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			375,700	375,700	375,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO	
84206	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE KILOMETRO 56, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COLONIA KILOMETRO OCHENTA Y OCHO	RURAL	02-ZR-0167-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			932,200	932,200	932,200	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO	
86047	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZR-0172-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			242,400	242,400	242,400	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO	
85740	CONSTRUCCIÓN DE TALLER-LABORATORIO, DIRECCIÓN, SANITARIOS, ANEXO MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN CAMAÑO DE JOAQUÍN CAMAÑO, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	JOAQUÍN CAMAÑO	RURAL	03-ZR-0170-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,198,500	1,198,500	1,198,500	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO	
85951	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-ZU-0171-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			331,300	331,300	331,300	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA FLORIDA	
88137	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA DE XALOSTOC, AYALA	4-AYALA	XALOSTOC	RURAL	04-ZR-0648-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,378,700	1,378,700	1,378,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%		
87949	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE EL SALITRE, AYALA	4-AYALA	EL SALITRE	RURAL	04-ZR-315-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,028,300	1,028,300	1,028,300	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%		
86470	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA	4-AYALA	COLONIA LEOPOLDO HEREDIA	RURAL	04-ZU-0173-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 5 ANEXOS	
86985	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-314-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			721,000	721,000	721,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%		
88400	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CISTERNA, PROTECCIONES METÁLICAS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. MORELOS, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COLONIA MORELOS	RURAL	05-ZU-0175-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			516,600	516,600	516,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%		
93645	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILL MACHTILLOYAN DE COL. DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	EMPLEADO MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-0176-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,416,500	1,416,500	1,416,500	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS	
94090	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-0177-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			1,441,000	1,441,000	1,441,000	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	COL. GABRIEL TEPEPA	
94186	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0179-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			167,600	167,600	167,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. GUALUPITA	
98221	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE SANDOVAL DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-317-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			928,000	928,000	928,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN	
102470	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-0182-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			736,300	736,300	736,300	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO	
103572	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZR-0183-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			357,000	357,000	357,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
104307	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS COL. MARIANO MATAMOROS, JANTETELCO	10-JANTETELCO	COLONIA MARIANO MATAMOROS (PUENTE COLORADO)	RURAL	10-ZR-480-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM			400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104068	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BANDA PERIMETRAL MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SITIO DE CUAUTLA DE CHALCATZINGO, JANTETELCO	10-JANTETELCO	CHALCATZINGO	RURAL	10-ZR-0187-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			416,200	416,200	416,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
103944	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO	10-JANTETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZR-186-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			572,000	572,000	572,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: AULA DE CÓMPUTO
104664	ALUMBRADO Y BANDA PERIMETRAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46 COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-0190-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,871,200	1,871,200	1,871,200	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
104381	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 24.00 METROS PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-0188-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,007,500	1,007,500	1,007,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
111576	CONSTRUCCIÓN DE BANDA MIXTA, SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAL, PARA LA T.V. NIÑOS HÉROES DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-0193-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,584,100	1,584,100	1,584,100	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111785	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA CARLOS PACHECO DE TLAYCA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TLAYCA	RURAL	13-ZR-321-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,178,300	1,178,300	1,178,300	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111730	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE PISOS DE LOSETA EN AULAS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 18 DE JONACATEPEC, MOR.	13-JONACATEPEC	JONACATEPEC	URBANO	13-ZR-0194-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,289,200	1,289,200	1,289,200	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
116089	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ DE XOCHICALCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	XOCHICALCO (CIENEBUENAS)	RURAL	15-ZR-0196-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,104,800	1,104,800	1,104,800	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXOS
116180	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATEPELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATEPELCO	URBANO	15-ZR-324-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			351,900	351,900	351,900	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
116583	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PARA LA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE OCUITUCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZR-0197-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,662,900	1,662,900	1,662,900	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
116766	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA PROF. OTILIO MONTAÑO DE HUECAHUASCO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	HUECAHUASCO	RURAL	16-ZR-326-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			458,000	458,000	458,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
117022	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	HUEJOTENGO (SAN MARCOS)	RURAL	16-ZR-327-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			384,400	384,400	384,400	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
117186	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	URBANO	17-ZU-0198-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			367,600	367,600	367,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
120770	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE XOXCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXCOTLA	URBANO	17-ZU-0199-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,917,500	1,917,500	1,917,500	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
120787	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	EL ESTUDIANTE	RURAL	17-ZU-0200-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			944,706	944,706	944,706	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
120816	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, SUST. DE PISOS EN PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, NIVELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS, PARA EL CENTRO DE EDUC. PREESC. INDÍGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZR-0202-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			407,400	407,400	407,400	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
120798	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	ETERNA PRIMAVERA	RURAL	18-ZU-0201-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			375,800	375,800	375,800	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121564	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA MICÓATL DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SAN JUAN TLACOTENCO	RURAL	20-ZR-0208-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			384,600	384,600	384,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121571	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTO DOMINGO OCOTITLÁN	RURAL	20-ZU-0209-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			754,100	754,100	754,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: 1 ANEXO
121574	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZR-0210-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			853,000	853,000	853,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121631	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZR-0216-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			437,600	437,600	437,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
121628	CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADERO, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS OFELIA MONTAÑO DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZR-0214-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			39,600	39,600	39,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121615	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS UNIDAS, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	LOMAS LINDAS	RURAL	22-ZR-0215-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,317,600	1,317,600	1,317,600	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 3 ANEXOS
121677	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	BARRANCA HONDA	RURAL	24-ZR-0221-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			380,700	380,700	380,700	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121654	OBRA EXTERIOR, BANDA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZR-0219-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			930,800	930,800	930,800	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121702	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	25-ZR-328-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			1,497,000	1,497,000	1,497,000	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
121727	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ANEXO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZR-329-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			1,822,500	1,822,500	1,822,500	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 LABORATORIO-TALLER, 4 ANEXOS
121764	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	COLONIA JERICÓ	RURAL	26-ZR-334-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			2,240,800	2,240,800	2,240,800	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS
122681	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CÍVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	REAL DEL PUENTE (EL GALLITO)	RURAL	28-ZU-330-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			669,000	669,000	669,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121826	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL MIXTA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROFDR. MOISÉS SÁENZ GARZA DE COL. APANQUETZALCO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29-ZU-0226-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			1,097,400	1,097,400	1,097,400	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. APANQUETZALCO
123195	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA TELESECUNDARIA JUVENTUD DEMOCRÁTICA DE LOS ARCOS, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LOS ARCOS	URBANO	29-ZR-0227-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			356,500	356,500	356,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123281	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	HUEXCA	RURAL	30-ZR-331-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			362,000	362,000	362,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
123312	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZR-332-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			364,500	364,500	364,500	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
123237	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	MIXTLALCINGO	RURAL	30-ZR-0229-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			2,675,200	2,675,200	2,675,200	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: 3 AULAS, 3 ANEXOS
123366	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-333-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			256,300	256,300	256,300	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
123417	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA PROFDR. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZR-0231-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			661,800	661,800	661,800	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121537	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZR-0204-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			890,289	890,289	890,289	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 ANEXO
	REHABILITACIÓN																							
85159	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO PARA LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE SAN DIEGO TEPANTONGO, ATLATLHUACAN	2-ATLATLHUACAN	SAN DIEGO TEPANTONGO N	RURAL	02-ZR-0168-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			179,600	179,600	179,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
93387	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, PUERTAS, COLOCACION DE VIDRIOS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA ANTONIO GÓMEZ URBINA DE COL. CUAUHTEMOC, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	05-ZR-316-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			570,900	570,900	570,900	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
88304	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REDES EXTERIORES PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLACAEEL DE COATLÁN DEL RÍO, MOR.	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZR-0174-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			1,405,800	1,405,800	1,405,800	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
98126	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PISOS, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE COL. CENTRO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-0180-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			1,670,400	1,670,400	1,670,400	485,084	29.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
98086	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 6 DE COL. PALMIRA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0178-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			1,800,000	1,800,000	1,800,000	520,560	28.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. PALMIRA
98770	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CALDERÓN DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-456-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			3,981	3,981	3,981	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA
99096	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC COL. CENTRO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-461-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			12,246	12,246	12,246	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
98526	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-455-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			4,320	4,320	4,320	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
98934	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO CARRANCO CARDOSO DE COL. CENTENARIO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-459-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			4,710	4,710	4,710	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTENARIO
98858	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-458-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			6,558	6,558	6,558	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA
100995	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUNUTZIN COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0389-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			8,831	8,831	8,831	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
99152	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL DE COL. DEL LAGO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-462-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			26,457	26,457	26,457	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. DEL LAGO
99439	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUINTANA ROO COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-463-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			6,476	6,476	6,476	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA
98366	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REFUGIO SONI DE COL. BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COLONIA BENITO JUÁREZ	RURAL	07-ZU-453-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEEM			5,693	5,693	5,693	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
98816	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-457-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			23,326	23,326	23,326	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA
99605	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-466-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			16,214	16,214	16,214	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. GUALUPITA, CUERNAVACA
99554	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS TZOPEL DE COL. LAGUNILLA DEL SALTO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-464-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			6,721	6,721	6,721	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LAGUNILLA DEL SALTO
99000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE COL. SATELITE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-460-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			19,900	19,900	19,900	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. SATELITE
100157	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLUB DE LEONES 1 COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-470-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			3,330	3,330	3,330	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
99764	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN COL. BENITO JUÁREZ LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-467-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			31,598	31,598	31,598	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ LAGUNILLA
99656	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURÁN COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-465-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			132,217	132,217	132,217	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA
100238	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-471-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			27,052	27,052	27,052	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
99915	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-469-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			79,598	79,598	79,598	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
99876	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-468-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			16,862	16,862	16,862	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA, CUERNAVACA
100365	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES COL. PLAN DE AYALA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-474-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			15,808	15,808	15,808	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
100320	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROF. OTILIO MONTAÑO COL. LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-473-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			21,210	21,210	21,210	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
100286	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. SATELITE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-472-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			7,459	7,459	7,459	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. SATELITE
102272	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-0406-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			32,774	32,774	32,774	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
98321	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ERMILO ABREU GÓMEZ DE COL. LA LAGUNILLA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-477-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			26,496	26,496	26,496	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
100681	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-476-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			70,262	70,262	70,262	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
100479	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-475-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			54,952	54,952	54,952	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA
98424	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN DE COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-454-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			2,288	2,288	2,288	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
102640	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0410-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			11,518	11,518	11,518	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
102570	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MA. DE LA LUZ ALBAVERA TAPIA COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-0409-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			4,592	4,592	4,592	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
103306	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0412-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			19,538	19,538	19,538	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
103369	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MODESTO RANGEL DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZR-0413-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			24,509	24,509	24,509	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
103243	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y/O PROF. FROBEL FLORES QUINTERO COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-0411-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			21,548	21,548	21,548	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
103521	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 10 DE ABRIL COL. CENTRO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-0415-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			18,504	18,504	18,504	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
103440	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZR-0414-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			18,909	18,909	18,909	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
102414	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, PARA LA TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZR-0181-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			517,800	517,800	517,800	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
103903	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARGARITA LÓPEZ PORTILLO DE COAJOMULCO, HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZR-0185-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			795,400	795,400	795,400	230,984	29.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
103835	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA, PARA LA PRIMARIA XXX LEGISLATURA DE COAJOMULCO, HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZR-0184-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			526,700	526,700	526,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
109847	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XÓCHITL DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-421-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			16,901	16,901	16,901	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
111395	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 14 DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-438-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			70,239	70,239	70,239	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
104738	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP) NO.6 COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-418-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			16,538	16,538	16,538	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
109905	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS COMETA HALLEY DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-422-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
110114	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LOS PINOS COL. LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-439-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			24,627	24,627	24,627	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
109719	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-419-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			3,118	3,118	3,118	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
109793	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-420-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			18,033	18,033	18,033	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
109982	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-423-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			16,117	16,117	16,117	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
110031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROF. SANTIAGO ESTRADA AYALA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-424-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			6,823	6,823	6,823	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
110577	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O LIBERTAD DE TEJALPA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-432-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			16,961	16,961	16,961	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TEJALPA
110686	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O PROF. JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO DE UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-440-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			13,536	13,536	13,536	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA
110480	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JULIO RODAS GARCÍA COL. EL POCHOTAL, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-430-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			11,372	11,372	11,372	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EL POCHOTAL
110612	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MORELOS DE TLAHUAPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-433-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			14,820	14,820	14,820	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TLAHUAPAN
110272	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. EMILIO RIVAPALACIO MORALES DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-427-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			264,799	264,799	264,799	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
110384	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-429-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			18,690	18,690	18,690	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
110524	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZR-431-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			14,400	14,400	14,400	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
110195	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ Y/O PROF. AURELIO C. MERINO DE CALERA CHICA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZR-425-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			30,055	30,055	30,055	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
110870	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RUFINA RODRÍGUEZ GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-441-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			16,665	16,665	16,665	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
110234	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TEOZTÉCATL Y/O ADOLFO RUIZ CORTÍNES DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-426-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			44,144	44,144	44,144	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
110328	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-428-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			55,504	55,504	55,504	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO
111041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GUILLERMINA GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-435-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			11,775	11,775	11,775	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CIVAC
110922	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROF. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-434-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			27,252	27,252	27,252	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
111100	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30 DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-436-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			39,969	39,969	39,969	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
111306	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39 DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-437-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			77,257	77,257	77,257	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111429	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 DE COL. LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-442-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			31,599	31,599	31,599	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
104450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA E IMPERMEABILIZACIÓN, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	11-ZR-0189-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			388,700	388,700	388,700	113,928	29.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111657	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS DE 3 AULAS, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-482-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			149,000	149,000	149,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111503	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE TEHUXTLA, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEHUXTLA	URBANO	12-ZR-0192-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			744,600	744,600	744,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111621	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	TEQUESQUITENGO	URBANO	12-ZR-481-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
111852	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE MAZATEPEC, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZR-0195-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			698,300	698,300	698,300	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
115798	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA, PARA LA PRIMARIA EUGENIO PRADO DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZR-483-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
115607	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZR-322-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			309,700	309,700	309,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
116488	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PARA LA TELESECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR DE EL RODEO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	EL RODEO	RURAL	15-ZR-325-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			568,400	568,400	568,400	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
120825	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR MULTYPANEL Y CANCELERÍA PARA 2 AULAS PARA LA PRIM. LOS GALEANA DE COL. LOS PRESIDENTES, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0203-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			971,900	971,900	971,900	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LOS GALEANA
120850	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ ESCOBAR DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0390-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			7,514	7,514	7,514	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
120853	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EUSEBIO KINO DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0391-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			29,102	29,102	29,102	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
120844	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GÉMINIS DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0388-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			11,974	11,974	11,974	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
120856	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0385-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			8,584	8,584	8,584	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACATLIPA
120842	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROF. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0387-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			9,185	9,185	9,185	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA
120837	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0386-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			30,591	30,591	30,591	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
120833	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS RUDYARD KIPLING DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0384-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			28,370	28,370	28,370	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACATLIPA
120913	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0402-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			15,072	15,072	15,072	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUEBLO VIEJO
120871	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ DE COL. DIEZ DE ABRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0396-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			12,921	12,921	12,921	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. DIEZ DE ABRIL
120927	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA FAUSTO MOLINA BETANCOURT DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0405-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			23,318	23,318	23,318	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
120884	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	LOMAS DEL CARRIL	RURAL	18-ZU-0399-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			24,728	24,728	24,728	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
120836	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0392-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			40,891	40,891	40,891	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACATLIPA
120864	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE COL. AZTECA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0394-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			32,656	32,656	32,656	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. AZTECA
120880	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0398-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			17,192	17,192	17,192	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
120918	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0403-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			66,252	66,252	66,252	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
120907	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO	18-TEMIXCO	LOMAS DEL CARRIL	RURAL	18-ZU-0400-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			11,186	11,186	11,186	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
120868	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0395-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			9,447	9,447	9,447	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA
120859	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROF. OTILIO MONTAÑO DE COL. ALTA PALMIRA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0393-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			29,437	29,437	29,437	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA PALMIRA
120910	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ROSA QUEVEDO OCHOA DE COL. MORELOS, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZR-0401-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			15,684	15,684	15,684	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. MORELOS
120876	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0397-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
120923	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0404-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			2,445	2,445	2,445	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
121534	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 2 DE ABRIL DE ACATLIPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0407-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			23,079	23,079	23,079	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACATLIPA
121536	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21 DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-0408-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			64,211	64,211	64,211	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
121559	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE ZACAPALCO, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	ZACAPALCO	RURAL	19-ZR-0206-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			538,258	538,258	538,258	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121561	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LOS SAUCES, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	LOS SAUCES	RURAL	19-ZR-0207-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			408,700	408,700	408,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121591	ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA AULA DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN, TEOZTLÁN	20-TEOZTLÁN	AMATLÁN DE QUETZALCÓATL	RURAL	20-ZR-0383-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			171,700	171,700	171,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121595	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE ACTOPÁN, TETECALA	21-TETECALA	ACTOPÁN	RURAL	21-ZR-0212-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			138,700	138,700	138,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121594	SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PLAZA CÍVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE ZACATECAS DE CONTLALCO, TETECALA	21-TETECALA	CONTLALCO	RURAL	21-ZR-0211-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			373,600	373,600	373,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121614	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 5 DE TETECALA, TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZR-0213-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			406,200	406,200	406,200	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121645	REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, PISOS, LOSAS Y MUROS EN AULAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SITIO DE CUAUTLA DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0218-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			418,300	418,300	418,300	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121639	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCÓATL DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZR-0217-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			571,900	571,900	571,900	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121668	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZR-0220-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			710,200	710,200	710,200	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121686	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA POR MULTYPANEL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAXQUILTENANGO	25-TLAXQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZR-0222-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			134,500	134,500	134,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121755	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO DE TLAYACAPAN, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZR-0223-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			562,600	562,600	562,600	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121780	ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA PARA EL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U. HAB. MORELOS ZDA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-0224-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			461,100	461,100	461,100	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
121801	INCREMENTO DE LA ALTURA DE LA BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESAYUNADORES DE CONCRETO, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	REAL DEL PUENTE (EL GALLITO)	RURAL	28-ZR-0225-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			355,794	355,794	355,794	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122846	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ NARES ÁLVAREZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN ZDA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-446-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			40,672	40,672	40,672	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZR-448-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			20,007	20,007	20,007	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122765	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LAS PALMAS DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZR-444-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			56,514	56,514	56,514	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122779	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLÉYADES DE COL. TRES DE MAYO, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COLONIA TRES DE MAYO (EL PUENTE)	RURAL	28-ZR-445-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			2,512	2,512	2,512	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122754	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZR-443-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			6,512	6,512	6,512	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122959	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA IGNACIO MAYA DE ALPUYECA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZR-447-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEEM			33,471	33,471	33,471	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
122720	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y/O JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-450-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			40,686	40,686	40,686	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA 30 DE SEPTIEMBRE Y/O PROF. EUSTORGIO ROMERO HERNÁNDEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-449-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			55,938	55,938	55,938	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
122738	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL BONIFACIO GARCÍA DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZR-451-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			50,333	50,333	50,333	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123173	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZR-452-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			78,595	78,595	78,595	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123206	REHABILITACIÓN DE TALLERES Y SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ÁLVARO PACHECO AYALA	29-YAUITEPEC	OACALCO	RURAL	29-ZR-0228-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			781,700	781,700	781,700	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
123344	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31-ZR-0230-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			184,800	184,800	184,800	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
121538	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 17 DE MARZO DE TEMOAC, TEMOAC	33-TEMOAC	TEMOAC	URBANO	33-ZR-0205-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			829,500	829,500	829,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
123466	AULAS MÓVILES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO PARA EL IEBEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-323-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: AULA MÓVILES
123483	LABORATORIO DE ROBÓTICA PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO, VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-377-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	22.00	0.00	0.0%	
83937	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CAZAHUATLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	CASAHUATLÁN	RURAL	01-ZR-340-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
62978	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO-TALLER, 1 MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC.	1-AMACUZAC	ZOQUITAL	RURAL	01-ZR-0248-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			497,511	497,511	497,511	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 LABORATORIO-TALLER Y 1 DIRECCIÓN
85391	MOBILIARIO BIBLIOTECA PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	SAN JUAN TEXCALPAN	RURAL	02-ZR-0250-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			341,814	341,814	341,814	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: BIBLIOTECA
84906	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO DE COL. KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO	RURAL	02-ZR-0249-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			74,240	74,240	74,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: DIRECCIÓN
86102	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-0253-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
85810	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER-LABORATORIO Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN CAMAÑO DE JOAQUÍN CAMAÑO, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	JOAQUÍN CAMAÑO	RURAL	03-ZR-0251-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			337,511	337,511	337,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: TALLER-LABORATORIO Y DIRECCIÓN
85998	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03-ZU-0252-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA FLORIDA
87219	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZR-341-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
86650	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA	4-AYALA	COLONIA LEOPOLDO HEREDIA	RURAL	04-ZU-0254-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
93877	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILL MACHTLOYAN DE COL. EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	EMPLEADO MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-0256-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
94120	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-0255-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	COL. GABRIEL TEPEPA
103748	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZU-0257-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
104022	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO	10-JANTETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZR-351-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			638,451	638,451	638,451	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
116339	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATELCO	URBANO	15-ZU-342-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
117082	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUITUCO	16-OCUITUCO	HUEJOTENGO (SAN MARCOS)	RURAL	16-ZR-343-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
117372	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	SAN JOSÉ VISTA HERMOSA	URBANO	17-ZU-0260-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM			80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
120778	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE XOXCOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXCOTLA	URBANO	17-ZU-0259-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
120792	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	EL ESTUDIANTE	RURAL	17-ZU-0258-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
120821	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA BODEGA, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZU-0263-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
120803	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	ETERNA PRIMAVERA	RURAL	18-ZU-0262-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121585	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	AMATLÁN DE QUETZALCÓATL	RURAL	20-ZR-344-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	336,400	336,400	336,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%	
121588	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA HÉROES CAÍDOS DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZR-345-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	336,400	336,400	336,400	0	0.0%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%	
121612	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTO DOMINGO OCOTITLÁN	RURAL	20-ZU-0265-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	341,814	341,814	341,814	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: BIBLIOTECA
121580	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTA CATARINA	URBANO	20-ZU-0264-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121635	MOBILIARIO PARA BODEGA, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZU-0266-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
121622	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS LINDAS, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	LOMAS LINDAS	RURAL	22-ZU-0261-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	74,240	74,240	74,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: DIRECCIÓN
121680	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	BARRANCA HONDA	RURAL	24-ZU-0268-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
121663	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-0267-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
121715	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	25-ZR-347-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
121745	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO-TALLER PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	LA ERA (CALALPA)	RURAL	25-ZR-346-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	423,271	423,271	423,271	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 LABORATORIO TALLER
121771	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	COLONIA JERICÓ	RURAL	26-ZR-348-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	234,240	234,240	234,240	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: 2 AULAS, 1 DIRECCIÓN
123292	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	HUEXCA	RURAL	30-ZR-349-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
123325	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZR-350-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
123264	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	MIXTLALCINGO	RURAL	30-ZR-0269-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	314,240	314,240	314,240	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: 3 AULAS, 1 DIRECCIÓN
123398	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-352-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	19,250	19,250	19,250	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
123441	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O ING. CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZR-0270-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
123581	CONSTRUCCIÓN TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLÓGÍA Y QUÍMICA (4TA. ETAPA), PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	LOMAS DE CHAMILPA	RURAL	99-ZU-0540-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	21,080,895	21,080,895	21,080,895	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EDIFICIO
123593	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B, PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPEMOR) DE COL. LOMAS DEL TEXCAL, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	LOMAS DEL TEXCAL	RURAL	11-ZR-0551-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EDIFICIO
116644	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA MÁS OBRA EXTERIOR, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0550-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
129016	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0550-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
123540	COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC REHABILITACIÓN	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-546-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
123522	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO A MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (CENIDET) DE COL. INTERNADO PALMIRA, CUERNAVACA EQUIPAMIENTO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-545-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. INTERNADO PALMIRA
116834	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0554-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
129041	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA	RURAL	17-ZR-0554-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA
123559	EQUIPAMIENTO DELA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-593-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25			
17-MORELOS RECURSO 2008																											
APORTACIONES FEDERALES 65 REGISTROS																											
FAM													69,610,373	68,519,857	68,659,122	63,197,864	92.2%	375,994	0	1,913.46	1,381.66	72.2%					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																											
CONSTRUCCIÓN																											
74038	JARDIN DE NIÑOS FLOR BLANCA	1-AMACUZAC	CASAHUATLÁN	RURAL	01-PR-598/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	-	-	221,835	221,835	221,835	221,835	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.			
74039	SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	1-AMACUZAC	HUAJINTLÁN	RURAL	01-PR-597/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	-	-	301,282	301,282	301,282	301,282	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO			
74040	TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO	1-AMACUZAC	MIAHUATLÁN (EL CUJJI)	RURAL	01-PR-599/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	-	-	192,566	192,566	192,566	192,566	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO			
74047	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 RC MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. SALVADOR NOVO	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-612-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	303,025	151,512	151,512	151,512	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO			
110095	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 5 E.E. EN ESTRUCTURA U-2C P.A. Y LOSA DE ESCALERAS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-663-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	885,494	885,494	885,494	880,832	99.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.60	60.0%				
110096	CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ANDADOR Y RED ELECTRICA, OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA UNIVERSO	7-CUERNAVACA	FRACCIONAMIENTO O UNIVERSO	RURAL	07-ZU-677-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	51,060	51,060	51,060	49,617	97.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.29	29.0%				
151391	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AREA DE GUARDADOPARA EL CAM NO. 13	7-CUERNAVACA	SANTA MARIA	RURAL	07-CP-826-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	129,092	129,092	129,092	123,988	96.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%				
110098	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 CE.E. Y MODULO DE SANITARIOS DE E.E. EN ESTRUCTURA U-1C+O.E., EN SECUNDARIA GENERAL	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-671-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	1,632,885	1,632,885	1,632,885	1,619,115	99.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%				
151401	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL EDIFICIO "B" PARA LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N ALVAREZ	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-CP-642-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,875,383	1,875,383	1,875,383	1,822,348	97.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL SAN FRANCISCO			
74041	CONSTRUCCION DE AULA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE 6 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SEC. TEC. N.42 F081104	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-CP-647-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	-	-	757,097	757,097	757,097	757,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	COL JARDIN JUAREZ, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO			
74042	CONSTRUCCION DE RODAPIE Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO G. PADILLA	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18CP628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	123,165	123,165	123,165	123,165	100.0%	0	0	METRO CUBICO	61.51	30.60	49.7%				
74043	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS GEMINIS	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	153,870	153,870	153,870	153,870	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.13	42.00	44.2%				
74044	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18CP629	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	152,605	152,605	152,605	152,605	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.13	57.00	59.9%				
74045	REHABILITACION ELECTRICA Y BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA QUETZALCOATL	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18ZU631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	340,342	340,342	340,342	340,342	100.0%	0	0	METRO CUBICO	147.90	73.00	49.4%				
74046	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LUDWIG VAN BEETHOVEN	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18ZU635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	46,518	46,518	46,518	46,518	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	77.25	0.00	0.0%				
151376	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ATOTONILCO"	19-TEPALCINGO	ATOTONILCO	URBANO	19-PR-523-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	172,870	172,870	172,870	172,870	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 10,400.78 ÚNICAMENTE SE EJERCIÓ 162,469.22 OBRA CONCLUIDA			
74048	CONSTRUCCION DE PRIMARIA NUEVA CREACION 2 AULAS,DIRECCION Y SANITARIOS	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-CP-641/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	-	-	612,546	612,546	612,546	612,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	154.00	154.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL RECURSO EJECUTADO			
151424	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-1006-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	722,109	722,109	722,109	716,174	99.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	COL BENITO JUAREZ			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
74049	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO DE 6.00X8.00 EN ESTRUCTURA R.C. ESC. PRIM. GRAGORIO TORRES QUINTERO.	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-640/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	-	-	437,060	437,060	437,060	437,060	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	LA CONSTRUCCION DE ESTA AULA DE COMPUTO ESTA BAJO CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA CON NUMERO DE CONTRATO MZA/OP/006/AD/FV/2009, CON LA EMPRESA SAN GABRIEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. CON REPRESENTANTE LEGAL EL ING. GENARO GONZALEZ GUERRERO, DICHA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA ESC. PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006 - 2009 POR LO QUE LA ADMINISTRACION ACTUAL 2009 - 2012 SE DESLINDA DE LA RESPONSABILIDAD DE SU EJECUCION
155405	GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1000/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM	-	-	1,244,167	1,201,704	1,201,704	1,201,704	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VARIOS PLANTELES
74050	PRIMARIA PROGRESO	1-AMACUZAC	AMACUZAC	URBANO	01-PR-600/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	-	-	241,213	241,213	241,213	241,213	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PLANTEL EDUCATIVO
74058	APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE DRENAJE PARA LA PRIMARIA TLAHUILLI	3-AXOCHIAPAN	AXOCHIAPAN	URBANO	03-ZU-617-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	297,390	148,695	148,695	148,695	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74059	CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	3-AXOCHIAPAN	AHUAXTLA	RURAL	03-PR-613-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	207,115	103,557	103,557	103,557	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74060	IMPERMEABILIZACION PARA LA TV SEC 20 DE NOVIEMBRE	3-AXOCHIAPAN	QUEBRANTADERO	RURAL	03-PR-618-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	261,050	130,525	130,525	130,525	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74061	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA MATAMOROS	3-AXOCHIAPAN	ATLACAHUALOYA	URBANO	03-ZU-616-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	252,310	126,155	126,155	126,155	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74062	REHABILITACION DE SANITARIOS PARA LA SECUNDARIA GENERAL CUAHTEMOC	3-AXOCHIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03-ZU-614-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	253,000	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74063	REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	3-AXOCHIAPAN	TLALAYO	RURAL	03-PR-619-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	138,095	69,049	69,049	69,049	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74064	REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA OCHOA SILVA	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-PR-615-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	-	-	135,585	67,792	67,792	67,792	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE LOS RECURSOS
151408	CAMBIO DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACION PARA LA PRIMARIA 2 DE MAYO DE 1812	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-CP-827-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM	-	-	183,382	183,372	183,372	182,161	99.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
110099	IMPERMEABILIZACION EN CAM #8, COL. CHAPULTEPEC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-667-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	194,350	194,350	194,350	161,095	82.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
110100	JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI	7-CUERNAVACA	VILLA SANTIAGO	URBANO	07-ZU-668-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	515,315	515,315	515,315	454,885	88.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
110101	PRIMARIA JUSTO SIERRA	7-CUERNAVACA	LOMA DEL TZOMPANTE	RURAL	07-ZU-662-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	756,010	756,010	756,010	725,371	95.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
110102	PRIMARIA PROFESOR TRANSITO SANCHEZ URIOSTEGUI	7-CUERNAVACA	LA UNIÓN	RURAL	07-CP-675-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	20,125	20,125	20,125	14,667	72.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.73	73.0%	
110103	RED ELECTRICA, OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-676-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	49,220	49,220	49,220	45,688	92.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.28	28.0%	
110104	REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES MAGON	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-672-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	1,659,795	1,659,795	1,659,795	1,599,999	96.4%	0	0	PLANTEL	1.00	0.70	70.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
110105	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE FUGAS EN PRIMARIA ATLAMILIZTLI, COL. BUENA VISTA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-666-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	935,180	935,180	935,180	543,312	58.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.50	50.0%	
110106	REHABILITACION DE PISO EN PLAZA APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL, COL.	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-CP-669-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	454,997	454,997	454,997	405,334	89.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.89	89.0%	
110107	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JULIO CACERES, COL. ANTONIO BARONA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-664-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	189,750	189,750	189,750	178,642	94.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	
110108	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, COL. DEL LAGO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-665-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	235,750	235,750	235,750	221,381	93.9%	0	0	PLANTEL	1.00	0.69	69.0%	
110109	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-673-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	223,215	223,215	223,215	215,837	96.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
110111	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL. LAGUNILLA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-CP-670-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	248,515	186,386	186,386	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
110110	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL. LAGUNILLA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-CP-670-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	248,515	186,386	186,386	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
110112	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. BENITO JUAREZ	7-CUERNAVACA	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	07-CP-674-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	179,630	179,630	179,630	127,133	70.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.71	71.0%	
151350	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ DE LA COL. TEOPANZOLCO, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	0	0	0	0	0.0%	51,789	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TEOPANZOLCO
74051	CONSTRUCCION DE FOSA, POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM. DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO F081102	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-649-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUTEPEC	-	-	139,265	139,265	278,530	139,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTA PENDIENTE LA 2A MINISTRACION. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74052	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM.QUETZALCOATL F081101	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-648-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUTEPEC	-	-	104,822	104,822	104,822	104,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	COL. VILLA SANTIAGO, OBRA EN PROCESO ESE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO,BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
151419	REHABILITACION DE INSTALACION HDROSANITARIA PARA LA PRIMARIA LAURO ORTEGA MARTINEZ	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-828-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	112,454	112,454	112,454	102,609	91.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. LOPEZ PORTILLO
74053	REHABILITACION ELECTRICA Y DE SANITARIOS PRIM. ANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ F081105	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-651-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUTEPEC	-	-	176,586	176,586	176,586	176,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	COL. LOMAS DE JUTEPEC, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
74054	SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS SEC. TEC. N.14 F081103	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-650-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUTEPEC	-	-	444,648	444,648	444,648	444,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
151369	CAMBIO DE TECHUMBRE EN TALLERES EDIFICIOS K Y L (MULTYPANLE Y RED ELECTRICA EXT. DE LOS EDIFICIOS K Y L	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-1021-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,013,688	1,013,688	1,013,688	1,013,688	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	SEC. TÈC. NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 40,188.00
74055	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	182U633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	97,546	97,546	97,546	97,546	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	147.20	73.00	49.6%	
74056	REHABILITACION DE SANITARIOS EN C.A.P.E.P. NO. 2	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	182U634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	91,856	91,856	91,856	91,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.14	26.00	58.9%	
74057	REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE LAMINA POR MULTIPANEL Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	18-TEMIXCO	SAN AGUSTIN TETLAMA	RURAL	182I632	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-	-	298,655	298,655	298,655	298,655	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	277.20	135.80	49.0%	
151384	SUMINISTRO DE 4 AULAS MÓVILES PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	0	0	0	0	0.0%	4,165	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
74065	NORMAL SUPERIOS GENERAL EMILIANO ZAPATA EQUIPAMIENTO	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-PR-603/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAC	-	-	118,611	118,611	118,611	118,611	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
132255	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ENTRE EJES, PARA LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-1069-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	
134101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, 1 BIBLIOTECA, 1 DIRECCIÓN Y 1 COOPERATIVA, PARA LA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL E HIMNO NACIONAL DE COL. CENTRO, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	TOTOLAPAN	URBANO	27-ZU-1070-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	610,000	610,000	610,000	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
151363	BIBLIOTECA CENTRAL (TERCERA ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS NORTE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1047-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	14,120,320	14,120,320	14,120,320	12,740,541	90.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
151394	TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS EXACTAS, DES CIENCIAS NATURALES PARA LA UNIVERSIDAD	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1048-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	10,732,104	10,732,104	10,732,104	10,356,027	96.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
151432	CONCLUSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN LA JOYA, JUTEPEC	11-JUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-1037-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	269,474	269,474	269,474	262,680	97.5%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
151441	CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO-TALLER 1 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-874-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,998,296	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA
151426	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-893-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,564,954	90.4%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
116338	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	0	0	0	0	0.0%	320,040	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA
151406	RED DE VOZ Y DATOS OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-881-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	750,000	750,000	750,000	749,967	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL LA JOYA OBRA CONCLUIDA
151417	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 750 KVA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-CP-892-2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,055,866	2,055,866	2,055,866	1,971,076	95.9%	0	0	OTROS	750.00	750.00	100.0%	COL LA JOYA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 43 REGISTROS																								
FAM													106,993,547	105,496,370	105,496,370	96,375,710	91.4%	298,815	0	610.00	561.80	92.1%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
64260	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 DE APATLACO, AYALA	4-AYALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04-ZU-404-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,458,008	1,458,008	1,458,008	1,243,389	85.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. APATLACO. LOS MONTO SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
124131	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS, AULA DE USOS MÚLTIPLES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA Y/O PLAN DE AYALA DE AMPL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	06-ZU-480-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	704,718	704,718	704,718	697,240	98.9%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009. EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
102906	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO B EN LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-374-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,667,861	2,667,861	2,667,861	2,655,647	99.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) - EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO SE REPORTARON A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. LA INVERSIÓN INCLUYE EQUIPAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
103734	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS MAS EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14 DE COL. JOYA DEL AGUA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-414-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,618,438	1,618,438	1,618,438	1,394,448	86.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JOYA DEL AGUA. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009 - EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
119783	SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE COMPUAULA, DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR MAS EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACIÓN SOCIAL DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-478-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	-	-	1,724,239	1,724,239	1,724,239	1,489,510	86.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99234	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REHAB. DE INST ELECTRICA EN JN GALILEA	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-502-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	576,265	403,385	403,385	380,506	94.3%	0	0	METRO CUADRADO	517.00	517.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SOLO SE HA RECIBIDO LA HASTA LA SEGUNDA MINISTRACION. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO ESTIMACION 3(FINAL) EN REVISION CON EL INEIM
99235	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 6 *8 EN ESTRUCTURA R.C. MAS OBRA EXTERIOR	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-670-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	431,614	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%	NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
99236	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM BENITO JUAREZ	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-400-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	675,740	270,296	270,296	270,296	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA MINISTRACION. ESTIMACIONES 2 Y 3(FINAL) EN REVISION CON EL INEIM
124166	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 EE MAS ADMINISTRACIÓN DE 3 EE EN ESTRUCTURA UIC PARA LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17-ZU-556-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	2,033,104	2,033,104	2,033,104	1,719,143	84.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CENTRO. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119800	SUSTITUCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR + MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE SAN MATEO IXTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17-ZU-419-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	1,962,288	1,962,288	1,962,288	1,894,470	96.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN MATEO IXTLA. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
124187	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00 X 24.00 METROS + MOBILIARIO PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SAN JUAN TLACOTENCO	RURAL	20-ZU-592-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	1,380,372	1,380,372	1,380,372	1,309,321	94.9%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ AL 100% EL MOBILIARIO ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119862	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EL CAPEP NO. 7 DE TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZU-424-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	1,961,016	1,961,016	1,961,016	1,707,548	87.1%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
119932	CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA PARA EL C.E.P.I. KUASAHUATLXÓCHITL DE ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ATLACHOLOAYA	URBANO	28-ZU-428-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,120,805	1,120,805	1,120,805	1,120,805	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119892	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-448-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	315,869	315,869	315,869	298,000	94.3%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119960	CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA PARA EL C.E.I.I. NIÑOS HÉROES DE PAZULCO, YECAPITLA	30-YECAPITLA	PAZULCO	RURAL	30-ZU-431-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,423,936	1,423,936	1,423,936	1,301,802	91.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
124119	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA RAMON BETETA DE ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	ZACATEPEC DE HIDALGO	URBANO	31-ZU-442-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,342,028	2,342,028	2,342,028	1,562,038	66.7%	0	0	PIEZA	1.00	0.85	85.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
64212	REHABILITACIÓN DE FISURAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO COL. EJIDAL, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COLONIA EJIDAL	RURAL	01-ZU-403-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	265,120	265,120	265,120	197,337	74.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
64233	REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA	4-AYALA	TLAYECAC	RURAL	04-ZU-406-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	5,271,296	5,271,296	5,271,296	5,271,296	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
64273	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 DE CASASANO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CASASANO	RURAL	06-ZU-407-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	2,099,961	2,099,961	2,099,961	2,099,960	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
102487	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 FRANCISCO ZARCO DE TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07-ZU-408-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,520,828	1,520,828	1,520,828	1,520,828	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TETELA DEL MONTE. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EL ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
103655	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO DE TRES MARÍAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARÍAS	URBANO	09-ZU-437-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	241,880	241,880	241,880	240,324	99.4%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
103039	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 16 DE HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-446-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	1,030,015	1,030,015	1,030,015	962,604	93.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO)2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
119751	REHABILITACIÓN DE AULA Y BARDAS CON AFECTACIONES PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-413-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM	-	-	405,448	405,448	405,448	387,713	95.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LOS PINOS. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119737	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 DE PEDREGAL DE LAS FUENTES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-412-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	2,251,128	2,251,128	2,251,128	2,251,128	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COL. PEDREGAL DE LAS FUENTES. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIE, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119719	REHABILITACIÓN PARA LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFÍL DE JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	JIUTEPEC	URBANO	11-ZU-411-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	756,699	756,699	756,699	752,590	99.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIE, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119764	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJES Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN AULAS Y TALLERES PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 DE LA U.HAB.JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, JOJUTLA	12-JOJUTLA	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	12-ZU-415-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	2,837,263	2,837,263	2,837,263	2,825,356	99.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIE, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
99237	REHABILITACION DE RED ELECTRICA SEC RAMON LOPEZ VELARDE	16-OCUITUCO	OCUITUCO	URBANO	16-ZU-653-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	730,525	511,368	511,368	392,146	76.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SOLO SE HA RECIBIDO LA HASTA LA SEGUNDA MINISTRACION. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO. ESTIMACION 3(FINAL) EN REVISION DEL INEIE
99238	REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN SEC TOMAS ALBA DE EDISON	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-508-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	240,137	96,055	96,055	96,034	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA MINISTRACION. ESTIMACIONES 2 Y 3(FINAL) EN REVISION DEL INEIE
119815	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-416-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	1,953,819	1,953,819	1,953,819	1,945,684	99.6%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIE, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
119879	REMODELACION DE BAÑOS, ESTRUCTURA Y ELÉCTRICO, MAS FOSA SÉPTICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL OTILIO MONTAÑO DE TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-629-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	484,092	484,092	484,092	465,011	96.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119945	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZU-440-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	2,132,737	2,132,737	2,132,737	2,132,737	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
124210	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA CARRILLO DE ALPUYECA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	ALPUYECA	URBANO	28-ZU-557-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	322,252	322,252	322,252	322,252	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
119954	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ NARES ÁLVAREZ COL. OBRERO POPULAR, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28-ZU-439-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	129,558	129,558	129,558	103,912	80.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. OBRERO POPULAR. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
99239	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMARIA AGUSTIN CAZARES	16-OCUITUCO	JUMILTEPEC	URBANO	16-ZU-669-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCUITUCO	-	-	124,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
124291	BIBLIOTECA CENTRAL (ZDA. ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-601-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	14,765,000	14,765,000	14,765,000	13,408,532	90.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.97	97.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010
124301	TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS NATURALES (ZDA. ETAPA) PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	CUERNAVACA	URBANO	07-ZU-600-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	14,765,000	14,765,000	14,765,000	11,241,457	76.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010
124224	TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL CECADec PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZU-319-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	4,325,229	4,325,229	4,325,229	4,325,229	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
124232	TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO DEL CECADec PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ)	RURAL	08-ZU-318-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	1,343,203	1,343,203	1,343,203	1,343,203	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
116267	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	0	0	0	0	0.0%	298,815	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
124251	EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 MAS OBRA EXTERIOR, CIMENTACION ESPECIAL Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-452-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	21,964,281	21,964,281	21,964,281	20,441,575	93.1%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	SFP/0077-A/2009 DEL 27-ENE-09, SFP/1798-A/2009 DEL 03-DIC-09, SFP/1490-A/2010 DEL 14-OCT-10 Y SFP/1652-A/2010 DEL 10-NOV-10
REHABILITACIÓN																								
124277	CABLEADO DE VOZ-DATOS, CCTV Y ALARMAS EDIFICIO DE DOCENCIA 2 INCLUYE SISTEMA PARARRAYOS UPOMOR, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-613-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	762,026	762,026	762,026	742,815	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
124260	RELOCADOR DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN DE 750 KVA EN LA UPOMOR, LA JOYA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-606-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	-	-	875,749	875,749	875,749	861,827	98.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
EQUIPAMIENTO																								
124257	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPOMOR) LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-451-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,997	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA SFP/0077-A/2009 Y SFP/1798-A/2009

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 84 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
51532	CONCLUSIÓN DE BARDA, CANCELERÍA Y REJILLA, PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	560,000	560,000	560,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: CONCLUSIÓN DE BARDA
51431	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, SEC. TEC. NO 15, XALOSTOC, AYALA	4-AYALA	XALOSTOC	URBANO	04-ZU-432-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,851,211	1,851,211	1,851,211	1,805,586	97.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
51427	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SEC. GRAL. GABRIELA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-431-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,494,889	1,494,889	1,499,889	1,425,533	95.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
51358	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC MÁS OBRA EXTERIOR MÁS MURO DE ACOMETIDA, PRIMARIA PABLO TORRES BURGOS,	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-430-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	718,055	718,055	718,055	672,681	93.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
49184	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS CARRUSEL, SAN PEDRO APATLACO, AYALA	4-AYALA	SAN PEDRO APATLACO	URBANO	04-ZU-424-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	337,799	337,799	337,799	334,030	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE \$8,313.04
49215	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BODEGA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA NIETO, HUITZILILLA.	4-AYALA	HUITZILILLA	RURAL	04-ZU-429-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	927,046	927,046	927,046	921,047	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE \$15,299.52
51706	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR, IN CLAVELES, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-572-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	613,564	613,564	613,564	377,718	61.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD. IGNACIO ZARAGOZA
51875	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR, PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO Y/O MARIANO MATAMOROS, CUAUTLIXCO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CLAVE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	636,366	636,366	636,366	535,819	84.2%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	COL. CUAUTLIXCO
51546	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA, MÁS OBRA EXTERIOR, C.E.I.I. YULOQUICHEL, TETELcingo, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-559-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	338,555	338,555	338,555	321,971	95.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETELcingo
51664	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ABEITAS, HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-556-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	325,465	325,465	325,465	230,209	70.7%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	COL. HERMENEGILDO GALEANA
51839	CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE COL. IZTACHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-558-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,636,488	1,636,488	1,636,488	1,595,232	97.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOC. IZTACHUATL OBRA CONCLUIDA
51788	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, DOS AULAS Y MODULO DE ESCALERAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 40 LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-560-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,780,792	2,780,792	2,780,792	1,333,059	47.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	COL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON
51911	CONSTRUCCIÓN DE COCINA UN AULA ADOSADA UN AULA CON BAÑO MÁS OBRA EXTERIOR CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-564-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,825,341	1,825,341	1,825,341	1,760,228	96.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: COCINA Y DOS AULAS
52073	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION LOC. NUEVA PRIMAVERA CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-562-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,305,668	1,305,668	1,305,668	1,263,757	96.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOC. NUEVA PRIMAVERA
52060	CONSTRUCCION DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CAPEP NO. 3 LAS GRANJAS CUERNAVACC	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-563-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	112,217	112,217	112,217	105,689	94.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOC. LAS GRANJAS OBRA CONCLUIDA
52129	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS PLANTA BAJA Y DOS AULAS EN PLANTA ALTA MAS OBRA EXT SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ALVAREZ COL.D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-573-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,763,937	1,763,937	1,763,937	1,719,468	97.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
52206	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LABORATORIO TALLER PARA LA TELESECUNDARIA TECOYACTIC EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-470-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	746,606	746,606	746,606	727,784	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. EL VIGILANTE
52241	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BARRIO DE SAN JOSE HUITZILAC	9-HUITZILAC	BARRIO SAN JOSÉ	RURAL	09-ZU-565-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	453,271	453,271	453,271	441,844	97.5%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
52460	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TECNICA NO. 41 LOS PINOS, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-567-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	1,169,396	1,169,396	1,169,396	1,169,396	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	COL. LOS PINOS
52361	CONSTRUCCION DE DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR MAS REHABILITACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-502-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,604,715	1,604,715	1,604,715	1,564,260	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. MIGUEL HIDALGO
53835	CONSTRUCCION DE LABORATORIOR POLIUFUNCCIONAL MAS OBRA EXTERIOR SEC TECNICA NO. 42, JARDIN JUAREZ JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-501-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	908,208	908,208	908,208	868,637	95.6%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	COL. JARDIN JUAREZ
54083	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZU-503-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,943,151	1,943,151	1,943,151	1,894,164	97.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63353	CONSTRUCCION DE BODEGA ADOSADA MAS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ PANCHIMALCO JOJUTLA	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-569-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	404,957	404,957	404,957	384,059	94.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. PANCHIMALCO
63745	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL LOC. CUAUHCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	CUAUHCHICHINOLA	RURAL	14-ZU-472-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	736,967	736,967	736,967	718,388	97.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63386	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA SOFIA VALDEZ COL. CENTRO MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-506-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	692,356	692,356	395,356	660,364	95.4%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63852	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA MAS OBRA EXTERIOR, ANDADORES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES , METEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-473-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,068,620	1,068,620	1,068,620	1,041,108	97.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63958	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS CANCHA Y CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA YANKUIKYOTLANES XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-428-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,414,823	1,414,823	1,414,823	1,351,651	95.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
63934	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR , MAS CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL C.E.P.I. KALKONEME XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-427-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,446,235	1,446,235	1,446,235	1,394,914	96.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
64050	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS RUBEN JARAMILLO TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-474-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	924,273	924,273	924,273	900,972	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL RUBEN JARAMILLO OBRA CONCLUIDA
64154	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA CUAUHTEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LAS VIVIANAS	RURAL	26-ZU-475-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	460,649	460,649	460,649	434,864	94.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
64247	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAZARO CARDENAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28-ZU-425-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	787,213	787,213	787,213	670,648	85.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	COL LAZARO CARDENAS OBRA CONCLUIDA
64265	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON U. H. JOSE M. MORELOS Y PAVON , XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	28-ZU-426-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	490,791	490,791	490,791	394,909	80.5%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
64276	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, REHABILITACION DE LABORATORIO MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. BONIFACIO GARCIA LAS PALMAS XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZU-478-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,269,016	1,269,016	1,269,016	1,237,024	97.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
86960	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR , IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA SEC. GRAL. JUAN RULFO, LA JOYA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-509-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,026,408	3,026,408	3,026,408	2,950,112	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
86997	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADOSADO PLANTA BAJA DOS AULAS PLANTA ALTA DOS AULAS CONSTRUCCION TALLER DE ELECTROTÉCNICA MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. PROF. MOISES SAENZ GARZA , YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-508-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,271,429	3,271,429	3,271,429	3,188,956	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
87101	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR CANCHA DE USOS MULTIPLES REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-477-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,718,598	1,718,598	1,718,598	1,675,272	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
87064	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR MAS CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS COL. FRANCISCO I MADERO YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-ZU-476-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,695,988	1,695,988	1,695,988	1,653,232	97.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	COL FRANCISCO I MADERO
51440	CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA	4-AYALA	CHINAMECA	URBANO	04-ZU-755-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	647,296	647,296	647,296	614,988	95.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
51738	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-469-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,646,984	92.9%	0	0	ETAPA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HOSPITAL
52096	REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CANCELERIA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL MAS FOSA SÉPTICA PRIMARIA PROF. JESUS MERINO NIETO EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-471-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,021,734	1,021,734	1,021,734	988,602	96.8%	0	0	PLANTEL	100.00	100.00	100.0%	
52270	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y PROTECCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES PRIMARIA FRANCISCO V. PACHECO HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-566-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,074,808	1,074,808	1,074,808	1,047,712	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
52415	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR E IMPERMEABILIZACION SEC. TECNICA NO. 39 COL	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-568-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	2,029,664	2,029,664	2,029,664	1,978,496	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL OTILIO MONTAÑO
52297	REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA 5 DE FEBRERO COL. CONSTITUCION, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-500-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	716,380	716,380	716,380	693,348	96.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL CONSTITUCION
63161	REHABILITACION DE SANITARIOS, CISTERNA Y FOSA JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET U.H. JOSE MA. MORELOS Y PAVON JOJUTLA	12-JOJUTLA	UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	URBANO	12-ZU-504-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	461,601	461,601	461,601	446,612	96.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
63286	REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS TLALOC, JICARERO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JICARERO	RURAL	12-ZU-505-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	240,856	240,856	240,856	233,523	97.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
64033	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ, EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-570-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	464,338	464,338	464,338	439,448	94.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL EMILIANO ZAPATA OBRA CONCLUIDA
87045	IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL MAS OBRA EXT SECUNDARIA TECNICA NO. 25, COCOYOAC, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COCOYOAC	URBANO	29-ZU-510-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,825,331	4,825,331	4,825,331	4,703,684	97.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
86929	IMPERMEABILIZACION PARA EL CAM NO. 4 RANCHO NUEVO, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29-ZU-507-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	402,815	402,815	402,815	384,961	95.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOC. NUEVO RANCHO
87215	EQUIPAMIENTO																							
87215	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PRIMARIAS DE 1RO A 3RO DE PRIM. PARA TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-579-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	998,292	998,292	998,292	724,339	72.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VARIOS PLANTELES
87335	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA PRIMARIAS DE CUARTO A SEXTO AÑO PRIMARIAS DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-580-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	998,292	998,292	998,292	724,339	72.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VARIOS PLANTELES
87449	SUM INISTRO DE AULA PREFABRICADA PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA ESCUELAS DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-737-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	7,980,777	7,980,777	7,980,777	7,963,874	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: VARIOS PLANTELES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
51677	MOBILIARIO J.N. ABEJITAS HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-611-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	35,000	35,000	35,000	26,687	76.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOC. HERMENEGILDO GALEANA
51731	MOBILIARIO, JN. CLAVELES, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-612-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	70,000	70,000	70,000	53,374	76.2%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA
51777	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-610-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	51,996	3.2%	0	0	EQUIPO	1.00	0.03	3.0%	LOC. EL HOSPITAL
51631	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDÁCTICA, C.E.I.I. YULOXUCHETL, TETELCINGO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-616-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	-	-	35,000	35,000	35,000	26,687	76.2%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETELCINGO
51829	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y TALLER PARA LA SEC. TÉCNICA NO. 40 LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-651-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	335,500	335,500	335,500	247,873	73.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN
51766	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EL HOSPITAL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-546-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	164,000	164,000	164,000	114,367	69.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOC. EL HOSPITAL
51849	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIRECCION Y BODEGA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-613-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	89,250	89,250	89,250	25,747	28.8%	0	0	OTROS	1.00	0.29	29.0%	TV SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOC IZTACIHUATL
51922	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-657-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	140,000	140,000	140,000	95,306	68.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
52048	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-658-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	50,500	50,500	50,500	50,480	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
52083	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS Y DIRECCIÓN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COL. NUEVA PRIMAVERA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-652-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	190,500	190,500	190,500	89,445	47.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	COL. NUEVA PRIMAVERA
52174	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDACTICAS SEC. GRAL. JUAN N. ALVAREZ LOC. D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-525-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	174,000	174,000	174,000	114,367	65.7%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LOC. D.I.E.Z.
52220	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS DIDACTICAS TELESECUNDARIA TECOYACTIC, EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-547-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	80,000	80,000	80,000	50,479	63.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LO. EL VIGILANTE
53789	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PARA LA SEC. TÉCNICA NO. 41 LOS PINOS JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-736-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	100,000	100,000	100,000	99,882	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. LOS PINOS ESTA OBRA LLEGÓ CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SFP/2038-A/2010 DE FECHA 15-DIC-10
52384	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOC. MIGUEL HIDALGO JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-496-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	82,000	82,000	82,000	57,183	69.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOC. MIGUEL HIDALGO
53923	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL SEC. TÉCNICA NO. 42 JARDIN JUAREZ JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-497-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	227,200	227,200	227,200	118,878	52.3%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	LOC. JARDIN JUAREZ
63050	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS Y LABORATORIO SEC TECNICA NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	CALERA CHICA	URBANO	11-ZU-498-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	581,200	581,200	581,200	297,750	51.2%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
63309	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA Y BODEGA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ, PANCHIMALCO JOIUTLA	12-JOIUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-493-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	60,250	60,250	60,250	40,855	67.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	COL. PANCHIMALCO
63767	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL, CUAUHCHICHINOLA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-524-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	110,000	110,000	110,000	38,723	35.2%	0	0	OTROS	2.00	0.75	37.5%	METAS: AULA Y DIRECCION
63489	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRES AULAS DIDACTICAS PRIMARIA SOFIA VALDES CENTRO MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	MAZATEPEC	URBANO	14-ZU-519-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	123,000	123,000	123,000	85,775	69.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
63914	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA BENITO JUAREZ METEPEC, OCUITUCO	16-OCUITUCO	METEPEC	RURAL	16-ZU-521-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	41,000	41,000	41,000	28,592	69.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
64120	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA PARA LA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, COL. RUBEN JARAMILLO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-523-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	1,747,000	1,747,000	1,747,000	651,072	37.3%	0	0	OTROS	2.00	0.72	36.0%	COL. RUBEN JARAMILLO
64205	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIM CUAUHEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LAS VIVIANAS	RURAL	26-ZU-522-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	51,996	3.2%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	
86909	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA GENERAL BONIFACIO GARCIA. COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	LAS PALMAS	RURAL	28-ZU-520-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	87,000	87,000	87,000	57,183	65.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
86980	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS, SECUNDARIA GENERAL JUAN RULFO LA JOYA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-495-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	87,000	87,000	87,000	57,183	65.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
87016	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS Y TALLER SEC, GRAL PROF. MOISES SAENZ GARZA, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	YAUTEPEC DE ZARAGOZA	URBANO	29-ZU-653-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	604,000	604,000	604,000	399,847	66.2%	0	0	OTROS	5.00	3.30	66.0%	METAS: 4 AULAS Y 1 TALLER
87121	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-548-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	68,004	3.4%	0	0	AULA	1.00	0.03	3.0%	
87084	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDACTICAS PRIMARIA PLANDE SAN LUIS YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30-ZU-526-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	-	-	164,000	164,000	164,000	114,367	69.7%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	COL. FRANCISCO I MADERO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	CONSTRUCCIÓN																							
115788	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL UAEM 3RA. ETAPA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-463-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	24,326,972	24,326,972	24,326,972	16,550,159	68.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	COL. CHAMILPA
115520	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-534-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	21,850,891	21,850,891	21,850,891	21,341,674	97.7%	0	0	PLANTEL	2.00	2.00	100.0%	SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$565,109 DE INDIRECTOS
112011	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UPEMOR, LA JOYA, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	0	0	0	0	0.0%	75,802	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	COL. LA JOYA
111723	LABORATORIO Y TALLERES 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-578-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,386,555	97.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOC. LA JOYA, SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$113,445 CORRESPONDIENTE A LOS INDIRECTOS.
	EQUIPAMIENTO																							
115609	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	08-ZU-535-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,434,379	97.4%	0	0	LOTE	1.00	0.97	97.0%	
111827	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-512-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,304,989	93.6%	0	0	LOTE	1.00	0.94	94.0%	LO. LA JOYA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 176 REGISTROS																								
FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
136466	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO FAM 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-00-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	8,184	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
126906	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUIXTLA, AMACUZAC.1	1-AMACUZAC	COAHUIXTLA	RURAL	01-ZU-434-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	385,332	385,332	385,332	338,321	87.8%	0	0	BODEGA	1.00	0.99	99.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/1912-A/2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
126927	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-437-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	622,688	622,688	622,688	549,452	88.2%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
126918	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA TLAMACHTIKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02-ZU-436-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	661,780	661,780	661,780	586,077	88.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MINAS
127552	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS DE TLALAYO, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TLALAYO	RURAL	03-ZU-1215-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
126932	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-440-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,182,242	1,182,242	1,182,242	1,136,185	96.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/1912-A/2011
127564	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-1222-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
126944	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-441-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	569,267	569,267	569,267	490,860	86.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/1912-A/2011
126959	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRICIDAD, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-586-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,452,000	96.8%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
126975	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-445-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	378,740	378,740	378,740	284,749	75.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
126984	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN AGRARIA DE COCOYOTLA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COCOYOTLA	RURAL	05-ZU-615-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	276,164	276,164	276,164	177,956	64.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/1912-A/2011
126966	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MICAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-444-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	194,436	194,436	194,436	105,715	54.4%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFF/1912-A/2011
127011	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SORDOS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-462-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	349,918	349,918	349,918	245,416	70.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA CUAUHTEMOC, COL. IZTACCHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-568-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	599,762	599,762	599,762	599,762	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IZTACCHUATL
127027	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI DE LA COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-814-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	262,676	262,676	262,676	257,422	98.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR
127061	AMPLIACIÓN DE COCINA PARA EL CAM NO. 8 DE COL. CHAPULTEPEC, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-875-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	152,192	152,192	152,192	149,148	98.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CHAPULTEPEC
127037	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-448-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	336,896	336,896	336,896	336,896	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA OBRA CONCLUIDA
127567	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA LA UNIÓN DE COL. LA UNIÓN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	LA UNIÓN	RURAL	07-ZU-1224-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127043	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DEL PLANTEL PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-449-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	348,232	348,232	348,232	348,232	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
127030	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-447-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	483,856	483,856	483,856	483,856	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN
127554	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TEPETZINGO	RURAL	08-ZU-1216-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127078	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE EDIF C, P.B. 3 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, P.A. 3 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C MÁS OBRA EXTERIOR PARA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-ZU-486-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,939,950	2,939,950	2,939,950	2,259,789	76.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO
127101	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE BARRIO DE SAN JOSÉ, HUITZILAC	9-HUITZILAC	BARRIO SAN JOSÉ	RURAL	09-ZU-902-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	297,076	297,076	297,076	291,134	98.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127558	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC	9-HUITZILAC	RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA)	RURAL	09-ZU-1217-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127102	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-903-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	500,000	500,000	500,000	472,950	94.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127088	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-570-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	316,222	316,222	316,222	316,222	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127106	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANETELCO	10-JANETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZU-455-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	449,848	449,848	449,848	449,848	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
127112	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO,	10-JANTETELCO	TENANGO (SANTA ANA)	RURAL	10-ZU-456-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	301,972	301,972	301,972	301,972	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: BIBLIOTECA
127121	CONST. AULA DIDÁCT. - O. EXTERIOR, REHAB. DE INST. ELÉCT., SANITARIOS E IMPERMEAB., CONST. DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN EL J.N. SILVIA PALACIOS GARCÍA SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	SAN FRANCISCO TEXCALPAN	RURAL	11-ZU-571-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,076,700	1,076,700	1,076,700	467,264	43.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127140	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE PROGRESO, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	PROGRESO	URBANO	11-ZU-587-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	687,982	687,982	687,982	687,982	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127131	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-573-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	700,000	700,000	700,000	420,015	60.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
127165	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12-ZU-1159-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	735,220	735,220	735,220	714,420	97.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127168	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BARRA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	13-ZU-488-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	592,876	592,876	592,876	592,876	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
127532	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XICATLACOTLA DE LA CAPILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13-ZU-1218-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAPILLA
127169	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) KALSTLALLI DE AMACUITLAPILCO,	13-JONACATEPEC	AMACUITLAPILCO	RURAL	13-ZU-588-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	602,400	602,400	602,400	602,400	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127187	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR, REHAB. DE SANITARIOS, PÓRTICO Y PINTURA GENERAL PARA EL JARDÍN DE	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZU-665-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	864,000	864,000	864,000	729,990	84.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127208	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CHAHUITZIN DE COATEPELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATEPELCO	URBANO	15-ZU-564-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	904,931	904,931	904,931	691,281	76.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127205	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) MOCTEZUMA DE	15-MIACATLÁN	COATEPELCO	URBANO	15-ZU-563-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	416,501	416,501	416,501	201,246	48.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.99	99.0%	
127219	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO CANO DE HUECAHUASCO, OCUITUCCO	16-OCUITUCCO	HUECAHUASCO	RURAL	16-ZU-457-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	793,556	793,556	793,556	635,005	80.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127223	BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA TIGRA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	LA TIGRA	RURAL	17-ZU-684-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,036,756	1,036,756	1,036,756	1,036,756	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA - CAMBIA EL CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA Y PINTURA EN GENERAL. TAMBIÉN CAMBIÓ EL NO. DE PROYECTO. DEVOLVER PARA HACER LA CORRECCIÓN.
127538	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NO. 32 DE	17-PUENTE DE IXTLA	XOXOCOTLA	URBANO	17-ZU-1220-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127254	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	PUENTE DE IXTLA	URBANO	17-ZU-649-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	162,570	162,570	162,570	130,056	80.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127245	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AHUEHUETZINGO	RURAL	17-ZU-576-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	650,000	650,000	650,000	537,221	82.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127253	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE BARRA PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	17-ZU-648-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	350,000	350,000	350,000	325,417	93.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127537	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA XOCHICALLAKATL DE TETLAMA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-ZU-1219-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETLAMA
127281	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLAPA, TEMIXCO	18-TEMIXCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-ZU-807-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	644,782	644,782	644,782	261,943	40.6%	0	0	OTROS	1.00	0.81	81.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLAPA
127268	CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA EDIF. C PB: 2 AULAS, PÓRTICO Y MÓD. ESCALERAS PA: 3 AULAS EST. U-2C + O. EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-808-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,161,237	29.0%	0	0	AULA	5.00	2.24	44.8%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127296	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE IXTLILCO EL	19-TEPALCINGO	IXTLILCO EL CHICO	RURAL	19-ZU-566-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127314	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE PIEDRA PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-811-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	85,500	85,500	85,500	84,046	98.3%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127304	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA PARA LA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN ANDRÉS DE LA CAL, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SAN ANDRÉS DE LA CAL	RURAL	20-ZU-618-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	800,000	800,000	800,000	799,400	99.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127302	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIMARIA MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-522-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	420,200	420,200	420,200	345,105	82.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127307	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL JESÚS CONDE RODRÍGUEZ COL. CENTRO, TEPOZTLÁN	20-TEPOZTLÁN	TEPOZTLÁN	URBANO	20-ZU-813-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	419,400	419,400	419,400	409,754	97.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127545	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y REUBICACIÓN DE POZO Y FOSA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE SAN ANDRÉS HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN	22-TETELA DEL VOLCÁN	HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN)	URBANO	22-ZU-1214-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	132,618	132,618	132,618	38,989	29.4%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
127363	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO,	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-493-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	350,320	350,320	350,320	350,320	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127371	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-579-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	660,900	660,900	660,900	563,493	85.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127349	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZU-492-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	706,440	706,440	706,440	706,440	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127565	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-1223-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127398	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA PROFRA. RAFAEL RAMÍREZ DE RANCHO VIEJO, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	RANCHO VIEJO	RURAL	25-ZU-667-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	735,300	735,300	735,300	559,100	76.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127405	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA GABRIEL TEPEPA DE COL. GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA	RURAL	25-ZU-810-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	738,100	738,100	738,100	433,927	58.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SANITARIOS
127388	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZU-833-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	720,600	720,600	720,600	700,423	97.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: SANITARIOS Y DIRECCIÓN
127417	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 DEL CENTRO, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-459-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	1,059,080	1,059,080	1,059,080	933,619	88.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127412	CONSTRUCCIÓN DE COCINA SEMI ABIERTA, CAMBIAR PISO EN LA EXPLANADA, ARREGLAR LA BODEGA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA.	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-458-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	429,780	429,780	429,780	380,768	88.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: COCINA
127424	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINA FÁBREGAS LOS LAURELES, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES)	RURAL	26-ZU-460-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	605,868	605,868	605,868	546,774	90.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
127451	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA DE NEPOUALCO, TOTOLAPAN	27-TOTOLAPAN	NEPOUALCO	RURAL	27-ZU-495-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	469,880	469,880	469,880	469,716	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127453	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE EL FUERTE,	27-TOTOLAPAN	EL FUERTE (SAN MIGUEL)	RURAL	27-ZU-496-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	562,770	562,770	562,770	562,770	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127456	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JACARANDAS DE COL. BENITO JUÁREZ, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	BENITO JUÁREZ (LA CALERA)	RURAL	28-ZU-498-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	165,299	165,299	165,299	165,299	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127458	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-581-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	622,000	622,000	622,000	330,091	53.1%	0	0	AULA	2.00	1.94	97.0%	
127471	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL PREECOLAR COMUNITARIO DIEGO RUÍZ COL. DIEGO RUÍZ, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	DIEGO RUÍZ	RURAL	29-ZU-815-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	332,500	332,500	332,500	211,570	63.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127467	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 DE OAXTEPEC, YAUTEPEC	29-YAUTEPEC	OAXTEPEC	URBANO	29-ZU-499-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	102,713	102,713	102,713	102,713	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127479	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	COLONIA AQUILES SERDÁN	RURAL	30-ZU-525-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	384,812	384,812	384,812	384,812	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
127496	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZU-850-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,011,690	92.0%	0	0	AULA	3.00	2.10	70.0%	
127505	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y UNA BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑO PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-585-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	547,700	547,700	547,700	470,725	85.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CISNEROS
127517	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER DE COL. CENTRO, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-527-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	656,434	656,434	656,434	604,571	92.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127511	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLAOCOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZU-501-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	390,240	390,240	390,240	390,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: DIRECCIÓN
127544	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE HUAZULCO, TEMOAC	33-TEMOAC	HUAZULCO	URBANO	33-ZU-1221-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	54,530	54,530	54,530	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127285	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZU-617-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	2,322,500	2,322,500	2,322,500	1,159,413	49.9%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	METAS: EDIFICIO
126914	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL CHONTAL DE HUIJINTLÁN, AMACUZAC	1-AMACUZAC	HUAJINTLÁN	RURAL	01-ZU-758-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	-	-	327,236	327,236	327,236	96,207	29.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
126901	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR MULTYPANEL EN DIRECCIÓN, AULAS Y NIVELACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANIVERSARIO DE LA PATRIA DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC	1-AMACUZAC	SAN GABRIEL LAS PALMAS	URBANO	01-ZU-433-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	687,787	687,787	687,787	687,787	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	SE REDUJO EL MONTO CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SFP/912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
127527	CAMBIO DE TECHOS DE LÁMINA POR MULTYPANEL EN 7 AULAS PARA LA PRIMARIA EL PORVENIR SOCIAL DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-439-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	795,093	795,093	795,093	795,093	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO OBRA CONCLUIDA
127522	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA OCHOA SILVA DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-438-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	115,781	115,781	115,781	115,781	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126956	OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y PINTURA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 DE SAN PEDRO APATLACO, AYALA	4-AYALA	SAN PEDRO APATLACO	URBANO	04-ZU-485-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	1,595,965	1,595,965	1,595,965	1,544,894	96.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127528	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE HUITZILLILA, AYALA	4-AYALA	HUITZILLILA	RURAL	04-ZU-442-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	262,453	262,453	262,453	262,453	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
126954	REPARACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA PROFRA. CÁNDIDO DÍAZ DE TENEXTEPANGO, AYALA	4-AYALA	TENEXTEPANGO	URBANO	04-ZU-443-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	636,586	636,586	636,586	586,415	92.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
127003	MANTENIMIENTO A LA RED HIDROSANITARIA PARA LA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO DE CHAVARRÍA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	CHAVARRÍA	RURAL	05-ZU-666-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	265,500	265,500	265,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
126988	REHABILITACIÓN DE BANDA PARA LA PRIMARIA IGNACIO PASTRANA DE BUENA VISTA DE ALDAMA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	BUENAVISTA DE ALDAMA	RURAL	05-ZU-645-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	319,345	319,345	319,345	255,476	80.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.80	80.0%	
126996	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA RESURGIMIENTO DE APANCINGO, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	APANCINGO	RURAL	05-ZU-647-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIEM	-	-	262,596	262,596	262,596	262,596	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
126993	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PINTURA PARA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN DEL SUR DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-646-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	436,744	436,744	436,744	287,389	65.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127004	REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 7 CENTRO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CUAUTLA	URBANO	06-ZU-446-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	453,493	453,493	453,493	453,493	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127025	REHABILITACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. BENITO JUÁREZ, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-616-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	900,000	900,000	900,000	627,902	69.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
127057	APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-698-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	608,304	608,304	608,304	444,605	73.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA
127048	IMPERMEABILIZACIÓN, RED DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ENTRADA PARA LA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL.	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-450-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	761,890	761,890	761,890	761,890	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAROLINA OBRA CONCLUIDA
127067	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POR DAÑOS DEL SISMO OCURRIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 14 DE COL. MIRAVAL, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-1161-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	266,596	266,596	266,596	78,379	29.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. MIRAVAL
127053	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NO. 5 DE EDUCACIÓN ESPECIAL COL. FLORES	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-451-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	567,437	567,437	567,437	567,437	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FLORES MAGÓN
127055	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, DESNIVEL DE CANCHA Y PLAZA CÍVICA, ESCALONES Y CAMBIO	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-569-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,000,500	1,000,500	1,000,500	1,000,500	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CHAMILPA
127059	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, BARRA DIVISORIA Y CISTERNA PARA LA PRIMARIA PROF. ESTANISLAO ROJAS ZÚNIGA DE COL.	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-699-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,860,640	1,860,640	1,860,640	1,711,500	92.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ACAPANTZINGO
127070	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	TETECALITA	RURAL	08-ZU-452-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	244,128	244,128	244,128	82,509	33.8%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127072	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GARDENIAS DE EL VIGILANTE, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08-ZU-453-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	275,740	275,740	275,740	107,842	39.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL VIGILANTE
127126	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE COL. JARDÍN JUÁREZ, JUITEPEC	11-JUITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11-ZU-572-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	275,537	275,537	275,537	131,051	47.6%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JARDÍN JUÁREZ
127156	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TINACOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE COL.	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-575-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,106,600	1,106,600	1,106,600	835,289	75.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127151	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EL CENTRO DE MAESTROS NO. 6 DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-574-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	207,919	207,919	207,919	207,919	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127159	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 UC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-841-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	3,207,749	3,207,749	3,207,749	923,831	28.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.12	12.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127142	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROTECCIONES METÁLICAS E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL JARDÍN DE	12-JOJUTLA	PEDRO AMARO	URBANO	12-ZU-503-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	338,372	338,372	338,372	228,986	67.7%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127149	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU COL. CENTRO, JOJUTLA	12-JOJUTLA	JOJUTLA	URBANO	12-ZU-565-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	820,025	820,025	820,025	623,860	76.1%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127185	REHABILITACIÓN DE BARRA, SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS	14-MAZATEPEC LA	CUAUCHICHINO LA	RURAL	14-ZU-562-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	377,336	377,336	377,336	302,574	80.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.99	99.0%	
127202	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS DE CONCRETO Y PINTURA EN GENERAL PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) XOCHISELIK DE XOCHICALCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	XOCHICALCO (CIENEO LONGARES)	RURAL	15-ZU-521-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	233,556	233,556	233,556	56,053	24.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	
127199	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA PARA LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN COL. LA CAMPESINA,	15-MIACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15-ZU-490-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	87,446	87,446	87,446	26,234	30.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA CAMPESINA
127197	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE COL. CENTRO,	15-MIACATLÁN	MIACATLÁN	URBANO	15-ZU-489-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	104,964	104,964	104,964	31,489	30.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127264	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-1160-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	540,000	540,000	540,000	263,789	48.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.49	49.0%	
127259	REHABILITACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 17 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	TILZAPOTLA	URBANO	17-ZU-809-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	754,000	754,000	754,000	732,888	97.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127276	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA QUETZALCÓATL DE	18-TEMIXCO	CUENTEPEC	RURAL	18-ZU-502-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	658,235	658,235	658,235	387,194	58.8%	0	0	PLANTEL	1.00	0.97	97.0%	
127275	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, RED SANIT., CERCO PERIMETRAL, SUST. DE TECUMBRE DE LÁMINA POR MULTYPANEL EN AULAS Y DIRECCIÓN PARA EL J.N. PROF. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RÍO ESCONDIDO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-577-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	504,491	504,491	504,491	386,056	76.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO AMPLIACIÓN DE RECURSO SFP/BIS-1318-A/2011
127300	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y/O NARCISO MENDOZA DE HUITCHILA, TEPALCINGO	19-TEPALCINGO	HUITCHILA	RURAL	19-ZU-1158-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	1,110,000	1,110,000	1,110,000	656,868	59.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127316	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA PROF. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEOZTLÁN	20-TEOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-812-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	33,800	33,800	33,800	33,293	98.5%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127322	DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA Y RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA LA LUZ DEL CAMPESINO DE CUAUTLITA,	21-TETECALA	CUAUTLITA	RURAL	21-ZU-491-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	310,017	310,017	310,017	295,604	95.4%	0	0	PLANTEL	1.00	0.99	99.0%	
127326	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COL. CENTRO, TETECALA	21-TETECALA	TETECALA	URBANO	21-ZU-664-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	1,164,391	1,164,391	1,164,391	349,317	30.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127345	REHAB. DE INST. ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA DE EDIF., DESAZOLVE DE FOSA Y SUST. DE BARRA DE COLINDANCIA PARA LA PRIM. OTILIO MONTAÑO DE TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	URBANO	23-ZU-524-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	406,955	406,955	406,955	406,955	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127341	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. FELIPE NERI, TLALNEPANTLA	23-TLALNEPANTLA	FELIPE NERI (CUATEPEC)	RURAL	23-ZU-523-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	125,553	125,553	125,553	125,553	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127383	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-1157-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	490,000	490,000	490,000	442,767	90.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	

ANEKO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127385	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO MANZANAREZ DE COL. CELERINO MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	COLONIA MANZANAREZ	RURAL	25-ZU-494-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	294,358	294,358	294,358	294,358	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127408	REHABILITACIONES GENERALES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	TLAQUILTENANGO	URBANO	25-ZU-904-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	3,407,370	3,407,370	3,407,370	1,914,480	56.2%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127455	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PAVIMENTACIÓN DE MINICANCHA DE FUTBOL PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. MIGUEL HIDALGO, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	RURAL	28-ZU-497-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	643,479	643,479	643,479	283,403	44.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
127470	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISOS EXTERIORES DE CONCRETO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 DE COL. IXTLAHUACAN,	29-YAUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29-ZU-619-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	924,042	92.4%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. IXTLAHUACAN
127469	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE BARRA PARA LA PRIMARIA AMADOR SALAZAR DE COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUATEPEC	29-YAUATEPEC	COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL	RURAL	29-ZU-567-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	932,030	93.2%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127478	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA LEANDRO VALLE DE LA JOYA, YAUATEPEC	29-YAUATEPEC	LA JOYA	URBANO	29-ZU-849-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	299,826	299,826	299,826	293,829	98.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127483	IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ING. DOMINGO DIEZ DE COL. CENTRO, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-526-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	517,553	517,553	517,553	439,873	85.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127492	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISOS DE PLAZA CÍVICA PARA LA PRIMARIA HÉROES DEL SUR Y/O ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. JUAN MORALES, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	JUAN MORALES	URBANO	30-ZU-583-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	962,492	962,492	962,492	903,574	93.9%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127490	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS YECAPIXTECA DE YECAPIXTECA, YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTECA	RURAL	30-ZU-582-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	157,483	157,483	157,483	157,483	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127500	REHABILITACIÓN DE FISURAS EN MUROS PARA LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COLONIA PLAN DE AYALA	RURAL	31-ZU-500-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	233,145	233,145	233,145	233,145	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
127504	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 DE SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	SAN NICOLÁS GALEANA	URBANO	31-ZU-584-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,530,100	1,530,100	1,530,100	1,530,100	100.0%	0	0	PLANTEL	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
127443	AULAS MÓVILES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1155-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,856,000	1,856,000	1,856,000	0	0.0%	0	0	AULA	8.00	0.00	0.0%	
127441	EQUIPO DIVERSO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-1156-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	2,051,184	2,051,184	2,051,184	2,049,452	99.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127434	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE CUARTO A SEXTO GRADO PARA EL IEBEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-471-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,522	99.9%	0	0	LOTE	41.00	41.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127428	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE 1ER. A 3ER. GRADO PARA EL IEBEM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-470-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,522	99.9%	0	0	LOTE	41.00	41.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
127439	SUMINISTRO DE AULAS MÓVILES PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE TODO EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-590-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,540,160	79.1%	0	0	AULA	30.00	24.00	80.0%	
126909	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUXTLA, AMACUZAC	1-AMACUZAC	COAHUXTLA	RURAL	01-ZU-729-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	13,500	13,500	13,500	10,258	76.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.76	76.0%	
126922	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA TLAMACHTIKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUACAN	2-ATLATLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02-ZU-731-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	63,000	63,000	63,000	59,394	94.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: LAS MINAS
126929	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL ATLATLAHUACAN DE ATLATLAHUACAN.	2-ATLATLAHUACAN	ATLATLAHUACAN	URBANO	02-ZU-730-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	31,500	31,500	31,500	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
126941	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN	3-AXOCHIAPAN	TELIXTAC	URBANO	03-ZU-732-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	98,400	98,400	98,400	95,999	97.6%	0	0	PLANTEL	1.00	0.98	98.0%	
126949	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO TÓRRIS BURGOS DE AYALA, AYALA	4-AYALA	CIUDAD AYALA	URBANO	04-ZU-733-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	57,500	57,500	57,500	53,667	93.3%	0	0	PLANTEL	1.00	0.93	93.0%	
126962	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA	4-AYALA	ANENECUILCO	URBANO	04-ZU-728-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.00	0.0%	
126969	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MICAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-735-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	13,500	13,500	13,500	10,259	76.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.76	76.0%	
126978	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	MICHAPA	RURAL	05-ZU-734-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	28,000	28,000	28,000	25,236	90.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.90	90.0%	
127018	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CUAUHTEMÓC DE COL. IZTACCHUATL, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06-ZU-824-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	50,000	50,000	50,000	43,521	87.0%	0	0	PLANTEL	1.00	0.87	87.0%	
127012	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA PROF. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE CALDERÓN, CUAUTLA	6-CUAUTLA	CALDERÓN	RURAL	06-ZU-823-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	98,400	98,400	98,400	86,681	88.1%	0	0	PLANTEL	1.00	0.88	88.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programa o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127035	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	SANTA MARÍA	RURAL	07-ZU-736-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	65,000	65,000	65,000	54,770	84.3%	0	0	EQUIPO	1.00	0.84	84.0%	
127041	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-737-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	124,000	124,000	124,000	96,762	78.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.78	78.0%	LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
127083	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA JUAN N. ÁLVAREZ DE COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA	8-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08-ZU-738-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	189,000	189,000	189,000	178,183	94.3%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO
127098	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA DE TRES MARIAS, HUITZILAC	9-HUITZILAC	TRES MARIAS	URBANO	09-ZU-795-211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	45,000	45,000	45,000	42,340	94.1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	
127111	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANTETELCO	10-JANTETELCO	AMAYUCA	URBANO	10-ZU-739-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	31,500	31,500	31,500	29,697	94.3%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	
127118	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO, JANTETELCO	10-JANTETELCO	TENANGO (SANTA ANA)	RURAL	10-ZU-740-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	124,000	124,000	124,000	96,763	78.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.78	78.0%	
127122	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SILVIA PALACIOS GARCÍA DE SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	SAN FRANCISCO TEXCALPAN	RURAL	11-ZU-796-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	50,000	50,000	50,000	47,012	94.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	
127138	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-797-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	100,000	100,000	100,000	93,508	93.5%	0	0	PLANTEL	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
127173	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL C.E.I.I. KALSITLALI DE AMACUITLAPILCO, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	AMACUITLAPILCO	RURAL	13-ZU-798-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	80,000	80,000	80,000	75,463	94.3%	0	0	EQUIPO	1.00	0.94	94.0%	
127181	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC	13-JONACATEPEC	TETELILLA	URBANO	13-ZU-877-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	16,800	16,800	16,800	10,258	61.1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.61	61.0%	
127191	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA JUSTO SIERRA	RURAL	14-ZU-905-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	143,000	143,000	143,000	97,962	68.5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.68	68.0%	
127217	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CUAUHTLITZIN DE COATATELCO, MIACATLÁN	15-MIACATLÁN	COATATELCO	URBANO	15-ZU-906-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	167,800	167,800	167,800	96,477	57.5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.57	57.0%	
127249	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA	17-PUENTE DE IXTLA	AHUEHUETZINGO	RURAL	17-ZU-799-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	80,000	80,000	80,000	71,987	90.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.90	90.0%	
127273	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-741-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	189,000	189,000	189,000	178,182	94.3%	0	0	AULA	6.00	5.60	93.3%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127319	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIM. PROF. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEOZTLÁN	20-TEOZTLÁN	SANTIAGO TEPETLAPA	RURAL	20-ZU-825-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	-	45,000	45,000	45,000	44,041	97.9%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	
127359	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TICUMÁN	URBANO	24-ZU-826-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	80,000	80,000	80,000	45,805	57.3%	0	0	AULA	2.00	1.10	55.0%	
127368	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	TEMILPA VIEJO	RURAL	24-ZU-827-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	40,000	40,000	40,000	36,880	92.2%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	
127376	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN	24-TLALTIZAPÁN	SAN PABLO HIDALGO	RURAL	24-ZU-828-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	80,000	80,000	80,000	75,956	94.9%	0	0	AULA	2.00	1.90	95.0%	
127393	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO	25-TLAQUILTENANGO	SAN JOSÉ DE PALA	RURAL	25-ZU-907-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	63,600	63,600	63,600	54,315	85.4%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: DIRECCIÓN
127416	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA DE COL. CENTRO, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	TLAYACAPAN	URBANO	26-ZU-908-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	72,268	72,268	72,268	63,479	87.8%	0	0	OTROS	1.00	0.77	77.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127426	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINIA FÁBREGAS DE LOS LAURELES, TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES)	RURAL	26-ZU-742-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	28,000	28,000	28,000	25,235	90.1%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	
127462	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC	28-XOCHITEPEC	FRANCISCO VILLA	RURAL	28-ZU-829-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	80,000	80,000	80,000	75,489	94.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
127499	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPITLA	30-YECAPITLA	XOCHITLÁN	RURAL	30-ZU-879-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	251,700	251,700	251,700	144,716	57.5%	0	0	AULA	3.00	1.70	56.7%	
127482	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPITLA	30-YECAPITLA	COLONIA AQUILES SERDÁN	RURAL	30-ZU-878-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	16,800	16,800	16,800	10,258	61.1%	0	0	BODEGA	1.00	0.61	61.0%	
127506	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC	31-ZACATEPEC DE HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31-ZU-830-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	-	-	40,000	40,000	40,000	37,597	94.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD: COL. CISNEROS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127518	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER COL. CENTRO, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	ZACUALPAN DE AMILPAS	URBANO	32-ZU-832-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	65,000	65,000	65,000	57,008	87.7%	0	0	AULA	1.00	0.87	87.0%	LOCALIDAD: COL. CENTRO
127514	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN	32-ZACUALPAN DE AMILPAS	TLACOTEPEC	URBANO	32-ZU-831-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	40,000	40,000	40,000	38,192	95.5%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	METAS: DIRECCIÓN
127293	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC	33-TEMOAC	AMILCINGO	URBANO	33-ZU-834-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	189,000	189,000	189,000	176,298	93.3%	0	0	AULA	3.00	2.80	93.3%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
CONSTRUCCIÓN																								
127584	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-743-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	17,500,000	17,500,000	17,500,000	10,524,170	60.1%	0	0	OTROS	1.00	0.37	37.0%	LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO
127601	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA Y QUÍMICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS UAEM CHAMILPA, CUERNAVACA	7-CUERNAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-ZU-700-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	23,318,515	23,318,515	23,318,515	9,570,743	41.0%	0	0	OTROS	1.00	0.38	38.0%	LOCALIDAD: CHAMILPA
EQUIPAMIENTO																								
127587	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA	6-CUAUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06-ZU-789-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	-	-	500,000	500,000	500,000	499,960	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO OBRA CONCLUIDA
127593	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS EN LA JOYA, JIUTEPEC	11-JIUTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11-ZU-484-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEIM	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,434,318	71.7%	0	0	OTROS	1.00	0.72	72.0%	LOCALIDAD: LA JOYA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 10 REGISTROS																								
	FASP												157,999,958	94,799,975	94,799,975	0	0.0%	187,978	0		10,253.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
153840	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			18,989,166	11,393,500	11,393,500	0	0.0%	0	0	PERSONA	700.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																								
UNIFORMES																								
153841	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			33,270,525	19,962,315	19,962,315	0	0.0%	0	0	PIEZA	7,979.00	0.00	0.0%	
OTROS IMPLEMENTOS																								
153842	EVALUACION DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			800,000	480,000	480,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
154129	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			10,189,631	6,113,779	6,113,779	0	0.0%	0	0	PIEZA	1,482.00	0.00	0.0%	
154578	HUELLA BAUSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			16,400,000	9,840,000	9,840,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
154584	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			6,500,000	3,900,000	3,900,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
154617	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			26,370,000	15,822,000	15,822,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE MARCO COMO OTROS EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRO COMO POLIZA LA UNIDAD DE MEDIDA
154623	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			2,119,969	1,271,981	1,271,981	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: REMOLQUE
154630	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			32,655,000	19,593,000	19,593,000	0	0.0%	187,978	0	EQUIPO	85.00	0.00	0.0%	
OTROS																								
OTROS																								
154130	SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 086 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			10,705,667	6,423,400	6,423,400	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: POLIZA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario s	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 24=21/20	
													Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
17-MORELOS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
FASP												125,780,212	125,780,212	125,780,212	125,780,212	100.0%	6,285	1,676		30,664.00	29,289.00	95.5%		
PROFESIONALIZACIÓN																								
OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	2,438,298	2,438,298	2,438,298	2,438,298	100.0%	0	0	EQUIPO	52.00	50.00	96.2%		
EQUIPAMIENTO																								
OTROS IMPLEMENTOS																								
COMBATE AL NARCOMENUEDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA FOSEG	-	-	33,921,222	33,921,222	33,921,222	33,921,222	100.0%	6,285	1,676	PIEZA	953.00	953.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	15,149,026	15,149,026	15,149,026	15,149,026	100.0%	0	0	PIEZA	21,803.00	21,290.00	97.6%		
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	38,443,600	38,443,600	38,443,600	38,443,600	100.0%	0	0	PIEZA	5,958.00	5,901.00	99.0%		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	34,553,716	34,553,716	34,553,716	34,553,716	100.0%	0	0	EQUIPO	1,214.00	416.00	34.3%		
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	909,180	909,180	909,180	909,180	100.0%	0	0	EQUIPO	92.00	88.00	95.7%		
INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	365,170	365,170	365,170	365,170	100.0%	0	0	EQUIPO	592.00	591.00	99.8%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																								
	FASP												147,713,759	147,713,759	147,713,759	133,970,323	90.7%	59,393	0		35,786.00	35,711.00	99.8%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
154306	COMBATE A LA CORRUPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	12,622,080	12,622,080	12,622,080	3,688,875	29.2%	0	0	PERSONA	1,116.00	1,041.00	93.3%	
154299	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	8,454,327	8,454,327	8,454,327	4,792,541	56.7%	0	0	PERSONA	1,501.00	1,501.00	100.0%	
154314	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,008,958	1,008,958	1,008,958	934,383	92.6%	0	0	EQUIPO	52.00	52.00	100.0%	
154312	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	62,452,310	62,452,310	62,452,310	62,025,789	99.3%	0	0	LITRO	7,700.00	7,700.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS IMPLEMENTOS																								
154293	ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	63,176,084	63,176,084	63,176,084	62,528,735	99.0%	59,393	0	PIEZA	25,417.00	25,417.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
	FASP												147,713,759	147,713,759	147,713,759	146,305,039	99.0%	42,051	0		4,151.00	3,965.00	95.5%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
154282	COMBATE A LA CORRUPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		2,358,130	2,358,130	2,358,130	2,358,130	100.0%	0	0	PERSONA	992.00	886.00	89.3%	
154278	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		9,832,038	9,832,038	9,832,038	9,813,738	99.8%	0	0	PERSONA	1,214.00	1,214.00	100.0%	
154287	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		56,928,359	56,928,359	56,928,359	56,178,423	98.7%	0	0	EQUIPO	204.00	269.00	131.9%	
EQUIPAMIENTO																								
	OTROS IMPLEMENTOS																							
154273	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		78,595,232	78,595,232	78,595,232	77,954,748	99.2%	42,051	0	EXAMEN	1,741.00	1,596.00	91.7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																								
	FASP												153,634,227	153,634,227	153,634,227	113,348,281	73.8%	715,953	0		35,944.00	31,788.00	88.4%	
PROFESIONALIZACIÓN																								
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
154251	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	7,457,107	7,457,107	7,457,107	7,457,107	100.0%	0	0	PERSONA	2,141.00	2,127.00	99.3%	
EQUIPAMIENTO																								
	UNIFORMES																							
154245	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	75,214,629	75,214,629	75,214,629	59,219,109	78.7%	715,953	0	PIEZA	29,213.00	25,024.00	85.7%	
	OTROS IMPLEMENTOS																							
154257	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	7,614,823	7,614,823	7,614,823	6,690,692	87.9%	0	0	PIEZA	4,078.00	4,125.00	101.2%	
OTROS																								
	OTROS																							
154263	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG	-	-	63,347,668	63,347,668	63,347,668	39,981,373	63.1%	0	0	EQUIPO	512.00	512.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
17-MORELOS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS																									
	FAIS													52,483,686	9,399,776	9,399,776	9,399,776	100.0%	0	0		21,094.80	0.91	0.0%	
	FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
153870	RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99-00-000-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	25,425,989	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
59295	REHABILITACIÓN DEL ACCESO A ATLATLAHUCAN	2-ATLATLAHUCAN	ATLATLAHUCAN	URBANO	02-ZU-00164-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,700,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	0.00	0.0%		
59465	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ATLAHUALOYA	3-AXOCHIAPAN	ATLAHUALOYA	URBANO	03-ZU-00165-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	9,150,000	3,759,183	3,759,183	3,759,183	100.0%	0	0	METROS	30.00	0.00	0.0%		
59670	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES HUITZILAC	9-HUITZILAC	COAJOMULCO	RURAL	09-ZU-00245-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	0.00	0.0%		
101475	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC	14-MAZATEPEC	COLONIA LA MELENA	RURAL	14-ZU-0687-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	657,697	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.65	0.00	0.0%		
59737	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TLAYACAPAN	26-TLAYACAPAN	LA MIXTEPEC	RURAL	26-ZU-00244-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	0.00	0.0%		
60574	MODERNIZACIÓN CAMINO DE ACCESO A ATLAHUALOYA SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+500	28-XOCHITEPEC	ATLAHUALOYA	URBANO	28-ZU-00110-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	7,500,000	5,640,593	5,640,593	5,640,593	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.91	75.8%		
60713	CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES YECAPITLA	30-YECAPITLA	YECAPITLA	URBANO	30-ZU-00243-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.65	0.00	0.0%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
17-MORELOS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																								
	FAIS												66,019,465	56,993,219	56,993,219	34,272,965	60.1%	0	0		6,261.88	3,388.38	54.1%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
153859	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-CP-000-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	-	-	22,720,254	22,720,254	22,720,254	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
111307	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE AXEXENTLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99-ZU-01188-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,399,211	2,349,801	2,349,801	2,349,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	562.00	562.00	100.0%	REFRENDO 2011.
99953	CONSTRUCCIÓN DE CEDIF COATLAN DEL RÍO	5-COATLÁN DEL RÍO	COATLÁN DEL RÍO	URBANO	05-ZU-00995-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,500,000	751,551	751,551	751,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	178.28	53.48	30.0%	REFRENDO 2011.
100761	CEDEF CASA DE DÍA HUITZILAC	9-HUITZILAC	HUITZILAC	URBANO	09-ZU-00994-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,500,000	438,058	438,058	438,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	221.60	0.00	0.0%	REFRENDO 2011.
101113	CONSTRUCCIÓN DE CEDIF MAZATEPEC (CASA DE DÍA 1A ETAPA)	14-MAZATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14-ZU-00996-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,000,000	589,985	589,985	589,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	0.00	0.0%	REFRENDO 2011. LOCALIDAD: LA MELENA.
153861	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD APATLACO TEMIXCO	18-TEMIXCO	TEMIXCO	URBANO	18-ZU-00545-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000,000	27,290,765	27,290,765	27,290,765	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
110726	CONSTRUCCIÓN DE CEDIF YECAPIXTLA	30-YECAPIXTLA	YECAPIXTLA	URBANO	30-ZU-00997-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	4,900,000	2,852,805	2,852,805	2,852,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,708.00	2,772.40	58.9%	REFRENDO 2011.