

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR131503 00566402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,058,533	\$5,058,533	\$5,058,533	89.47	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141404 00449314	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuauia Para El Ceycte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$364,381	76.39	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	76.39	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141404 00449427	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuauia Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Ceycte No. 3	08-ZU-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$905,843	97.82	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	97.82	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR141404 00457803	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,373,236	\$48,373,236	\$48,373,236	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR141404 00457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$134,708,237	\$134,708,237	\$134,708,237	67.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR141404 00459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$97,722,501	\$97,722,501	\$97,722,501	97.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR141503 00565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,426,397	\$4,426,397	\$4,426,397	90.33	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141503 00565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Ii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,883,282	\$4,856,126	\$4,856,126	\$4,856,126	97.12	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO Y CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR151503 00579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Cruceño 4 Caminos Tlaquilttenango	31-ZU-0392-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$19,311,250	\$19,311,250	\$19,311,250	\$19,311,250	\$19,311,250	87.78	\$0	Metros Cuadrados	25,063	0.00	87.78	Financiera: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Física: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 / Registro: obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016 - obra reportada en proceso al tercer trimestre del 2016	
MOR151503 00581266	Construcción De Acceso A Oaxtepec	29-ZU-0348-2015	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,989,618	\$12,989,618	\$12,989,618	\$12,989,618	\$12,989,618	\$12,989,618	64.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.95	Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR151504 00621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$8,793,324	\$8,793,324	\$8,793,324	29.31	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15160100628258	Construcción De Empedrado Calle Camino Yetonalpa, Santo Domingo Ocotitlán	020-RAMO23-CE-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,709,805	\$3,709,813	\$3,709,813	\$3,709,813	\$3,205,821	\$3,205,821	\$3,205,821	86.41	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100639072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de Economía por \$25,624.83 DGOP/0892/2016 de fecha 29/06/2016 / Física: / Registro:
MOR15160100640040	Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos	08-ZU-0732-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$222,990,149	\$222,990,149	\$222,990,149	61.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200681518	Gastos Indirectos Del Centro Comercial Antonio Rivalpalacio López, Mercado Benito Juárez Y Mercado Margarita Maza De Juárez	12-ZU-0935-2015 (2016)	Morelos	Jajutla	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,881	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200681534	Gastos Indirectos De Al Remodelación Del Mercado De Cuautla	06-ZU-0934-2015 (2016)	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200677899	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic. Adm. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$3,861,940	\$3,861,940	\$3,861,940	28.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200677902	Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$3,097,116	\$3,097,116	\$3,097,116	29.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678003	Construcción De La Preparatoria De Cuautla, Cuautla	CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$34,500,000	\$34,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA AUTORIZACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$6,106,286	\$6,106,286	\$6,106,286	24.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.