

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13150 300566402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,058,533	\$5,058,533	\$5,058,533	89.47	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14140 400449314	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$364,381	76.39	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	76.39
MOR14140 400449427	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3	08-ZU-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2012	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$905,843	97.82	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	97.82
MOR14140 400450946	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1	04-ZR-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$358,012	\$358,012	\$358,012	\$358,012	75.05	\$0	Metros Cuadrados	426	0.00	75.05
MOR14150 300565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,426,397	\$4,426,397	\$4,426,397	90.33	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14150 300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR15150 400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$13,297,126	\$13,297,126	\$13,297,126	44.32	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	67.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160 200677899	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic. Adm. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$5,439,785	\$5,439,785	\$5,439,785	39.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.00
MOR16160 200677902	Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$6,882,103	\$6,882,103	\$6,882,103	65.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.00
MOR16160 200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ubh0017d Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$34,500,000	\$34,500,000	\$32,913,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	0.00
MOR16160 300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$15,565,654	\$15,565,654	\$15,565,654	62.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00
MOR16160 300741492	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Un Centro De Justicia Para Las Mujeres Yautepec	-	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Convenios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4- Gobernación	Dirección General de Proyectos	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,606,557	\$1,606,557	\$1,606,557	\$1,606,557	89.25	\$0	Estudio de preinversión	50,000	0.00	100.00
MOR16160 400812545	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 100. Tlaquiltenango.	25-ZU-0702-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,354	0.00	0.00
MOR16160 400812564	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 43. Xochitepec	28-ZU-0701-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,466	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160 400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12. Juitepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	1,633	0.00	0.00
MOR16160 400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Asbaje. Mazatepec.	14-ZR-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$511,527	\$511,527	\$511,527	29.92	\$0	Equipamiento	818	0.00	29.92
MOR16160 400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194. Miacatlán.	15-ZU-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$854,788	\$854,788	\$854,788	29.38	\$0	Equipamiento	713	0.00	29.38
MOR16160 400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Puente De Ixtla.	17-ZU-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$2,468,588	\$2,468,588	\$2,468,588	29.64	\$0	Equipamiento	1,334	0.00	29.64
MOR16160 400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Axochiapan.	03-ZU-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	684	0.00	0.00
MOR16160 400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocutuco.	16-ZR-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$765,146	\$765,146	\$765,146	29.95	\$0	Maquinaria y equipo	597	0.00	30.00
MOR16160 400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-ZU-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	716	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160 400812695	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huitzilac.	09-ZR-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2016	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$1,820,821	\$1,820,821	\$1,820,821	28.93	\$0	Equipamiento	694	0.00	30.00
MOR16160 400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcae) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	CF CLAVE PEND. DGOE	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas · Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$49,391,785	\$49,391,785	\$47,617,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160 400824292	Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	CONV FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,550	0.00	0.00
MOR16160 400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cbtis No. 76 De Cuautla	17DCT0003E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00
MOR16160 400826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Xalostoc, Ayala	CLAVE PEND. CF 2016 DGOE	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas · Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,864,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00