

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1213010057803	Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla	12-ZU-0827-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$112,648	\$112,648	\$112,648	\$109,809	\$109,809	\$109,809	\$109,809	97.48	\$0	Metros Cuadrados	504	100.00	100.00
MOR13150300566402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$4,420,213	\$4,420,213	\$4,420,213	78.18	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00
MOR14140400450276	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,447,499	\$1,447,499	\$1,447,499	\$1,447,499	97.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.63
MOR14140400450391	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Puente De Ixtla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,069	\$1,491,069	\$1,491,069	\$1,491,069	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.56
MOR14150300565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$490,000	\$4,827,489	\$3,873,174	\$3,873,174	\$3,873,174	79.04	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Ii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,883,282	\$4,092,114	\$4,092,114	\$4,092,114	81.84	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$8,793,324	\$8,793,324	\$8,793,324	29.31	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	21.00
MOR16160200677899	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic. Admivas. Y Cubiculos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$3,861,940	\$3,861,940	\$3,861,940	28.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200677902	Ampliación De Laboratorios, Cubiculos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$3,097,116	\$3,097,116	\$3,097,116	29.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00