

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13150300566402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14150300565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	98.52	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Ii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR15150400609980	Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac	07-ZU-0502-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,200,000	\$49,200,000	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	98.25	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	99.00
MOR15150400610028	Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac	07-ZU-0606-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$16,907,725	\$16,907,725	\$16,907,725	56.36	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	99.00
MOR16160200677899	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic.Admivas. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,516,225	\$12,516,225	\$12,516,225	\$12,516,225	91.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00
MOR16160200677902	Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Cab) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$9,457,553	\$9,457,553	\$9,457,553	90.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00
MOR16160200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ubh0017d Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	06-ZU-0788-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$26,396,911	\$5,657,168	\$5,657,168	\$5,657,168	20.57	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	25.00
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$15,565,654	\$15,565,654	\$15,565,654	62.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR16160400812545	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 100. Tlaquiltenango.	25-ZU-0702-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$864,993	\$864,993	\$864,993	38.45	\$0	Equipamiento	1,354	0.00	38.45
MOR16160400812564	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 43. Xochitepec	28-ZU-0701-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$1,822,550	\$1,822,550	\$1,822,550	53.05	\$0	Equipamiento	1,466	0.00	47.00
MOR16160400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12. Jutepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,023,128	\$1,023,128	\$1,023,128	72.87	\$0	Maquinaria y equipo	1,633	0.00	73.00
MOR16160400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Asbaje. Mazatepec.	14-ZR-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,705,089	\$1,705,089	\$1,705,089	99.75	\$0	Equipamiento	818	0.00	100.00
MOR16160400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194. Miscatlán.	15-ZU-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$1,329,611	\$1,329,611	\$1,329,611	45.70	\$0	Equipamiento	713	0.00	53.00
MOR16160400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Puente De Ixtla.	17-ZU-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$7,715,262	\$7,715,262	\$7,715,262	92.64	\$0	Equipamiento	1,334	0.00	94.00
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Axochiapan.	03-ZU-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$1,800,059	\$1,800,059	\$1,800,059	49.35	\$0	Equipamiento	684	0.00	47.00
MOR16160400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocuilco.	16-ZR-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,075,910	\$2,075,910	\$2,075,910	81.25	\$0	Maquinaria y equipo	597	0.00	81.00
MOR16160400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-ZU-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIAM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$1,685,334	\$1,685,334	\$1,685,334	44.90	\$0	Maquinaria y equipo	716	0.00	47.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154, Huitzilac.	09-ZR-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$2,368,523	\$2,368,523	\$2,368,523	37.64	\$0	Equipamiento	694	0.00	39.00	
MOR16160400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcaei) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$49,391,785	\$49,391,785	\$47,617,314	\$15,803,889	\$15,803,889	\$15,803,889	32.00	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	32.00	
MOR16160400824292	Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	CONV FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$376,472	\$376,472	\$376,472	4.44	\$0	Equipamiento	1,550	0.00	7.78	
MOR16160400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cbtis No. 76 De Cuautla	17DCT0003E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$742,419	\$742,419	\$742,419	15.94	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	30.00	
MOR16160400826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Xalostoc, Ayala	04-ZR-0743-2016	Morelos	Ayala	Xalostoc	Rural	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,864,470	\$3,383,375	\$3,383,375	\$3,383,375	67.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	
MOR17170100853204	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Atlaltlahucan	FNE-160927-C1-4MOR-00318919	Morelos	Atlaltlahucan	Atlaltlahucan	Urbano	Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	AYUNTAMIENTO DE ATLTLAHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,686,716	\$3,687,950	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	20.00
MOR17170200888144	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	