

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MOR1315030056402	Construcción De Ira Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14140400450276	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	Terminado	2013	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400450391	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Puente De Ixtla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	Terminado	2016	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14150300565174	Terminación De La Construcción La Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	98.52	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$16,907,725	\$16,907,725	\$16,907,725	56.36	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	99.00
MOR16160200677899	Construcción De Sala De Computo, Auditorio, Ofic. Administrativas Y Cubiculos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$12,516,225	\$12,516,225	\$12,516,225	91.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00
MOR16160200677902	Ampliación De Laboratorios, Cubiculos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$9,457,553	\$9,457,553	\$9,457,553	90.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00
MOR16160200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla I7Pub0017s Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	06-ZU-0788-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$26,396,911	\$5,657,168	\$5,657,168	\$5,657,168	20.57	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	25.00
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$15,565,654	\$15,565,654	\$15,565,654	62.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR16160400812545	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 100. Tlaquiltenango.	25-ZU-0702-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,354	0.00	0.00
MOR16160400812564	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43. Xochitepec	28-ZU-0701-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$1,606,993	\$1,606,993	\$1,606,993	46.78	\$0	Equipamiento	1,466	0.00	47.00
MOR16160400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 12. Juitepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$420,901	\$420,901	\$420,901	29.98	\$0	Maquinaria Y equipo	1,633	0.00	0.00
MOR16160400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Asbaje. Mazatepec.	14-ZR-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$511,527	\$511,527	\$511,527	29.92	\$0	Equipamiento	818	0.00	30.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MOR16160400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194. Macatlán.	15-ZU-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$854,788	\$854,788	\$854,788	29.38	\$0	Equipamiento	713	0.00	100.00	
MOR16160400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Fuente De Ixtla.	17-ZU-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$2,468,588	\$2,468,588	\$2,468,588	29.64	\$0	Equipamiento	1,334	0.00	30.00	
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Axochiapan.	03-ZU-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$919,026	\$919,026	\$919,026	25.20	\$0	Equipamiento	684	0.00	25.20	
MOR16160400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocuituco.	16-ZR-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$765,146	\$765,146	\$765,146	29.95	\$0	Maquinaria y equipo	597	0.00	30.00	
MOR16160400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-ZU-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$1,084,612	\$1,084,612	\$1,084,612	28.89	\$0	Maquinaria y equipo	716	0.00	30.00	
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huixtla.	09-ZR-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$6,293,215	\$6,293,216	\$6,293,216	\$6,293,216	\$1,820,821	\$1,820,821	\$1,820,821	28.93	\$0	Equipamiento	694	0.00	100.00	
MOR16160400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcaei) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$49,391,785	\$49,391,785	\$47,617,314	\$15,803,889	\$15,803,889	\$15,803,889	32.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00
MOR16160400824292	Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	CONV FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,550	0.00	0.00	
MOR16160400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cbtis No. 76 De Cuautla	17DCT0003E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00	
MOR16160400826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Xalostoc, Ayala	04-ZR-0743-2016	Morelos	Ayala	Jalostoc	Rural	Convenios	K009	Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,864,470	\$3,383,375	\$3,383,375	\$3,383,375	67.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00