



**Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa**

**Fecha**

21/SEPT/12

**Acuerdos**

- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012 con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 182 acciones de las cuales 67 obras están en proceso 109 por iniciar y 6 terminadas. Representando un avance físico del 40.00 %.



**Temas Pendientes en Curso**


- ✓ Se Publico en COMPRANET y en el Diario la Unión de Morelos, la Convocatoria a los interesados a participar en la licitación Pública Nacional para llevar a cabo la rehabilitación General a las Unidades Académicas 1,2,3, más obra exterior para el CENIDET, ubicado en Palmira, Cuernavaca.
- ✓ Se dio a conocer el Fallo para llevar a cabo la construcción del Edificio "A" más obra exterior para la Primaria "Netzahualcóyotl" e "Himno Nacional" de Totolapan.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo del Taller de Electrónica y Aulas Didácticas para el CECYT 01, ubicado en Tenextepango, Ayala. Con una inversión de \$ 978,703.60 recurso OPF2011 -Línea de Crédito.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Dirección General de Tecnológicos Agropecuarios
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Recorrido para Supervisar Avance Físico de obras por el Municipio de Puente de Ixtla y Jojutla.

**ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SALCEDO**  
Director General del INEIEM.





Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

14/SEPT/12

**Acuerdos**

- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012** con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 182 acciones de las cuales 67 obras están en proceso 109 por iniciar y 6 terminadas. Representando un avance físico del 40.00 %.


**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se llevó a cabo la presentación de propuestas técnica y económica para llevar a cabo la construcción del Edificio "A" más obra exterior para la Primaria "Netzahualcóyotl" e "Himno Nacional" de Totolapan.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Se dio a conocer el fallo para la adquisición de Mobiliario y Equipo para Planteles Educativos de nivel Medio Superior (COBAEM, CECYT, CONALEP, DGTA, ICATMOR).
- ✓ Colocación de la 1ª. Piedra de la Universidad Tecnológica del Sur, en Puente de Ixtla.
- ✓ Recorrido para conocer que planteles educativos se vieron afectados por las fuertes precipitaciones pluviales en el Estado, uno de los planteles que se vio afectado es el COBAEM No.8 en Jojutla.

**ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SALCEDO**  
Director General del INEIEM.





**Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa**

**Fecha**

17/AGO/12

**Acuerdos**

- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012** con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 180 acciones de las cuales 60 obras están en proceso 118 por iniciar y 2 terminadas. Representando un avance físico del 34.00 %.

**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se entregó equipo para Laboratorio de Robótica para Planteles Educativos de Nivel Básico con una inversión de \$ 4'848,800.00 Recurso del FAM 2012.
- ✓ Se publico en el Diario Oficial la Licitación Pública Nacional para llevar a cabo los trabajos de Construcción de Obra Exterior para el Instituto Tecnológico de Cuautla.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Alimentos y Bebidas del ICATMOR de Alta Vista, Cuernavaca, con una inversión de \$ 256,360.00 del Programa OPF y Línea de Crédito 2011.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Sesión del Subcomité de Adquisiciones, para aprobación del proyecto de bases para la adquisición de aulas móviles.
- ✓ Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Temoac.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado.
- ✓ Asistencia a la Sesión Ordinaria del Consejo de Información clasificada.



GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA TÉCNICA DE

COORDINACIÓN JURÍDICA

17 AGO 2012

SECRETARÍA TÉCNICA DE

C. GOBERNADOR


NOMBRE:

HORA:



**LIC. RAFAEL PLIEGO QUINTANAR**

**Titular de Unidad de Coordinación Jurídica del INEIEM.**



Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

10/AGO/12

ACUSE

**Acuerdos**

- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012 con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 180 acciones de las cuales 57 obras están en proceso 123 por iniciar. Representando un avance físico del 22.00 %.

**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se llevó a cabo el fallo para llevar a cabo la construcción de la Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4q. Etapa) para la UAEM.
- ✓ Se llevó a cabo la apertura de propuestas técnica y económica y fallo para llevar a cabo los trabajos de terminación de la construcción del edificio "B" de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Alimentos y Bebidas del ICATMOR de Anenecuilco, Ayala con una inversión de \$ 256,360.00 del Programa OPF y Línea de Crédito 2011FAM 2012.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Asistencia a la Sexta Reunión del Comité de Vinculación Sectorial, Convocada por el OSFAE.
- ✓ Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Tlaquiltenango.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado.



*ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO*

**ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO**  
Director General del INEIEM





Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

03/AGO/12

**Acuerdos**

- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 7 obras están en proceso 107 terminadas. Representando un avance físico del 98.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2012 con una inversión autorizada de \$ 98'226,935 para ejecutar 180 acciones de las cuales 39 obras están en proceso 141 por iniciar. Representando un avance físico del 20.00 %.


**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se llevó a cabo la apertura de las propuestas económica para la construcción de la Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4q. Etapa) para la UAEM.
- ✓ Se entregó Equipo para Laboratorios de Robótica para Planteles Educativos de Nivel Básico. Con una Inversión de \$ 4'846,800823.55 de programa FAM 2012.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con una inversión de \$ 840,118.90 recurso del programa FAM 2008.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Reunión con personal nombrado Gabinete de Enlace para el proceso de Entrega-Recepción, a fin de dar puntual seguimiento.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM. Conocer proceso de Licitación de las obras autorizadas a esa Institución.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas del Instituto Tecnológico de Zacatapec. Avances de Obra.

ARQ. LUIS GERARDO MERCADO SLACEDO  
Director General del INEIEM



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
03 AGO 2012  
12:16

ACUSE

	<b>Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa</b>	<b>Fecha</b>
		26/JULIO/12

### Acuerdos

- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 11 obras están en proceso 103 terminadas. Representando un avance físico del 97.00 %.

### Temas Pendientes en Curso

- ✓ Se llevó a cabo la apertura de propuesta económica de la licitación de carácter nacional de la obra: Construcción de Unidad de Docencia mas obra exterior, para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.
- ✓ Se entregó Equipo para el Taller de Telecomunicaciones y Equipo de Computo para el CONALEP de Tejalpa, Jiutepec. Con una Inversión de \$ 598,823.55 de programa OPF 2011 Línea de Crédito.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el CBTA 71 de Cocoyoc, Yautepec, con una inversión de \$ 3'499,533.24 recurso del programa FAM 2008.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Asistencia al Foro de Capacitación de Instrumentos Financieros del FONDEN.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
- ✓ Recorrido y Supervisión de Obras del Municipio de Yautepec y Cuautla.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM.



**LIC. RAFAEL PLIEGO QUINTANAR**  
Titular de Unidad de Coordinación Jurídica del INEIAM





## Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

20/JULIO/12

### Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.

### Temas Pendientes en Curso



- ✓ Se llevó a cabo la Apertura de propuestas técnica y económica de la licitación de carácter nacional de las obras: Construcción de Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (4a. Etapa), para la UAEM, así como la conclusión de trabajos en el Edificio de Docencia, planta baja y planta alta más obra exterior para el Instituto Tecnológico de Zacatepec.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo del Sistema Contable de Registro para el CBTIS 194 de Ciudad Ayala, con una inversión de \$ 1'215,511.40 de los programas FAFEF 2010 y OPF 2010.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Refrigeración y Aire Acondicionado del CONALEP Chipitlan, Cuernavaca, con una inversión de \$ 347,994.20 recurso del Programa FAFEF-2009 Provisión.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Reunión de trabajo con el Subsecretario de Educación.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaria Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades Educativas de la UAEM.



Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo  
Director General del INFIFM





## Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

13/JULIO/12

### Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso y 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.

### Temas Pendientes en Curso

- ✓ Junta de Aclaraciones a los interesados en participar en la licitación de carácter nacional de las obras: Construcción de Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (\$a. Etapa), para la UAEM, así como la conclusión de trabajos en el Edificio de Docencia, planta baja y planta alta más obra exterior para el Instituto Tecnológico de Zacatepec
- ✓ Se llevó a cabo Fallo de la Licitación Pública Nacional 002, para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Rio, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan, Cautla, Ayala, Jonacatepec. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se entregaron Aulas Móviles y Equipamiento para el CBTA 71 de Cocoyoc, Yautepec, con una inversión de \$ 3'499,533 recurso del Programa OPF-2011 Línea de Crédito.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Reunión de Trabajo con el Director del Instituto Tecnológico de Zacatepec, inversión autorizada 2012.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaría Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.

  
Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo  
Director General del INEIEM



## Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

06/JUNIO/12

### Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.


### Temas Pendientes en Curso

- ✓ Se publicó en COMPRANET así como en el Diario Oficial la Convocatoria op-4 en donde se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter nacional de las obras: Construcción de Torre de Laboratorios, Física, Biología y Química (5a. Etapa), para la UAEM, así como la conclusión de trabajos en el Edificio de Docencia, planta baja y planta alta más obra exterior para el Instituto
- ✓ Se llevó a cabo la Apertura Económica de las Propuestas de la Licitación Pública Nacional 002, para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Río, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan, Cautla, Ayala, Jonacatepec. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se entregó Mobiliario y Equipo para el Taller de Alimentos y Bebidas para el plantel de ICATMOR de Puente de Ixtla, con una inversión de \$ del Programa OPF-2011 Línea de Crédito.
- ✓ Se entregó 30 equipos de cómputo para computaula del Colegio de Bachilleres Plantel Jojutla, con una inversión de \$ 293,821.00 recurso del programa OPF 2011 Línea de Crédito.
- ✓ Se entregó Equipo para Aula de Informática Laboratorio y Aulas Diversas del Colegio de Bachilleres Plantel Tlaltizapan, con una inversión de \$ 520,406.86 Recurso Estatal y \$255,612.00 Federal del programa OPF Línea de Crédito.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Reunión de Trabajo con el Rector de la UAEM.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaría Educación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.

  
**Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo**  
**Director General del INEIEM**





## Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

29/JUNIO/12

### Acuerdos


- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso y 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.


### Temas Pendientes en Curso

- ✓ Se llevó a cabo la Apertura Técnica de Propuestas de la Licitación Pública Nacional 002, para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Rio, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan, Cuautla, Ayala, Jonacatepec. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se entregó Equipo para Aula de Informática del CBTIS 166 de Tejalpa, Jiutepec Con una inversión de \$ 365,158.78 recurso del programa OPF Línea de Crédito.
- ✓ Se entregó Equipo para Aula de Informática del CTIS 43 de Real del Puente en Xochitepec, con una inversión de \$ 109,541.04 Recurso Estatal y \$ 255,612.00 Federal del programa OPF Línea de Crédito.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Tercera Sesión de la Junta de Gobierno del INEIEM.
- ✓ Asistencia a Junta de Gobierno del IEBEM.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaria Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.
- ✓ Reunión de Trabajo con Rector del Centro Morelense de las Artes, conocer inversión autorizada para este ejercicio 2012.

  
Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo  
Director General del INEIEM





## Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Fecha

22/JUNIO/12

### Acuerdos


- Con respecto al Programa Combate a la Pobreza con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010 con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011 con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 24 obras están en proceso 90 terminadas. Representando un avance físico del 91.00 %.

### Temas Pendientes en Curso


- ✓ Se llevó a cabo la Visita a Obra y Junta de Aclaración de la Licitación Pública Nacional 002, para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Amacuzac, Coatlán del Rio, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan, Cuautla, Ayala, Jonacatepec. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se llevó a cabo fallos de la Licitación de Obra Pública Nacional 001 para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se publicó la Licitación de Obra Pública Nacional para llevar a cabo los trabajos de Construcción de la Unidad de Docencia para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

### Otros Temas Relevantes

- ✓ Asistencia a Reunión llevada a cabo con el propósito de alcanzar acuerdos que permitan concluir el proceso de atención a las contingencias generadas por la inundación fluvial del día 20 de agosto de 2010, convocada por el OSFAE
- ✓ Reunión de trabajo con autoridades de la UAEM, proyectos de inversión 2012.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaria Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos.



**Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo**  
**Director General del INEIEM**



ACU S E



**Reunión Ejecutiva Semanal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa**

**Fecha**

08/JUNIO/12

**Acuerdos**

- Con respecto al **Programa Combate a la Pobreza** con una inversión total de \$ 24'007,742.19 se han autorizado 86 obras de los cuales 04 obras están en proceso y 82 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2010** con una autorización de \$ 77'658,375.00 para ejecutar en 46 acciones de las cuales 04 obras están en proceso y 42 terminadas. Representando un avance físico del 99.00 %.
- Del **Programa Fondo Aportaciones Múltiples Nivel Básico (FAM) 2011** con una inversión autorizada de \$ 97'205,979.00 de los cuales \$ 7'000,000 son para la adquisición de aulas móviles y \$ 90'205,979.00 para ejecutar 114 acciones de las cuales 30 obras están en proceso 83 terminadas. Representando un avance físico del 89.00 %.

**Temas Pendientes en Curso**

- ✓ Se llevó a cabo Apertura Técnica de la Licitación de Obra Pública Nacional para llevar a cabo trabajos en los planteles educativos de nivel básico de los Municipios de Atlatlahucan, Amacuzac, Mazatepec, Tetecala, Coatlan del Rios, Xochitepec, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango, Tlalnepantla, Tlayacapan, Tepoztlan, Cuernavaca, Temixco. Con recursos del FAM 2012.
- ✓ Se entregó equipo para el sistema de evaluación remota y taller de ciencias para el CBTA 129 de Axochiapan. con inversión de \$ 177,400.00 del programa OPF 2011.
- ✓ Se entregó equipo para el sistema de evaluación remota y taller de ciencias del CBTA 71 de Tlalnepantla, con inversión de \$ 177,400.00 del programa OPF 2011.

**Otros Temas Relevantes**

- ✓ Asistencia al Cecyt de Tenextepango en Ayala.
- ✓ Reunión de trabajo con autoridades de la UAEM, proyectos de inversión 2012.
- ✓ Reunión de trabajo con personal de la Coordinación de Asesores del Gobernador.
- ✓ Reunión de trabajo con Autoridades de la Secretaria Educación, Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y Coordinación de Asesores. Seguimiento de Acuerdos,
- ✓ Conocer predio donde se pretende construir un Jardín de Niños de Nueva Creación en la Cpl. Lomas de Ahuatlan en Cuernavaca.

*Luis Gerardo Mercado Salcedo*

**Arq. Luis Gerardo Mercado Salcedo  
Director General del INFIFM**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 08 JUN 2012  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 11:35