

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131503 00566402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR141503 00565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	98.52	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR141503 00565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR151504 00621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$14,506,625	\$14,506,625	\$14,506,625	48.36	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	87.00
MOR161602 00677899	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic. Adm. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$9,133,500	\$9,133,500	\$9,133,500	67.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00
MOR161602 00677902	Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$9,457,553	\$9,457,553	\$9,457,553	90.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ubh0017d Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	CLAVE PENDIENT E DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$34,500,000	\$34,500,000	\$32,913,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	8.00
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$15,565,654	\$15,565,654	\$15,565,654	62.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR16160400812564	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 43, Xochitepec	28-ZU-0701-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$1,028,863	\$1,028,863	\$1,028,863	29.95	\$0	Equipamiento	1,466	0.00	29.95
MOR16160400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12, Jutepepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$590,884	\$590,884	\$590,884	42.08	\$0	Maquinaria y equipo	1,633	0.00	42.08
MOR16160400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Asbaje, Mazatepec.	14-ZR-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,047,627	\$1,047,627	\$1,047,627	61.28	\$0	Equipamiento	818	0.00	61.28
MOR16160400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194, Miacatlán.	15-ZU-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$854,788	\$854,788	\$854,788	29.38	\$0	Equipamiento	713	0.00	29.38

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Puente De Ixtla.	17-ZU-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$2,468,588	\$2,468,588	\$2,468,588	29.64	\$0	Equipamiento	1,334	0.00	29.64
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Axochiapan.	03-ZU-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,245,960	34.16	\$0	Equipamiento	684	0.00	34.16
MOR16160400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocutuco.	16-ZR-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$1,687,109	\$1,687,109	\$1,687,109	66.03	\$0	Maquinaria y equipo	597	0.00	66.03
MOR16160400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-ZU-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$1,084,612	\$1,084,612	\$1,084,612	28.89	\$0	Maquinaria y equipo	716	0.00	28.89
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huitzilac.	09-ZR-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$1,820,821	\$1,820,821	\$1,820,821	28.93	\$0	Equipamiento	694	0.00	28.93
MOR16160400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcae) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$49,391,785	\$49,391,785	\$47,617,314	\$14,285,194	\$14,285,194	\$14,285,194	28.92	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	8.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161604 00824292	Construccion Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingenieria Civil En El Instituto Tecnologico De Zacatepec	CONV FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,550	0.00	0.00
MOR161604 00824371	Construccion De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Multiples Para El Cbtis No. 76 De Cuautla	17DCT0003 E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	0.00
MOR161604 00826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Xalostoc, Ayala	04-ZR-0743- 2016	Morelos	Ayala	Jalostoc	Rural	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,864,470	\$1,459,341	\$1,459,341	\$1,459,341	29.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00