

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1315 03005664 02	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1415 03005651 74	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	98.52	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1415 03005651 92	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1515 04006100 28	Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnhuac	07-ZU-0606-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1515 04006219 05	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$25,909,169	\$25,909,169	\$25,909,169	86.36	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	99.00
MOR1616 02006778 99	Construcción De Sala De Cómputo, Auditorio, Ofic. Admitvas. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,873,135	\$12,873,135	\$12,873,135	\$12,873,135	94.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1616 02006779 02	Ampliación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$10,323,721	\$10,323,721	\$10,323,721	98.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00
MOR1616 02006780 03	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ubh0017d Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	06-ZU-0788-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$26,393,911	\$16,503,558	\$16,503,558	\$16,503,558	60.01	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	86.00
MOR1616 03007387 38	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$20,609,209	\$20,609,209	\$20,609,209	82.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR1616 04008171 44	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcae) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$47,658,363	\$47,658,363	\$47,617,314	\$47,617,314	\$47,617,314	\$47,617,314	99.91	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	70.00
MOR1616 04008261 28	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (pro) De Xalostoc, Ayala	04-ZR-0743-2016	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,868,664	\$4,868,664	\$4,864,470	\$4,773,081	\$4,773,081	\$4,773,081	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00
MOR1717 02008881 44	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00