



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
ACH	ACHICHIPICO	\$ 621,688.05	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ACH3/027/2012	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	1	AULA	\$ 366,019.83	TERMINADA	100%	100%	MIXTA	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ACH	ACHICHIPICO		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ACHI/005/2012	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	451.95	m2	\$ 195,668.22	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ACH	ACHICHIPICO		AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	30-OP/ACH2/014/2012	MEJORAS DIVERSAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	1	equipo	\$ 60,000.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ALM	A. LOPEZ MATEOS	\$ 269,451.75	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	INFRAESTRUCTURA AGRINDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ALM4/090/2012	CENTRO DE ACOPIO RURAL	60.35	M2	\$ 189,789.45	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ALM	A. LOPEZ MATEOS		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	RED DE ELECTRICIDAD	OBRA COMPLEMENTARIA	30-OP/ALM1/044/2012	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MINA	1	transformador	\$ 57,712.20	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ALM	A. LOPEZ MATEOS		AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	30-OP/ALM3/077/2012	MEJORAS DIVERSAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	1	SIST	\$ 21,950.10	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AQS	AQUILES SERDAN	\$ 328,749.45	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/AQS1/028/2012	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	28.56	m2	\$ 219,497.57	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AQS	AQUILES SERDAN		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	MEJORAMIENTO	30-OP/AQS3/086/2012	REHABILITACION DE CALLE FELIPE NERI	995.52	m2	\$ 103,826.85	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AQS	AQUILES SERDAN		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	30-OP/AQS4/111/2012	DRENAJE EN CALLE FELIPE NERI	27	ML	\$ 5,425.03	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CY	CABECERA	\$ 893,769.08	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	CONSTRUCCIÓN	30-OP/YCPI/001/2012	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL Y ACCESORIOS DEL CAMPO "VALLE XALPA", EJIDO DE YECAPIXTLA	2720	ml	\$ 442,890.32	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CY	CABECERA		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/YCP3/015/2012	MURO DE CONTENSION EN CAMINO A ACHICHIPICO	51.45	m2	\$ 158,052.53	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
CY	CABECERA		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	30-OP/YCP4/041/2012	INTRODUCCION DE DRENAJE STD. THOMAS	307.6	ML	\$ 244,757.92	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CY	CABECERA		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO	30-OP/YCP7/085/2012	REHABILITACION DE CAMINO EL PLAN	1.5	KM	\$ 19,024.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CY	CABECERA		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	30-OP/YCP9/109/2012	DRENAJE EN PRIVADA DONALGO	47	ML	\$ 29,044.31	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CPL	CAPULINES	\$ 277,141.75	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	CONSTRUCCION	30-OP/CPL3/070/2012	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA POPOCATÉPETL	54	ML	\$ 53,527.59	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CPL	CAPULINES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	MANTENIMIENTO	30-OP/CPL1/029/2012	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. EL CAMPESINO	700	M2	\$ 174,419.26	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CPL	CAPULINES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	MEJORAMIENTO	30-OP/CPL2/067/2012	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y VADO PLUVIAL EN AV. EL CAMPESINO	48	M2	\$ 32,026.90	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
CPL	CAPULINES		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO	30-OP/CPL4/095/2012	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS LOMAS	0.5	km	\$ 17,168.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
FIM	FCC. I. MADERO	\$ 285,501.37	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/FIM2/076/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. PLAN DE SAN LUIS	4	LUMINARIAS	\$ 40,599.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
FIM	FCC. I. MADERO		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MANTENIMIENTO	30-OP/FIM1/071/2012	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	287.64	M2	\$ 13,533.08	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
FIM	FCC. I. MADERO		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/FIM4/099/2012	BARDA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE	1	M2	\$ 27,867.04	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
FIM	FCC. I. MADERO		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/FIM3/098/2012	PAVIMENTACION C. ANDADOR "G" MANZANA 9	359	M2	\$ 196,902.32	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
FIM	FCD. I. MADERO		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	MANTENIMIENTO	30-OP/FIM5/114/2012	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FCD. I MADERO.	454	ML	\$ 6,599.93	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
HXC	HUEXCA	\$ 327,975.92	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	MANTENIMIENTO	30-OP/HXC1/012/2012	MEJORAS DIVERSAS EN TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL	280	M2	\$ 32,797.84	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
HXC	HUEXCA		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	CENTROS DE SALUD	MANTENIMIENTO	30-OP/HXC7/100/2012	MEJORAS DIVERSAS EN CENTRO DE SALUD	1	CS	\$ 16,398.92	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
HXC	HUEXCA		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/HXC3/051/2012	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC. DE HUEXCA			\$ 16,389.46	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
HXC	HUEXCA		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/HXC6/087/2012	MURO DE CONTENSION EN CALLE TETELA	135	M2	\$ 204,413.72	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
HXC	HUEXCA		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN	30-OP/HXC5/080/2012	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	109.83	M2	\$ 57,975.98	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES	\$ 1,711,784.04	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/JMR9/069/2012	CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA	81.18	M2	\$ 115,779.66	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/JMR5/046/2012	PAVIMENTACION VALENTIN GOMEZ FARIAS	896	M2	\$ 132,499.83	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/JMR7/056/2012	PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE GUTIERREZ	1228	M2	\$ 180,199.77	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/JMR11/091/2012	PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	975	M2	\$ 159,225.86	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/JMR10/078/2012	PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA	1520	M2	\$ 222,316.64	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
JMR	JUAN MORALES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACION	30-OP/JMR2/024/2012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HERDES	4	postes	\$ 210,759.22	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACION	30-OP/JMR3/025/2012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO	6	postes	\$ 266,963.42	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACION	30-OP/JMR4/026/2012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO SAMBRANO	3	postes	\$ 165,449.50	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/JMR8/068/2012	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN A BASE DE COLUMNAS	4	PZAS	\$ 26,498.31	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/JMR12/097/2012	PAVIMENTACION CALLE LIBRAMIENTO	372.8	M2	\$ 65,910.29	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/JMR6/053/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. HEROES DEL SUR	264	M2	\$ 68,222.34	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
JMR	JUAN MORALES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/JMR13/105/2012	PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ	371	M2	\$ 97,959.20	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
LAM	Los Amates	\$ 26,662.37	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ALUMBRADO PUBLICO	OBRA COMPLEMENTARIA	30-OP/LAM2/043/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LAM	20	PZAS	\$ 26,662.37	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
LMS	LOS LIMONES	\$ 364,233.50	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/LMS1/072/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	200	M2	\$ 63,541.53	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
LMS	LOS LIMONES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/LMS2/081/2012	ANDADOR EN CALLE NARCISO MENDOZA	144	M2	\$ 45,287.63	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
LMS	LOS LIMONES		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/LMS3/096/2012	PAVIMENTACION EN CALLE NIÑO PERDIDO 3RA ETAPA	1540	M2	\$ 255,404.34	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
RYS	LOS REYES	\$ 315,297.90	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/RYS4/084/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	27.45	M2	\$ 52,858.48	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
RYS	LOS REYES		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/RYS1/018/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	403.91	M2	\$ 31,529.79	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
RYS	LOS REYES		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/RYS2/048/2012	PAVIMENTACION EN CALLE CIPRES	550	M2	\$ 133,430.31	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
RYS	LOS REYES		AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA	EQUIPAMIENTO	30-OP/RYS5/092/2012	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA	1	MOTOR	\$ 69,000.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
RYS	LOS REYES		AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN	30-OP/RYS3/052/2012	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAUDILLOS DEL SUR Y CALLE DURANGO	253	ML	\$ 16,887.99	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
RYS	LOS REYES		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN	30-OP/RYS6/104/2012	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE NOCHE BUENA	2	POZOS	\$ 11,591.33	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
MXQ	MEXQUEMECA	\$ 327,228.80	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/MXQ3/061/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. RAMON DEL VALLE INCLAN	67.72	M2	\$ 106,787.92	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
MXQ	MEXQUEMECA		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/MXQ1/013/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	231.77	M2	\$ 220,440.88	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
MXT	Mixtlalcingo	\$ 11,085.35	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/MXT2/101/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. DE NUEVA CREACION LOC. MIXTLALCINGO	4	ROLLOS	\$ 11,085.35	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PFL	Paraiso de las Flores	\$ 32,715.88	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA COMPLEMENTARIA	30-OP/PFL1/042/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PFL	29	PZAS	\$ 18,331.88	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PFL	Paraiso de las Flores		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	MANTENIMIENTO	30-OP/PFL2/065/2012	REHABILITACION DE CALLE CTO DE LAS FLORES	500	ML	\$ 14,384.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
PES	PARAISO ESCONDIDO	\$ 302,614.47	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/PES1/030/2012	REHABILITACION DE VADO EN AV. GOB. FELIPE RIVERA CRESPO	100	M2	\$ 275,952.10	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PES	PARAISO ESCONDIDO		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ALUMBRADO PUBLICO	OBRA COMPLEMENTARIA	30-OP/PES2/054/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PES	20	PZAS	\$ 26,662.37	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PZL	PAZULCO	\$ 270,946.03	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/PZL2/088/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. INICIAL NIÑOS HERODES	1	MALLA	\$ 53,530.53	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PZL	PAZULCO		AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLACION	30-OP/PZL4/102/2012	PAVIMENTACION EN CALLE MANANTIALES	500	ML	\$ 163,565.29	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
PZL	PAZULCO		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/PZL5/113/2012	PAVIMENTACION EN CALLE LOS REYES	310	M2	\$ 53,850.21	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TCJ	TECAJEC	\$ 480,140.65	URBANIZACION MUNICIPAL	PUNTES Y PASOS PEATONALES	CONSTRUCCION	30-OP/TCJ4/033/2012	CONSTRUCCION DE ANDADOR C. REAL DEL COMERCIO	736.64	M2	\$ 357,539.43	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TCJ	TECAJEC		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CENTROS DE SALUD	CONSTRUCCION	30-OP/TCJ5/034/2012	MEJORAS DIVERSAS EN CENTRO DE SALUD	28.86	M2	\$ 49,659.92	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TCJ	TECAJEC		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	CENTROS DE SALUD	AMPLACION	30-OP/TCJ7/108/2012	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD TECAJEC 2DA ETAPA	28.86	M2	\$ 72,941.30	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TXC	TEXCALA	\$ 467,341.68	AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	30-OP/TXC4/103/2012	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1	TANQUE	\$ 467,341.68	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TZN	TEZONTETELCO	\$ 259,625.73	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PRIMARIA	EQUIPAMIENTO	30-OP/TZN2/094/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. BICENTENARIO	3	equipo	\$ 41,482.99	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TZN	TEZONTETELCO		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	MEJORAMIENTO	30-OP/TZN3/106/2012	REHABILITACION DE CAMINO A ZACAHUACATLA	3000	M2	\$ 218,142.74	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
TLM	TLAMOMULCO	\$ 272,411.08	URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	CONSTRUCCION	30-OP/TLM1/036/2012	APERTURA DE CALLE EMILIANO ZAPATA	761.09	M2	\$ 146,801.20	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TLM	TLAMOMULCO		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	30-OP/TLM3/059/2012	DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	65	ML	\$ 26,808.23	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TLM	TLAMOMULCO		AGUA POTABLE	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	30-OP/TLM2/049/2012	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	29.79	M3	\$ 49,306.77	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
TLM	TLAMOMULCO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCION	30-OP/TLM4/112/2012	REHABILITACION DE CAMINO EL GUAJE	4	KM	\$ 49,494.88	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
XI	Xalpa I	\$ 26,752.60	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	ALUMBRADO PUBLICO	OBRA COMPLEMENTARIA	30-OP/XI2/066/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	11	PZAS	\$ 14,849.96	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
XI	Xalpa I		URBANIZACION MUNICIPAL	CALLES	MANTENIMIENTO	30-OP/XI3/073/2012	REHABILITACION DE CAMINO REAL	70	M3	\$ 11,902.64	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
XII	Xalpa II	\$ 26,707.58	URBANIZACION MUNICIPAL	PASOS VEHICULARES	MEJORAMIENTO	30-OP/XII/064/2012	TERMINACION DE RAMPA DE ACCESO A LA LOC. XALPA II	60	M2	\$ 26,707.58	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
XCH	XOCHITLAN	\$ 454,903.69	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCION	30-OP/XCH2/035/2012	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. XOCHITLAN	1	AULA	\$ 368,512.67	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
XCH	XOCHITLAN		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCION	30-OP/XCH5/093/2012	CERCO PERIMETRAL EN J.N. XOCHITLAN	120	ML	\$ 86,391.02	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
YCC	YECAPIXTECA	\$ 350,743.74	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/YCC3/082/2012	MEJORAS DIVERSAS EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERODES	4	LUMINARES	\$ 58,273.57	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
YCC	YECAPIXTECA		URBANIZACION MUNICIPAL	PUNTES Y PASOS PEATONALES	CONSTRUCCION	30-OP/YCC1/032/2012	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE CAMINO REAL	30	M2	\$ 252,101.26	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
YCC	YECAPIXTECA		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	MANTENIMIENTO	30-OP/YCC2/079/2012	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN YECAPIXTECA	15	ML	\$ 27,168.90	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
YCC	YECAPIXTECA		URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CALLES	MANTENIMIENTO	30-OP/YCC4/110/2012	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YECAPIXTECA	2	KM	\$ 13,200.01	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ZHT	ZAHUATLAN	\$ 378,151.60	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ZHT2/040/2012	CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	41.46	M2	\$ 137,190.29	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ZHT	ZAHUATLAN		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	MANTENIMIENTO	30-OP/ZHT1/037/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN	574.85	M2	\$ 62,916.71	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ZHT	ZAHUATLAN		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	RED DE ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN	30-OP/ZHT5/107/2012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL INDI0	1	postes	\$ 112,000.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
ZHT	ZAHUATLAN		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ZHT4/083/2012	CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. JUVENTINO ROSAS			\$ 66,044.60	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION	\$ 949,357.43	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/JMRI/017/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA	2	equipo de computo	\$ 25,248.64	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/RYS1/018/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	3	equipo	\$ 20,447.55	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/ZHT4/083/2012	CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. JUVENTINO ROSAS	42.37	M2	\$ 55,000.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	MEJORAMIENTO	30-OP/XXC2/019/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. MANUEL ACUÑA	1	equipo	\$ 25,370.01	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/HXC2/020/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. MARTIRES DE LA LIBERTAD	5	equipo	\$ 30,500.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.





**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/XCHI/021/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. DE XOCHITLAN	5	equipo	\$ 30,500.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/TCJI/022/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. CUAHUTEMOC	5	equipo	\$ 30,500.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN	30-OP/XCH4/074/2012	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. TV.SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	67.56	M2	\$ 78,690.61	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/TCJ2/023/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TV.SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10	equipo	\$ 74,000.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	SECUNDARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/TCXI/016/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TV.SEC. EMILIANO ZAPATA	1	equipo	\$ 26,744.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/TC3/075/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ TXC	60.68	M2	\$ 50,188.63	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MEJORAMIENTO	30-OP/JMR6/053/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. HERDES DEL SUR	264.3	M2	\$ 225,713.45	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/TCJ3/031/2012	BARDA J.N. ESTADO DE PUEBLA	88.32	M2	\$ 97,792.49	TERMINADA	100%	100%	CONTRATO	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/PZL3/089/2012	MEJORAS DIVERSAS EN J.N. REPUBLICA DE ARGENTINA	30.98	M2	\$ 149,534.29	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PRIMARIA	MANTENIMIENTO	30-OP/YCP6/062/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	128.05	M2	\$ 5,664.58	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN	30-OP/XCH5/093/2012	CERCO PERIMETRAL EN J.N. XOCHITLAN	120	ML	\$ 15,073.98	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			30-OP/RYS4/084/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	27.45	M2	\$ 5,119.55	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
EDU	EDUCACION		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			30-OP/MX72/101/2012	MEJORAS DIVERSAS EN ESC. DE NUEVA CREACION LOC. MIXTLALCINGO	4	ROLLOS	\$ 3,269.65	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO	\$ 533,401.14	CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/ACHI/003/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL EJIDO DE ACHICHIPICO	3.68	KM	\$ 63,800.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/XI/004/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE XALPA I	0.5	KM	\$ 12,180.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/TXCI/006/2012	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC. DE TEXCALA	0.16	KM	\$ 13,804.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/LAMI/008/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE LOS AMATES	2.8	KM	\$ 49,500.04	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/GRSI/009/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE GIRASOLES	1.4	KM	\$ 21,656.04	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/MXT1/010/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE MIXTLALCINGO	1.3	KM	\$ 26,400.02	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/XI/011/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE XALPA	2	KM	\$ 42,900.04	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/ALM2/057/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE A. LOPEZ MATEOS	0.1	KM	\$ 6,599.94	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/AQS2/060/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE AQUILES SERDAN	0.5	KM	\$ 7,837.42	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/YCP5/055/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE CABECERA (YECAPIXTLA)	4	KM	\$ 58,260.01	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/HXC3/051/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE HUEXCA	1.6	KM	\$ 25,056.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/MXQ2/045/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE MEXQUEMECA	2.8	KM	\$ 29,851.67	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/PZLI/058/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE PAZULCO	1.4	KM	\$ 18,560.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/TCJ6/039/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE TECAJEC	2.6	KM	\$ 40,007.94	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/TZNI/038/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE TEZONTETELCO	1.4	KM	\$ 14,848.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/XCH3/050/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE XOCHITLAN	0.7	KM	\$ 31,449.46	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	CAMINOS RURALES	RECONSTRUCCIÓN	30-OP/ZHT3/047/2012	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE ZAHUATLAN	3	KM	\$ 48,670.81	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
AGR	AGROPECUARIO		CAMINOS RURALES	PUENTES VEHICULARES	CONSTRUCCIÓN	30-OP/HXC4/063/2012	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO AL RODEO	1	PUENTE	\$ 22,019.75	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
MJV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 97,440.00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CISTERNA	CONSTRUCCIÓN	30-OP/YCP2/007/2012	EXCAVACION DE CISTERNAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	60	PZAS	\$ 97,440.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
DI	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 288,329.00	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ORGANIZACIONAL	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	30-OP/DI01/002/2012	PROGRAMA OPUS PLANET	1	SIST	\$ 44,080.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.



**H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**  
**PLANTILLA OBRAS 2012 (FONDO 3 RAMO 33)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA OBRAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**EJERCICIO 2012**

CLAVE	COMUNIDAD/BLOQUE	TECHO FINANCIERO	TIPO DE GASTO	RUBRO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	No. DE OBRA	OBRA / PROYECTO	METAS	U	MONTO FINAL	STATUS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MODALIDAD DE EJECUCION	MECANISMO DE VIGILANCIA	TITULAR ENCARGADO	CARGO DEL TITULAR
DI	DESARROLLO INSTITUCIONAL		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	OPERATIVA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	30-OP/DI02/002/2012	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	3	equipo	\$ 165,300.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
DI	DESARROLLO INSTITUCIONAL		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ORGANIZACIONAL	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	30-OP/DI03/002/2012	TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION 2012	2	CURSOS	\$ 78,949.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
GI	GASTOS INDIRECTOS	\$ 410,799.06	GASTOS INDIRECTOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	INTEGRACION DE PROPUESITAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	30-OP/GI01/001/2012	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (PAPELERIA, MOBILIARIO, ETC.)	1	LOTE	\$ 84,034.37	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
GI	GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30-OP/GI02/001/2012	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (INTERESES COMISIONES BANCARIAS)	1	LOTE	\$ 132,973.70	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
GI	GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30-OP/GI03/001/2012	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS)	9	PUBLICACIONES	\$ 122,960.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
GI	GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	SEGUIMIENTO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	30-OP/GI04/001/2012	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS)	4	VEHICULOS	\$ 24,430.99	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
GI	GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	30-OP/GI05/001/2012	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS)	1	PROYECTO	\$ 46,400.00	TERMINADA	100%	100%	ADMINISTRACION	CONSTITUCION DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA	ING. ARQ. EDSON H. F. SANCHEZ DUARTE	ENC. SRIA. DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URB. Y SERVICIOS PUB.
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>\$ 11,362,950.69</b>															
<b>FAIS 2012</b>		<b>\$ 3,053,501.31</b>															
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>\$ 14,416,452.00</b>															

AREA RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE CAPTURA: PALOMA RUBI ALVAREZ CELSO

UBICACION: OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, PLANTA BAJA, BOULEVARD LAS PALMAS S/N, YECAPIXTLA, MOR.