

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                     |        |                 |   |                                      |                      |   |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |               | Avance Físico    |           |              |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                 | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MOR121<br>3010005<br>7777        | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Autotransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 294 De Pedregal De Las Fuentes, Jiutepec | 11-ZU-662-2012     | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal |        | Convenios       | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior   |                                      | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$25,000    | \$25,000    | \$25,000               | \$24,625     | \$24,625    | \$24,625    | \$24,625    | 98.50    | \$0           | Metros Cuadrados | 261       | 0.00         | 100.00             |
| MOR121<br>3010005<br>7803        | Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla  | 12-ZU-0827-2012    | Morelos | Jojutla           | Jojutla             | Urbano | Convenios       | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior   |                                      | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$112,648   | \$112,648   | \$112,648              | \$109,809    | \$109,809   | \$109,809   | \$109,809   | 97.48    | \$0           | Metros Cuadrados | 504       | 100.00       | 100.00             |
| MOR131<br>5030056<br>6402        | Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-1049-2013    | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal | n.a.   | Convenios       | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo   |                                      | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$5,653,725 | \$5,653,725 | \$5,653,725            | \$5,407,600  | \$5,407,600 | \$5,407,600 | \$5,407,600 | 95.65    | \$0           | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 99.00              |
| MOR141<br>4040044<br>9314        | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2   | 30-ZR-0687-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$477,000   | \$477,000   | \$477,000              | \$364,381    | \$364,381   | \$364,381   | \$364,381   | 76.39    | \$0           | Metros Cuadrados | 473       | 0.00         | 76.39              |
| MOR141<br>4040044<br>9427        | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3   | 08-ZU-0688-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$926,000   | \$926,000   | \$926,000              | \$905,843    | \$905,843   | \$905,843   | \$905,843   | 97.82    | \$0           | Metros Cuadrados | 431       | 0.00         | 97.82              |
| MOR141<br>4040045<br>0946        | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1   | 04-ZR-0686-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$477,000   | \$477,000   | \$477,000              | \$358,012    | \$358,012   | \$358,012   | \$358,012   | 75.05    | \$0           | Metros Cuadrados | 426       | 0.00         | 75.05              |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |            |                     |        |                 |   |                                      |                      |   |                  |              | Avance Financiero |              |              |                        |              |             |             |             |          |               | Avance Físico    |           |              |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|------------|---------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                 | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MOR14150300565174                | Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1033-2014    | Morelos | Cuautla    | Cuautla             | Urbano | Convenios       | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo   |                                      | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$4,900,000  | \$4,900,000  | \$4,900,000            | \$4,827,489  | \$3,291,531 | \$3,291,531 | \$3,291,531 | 67.17    | \$0           | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 97.00              |
| MOR14150300565192                | Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla              | 06-ZU-1028-2014    | Morelos | Cuautla    | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$5,000,000  | \$5,000,000  | \$5,000,000            | \$4,883,282  | \$4,092,114 | \$4,092,114 | \$4,092,114 | 81.84    | \$0           | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 82.00              |
| MOR15150400609980                | Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac  | 07-ZU-0502-2015    | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |        | Convenios       | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación   |                                      | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP)                                      | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$49,200,000 | \$49,200,000 | \$49,200,000           | \$49,200,000 | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 365       | 0.00         | 0.00               |
| MOR15150400610028                | Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac   | 07-ZU-0606-2015    | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal |        | Convenios       | E003 Evaluaciones de la calidad de la educación   |                                      | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP)                                      | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$10,800,000 | \$10,800,000 | \$10,800,000           | \$10,800,000 | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 0.00               |
| MOR15150400621905                | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla                          | 06-ZU-0892-2015    | Morelos | Cuautla    | Cuautla             | Urbano | Convenios       | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos   |                                      | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2015              | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000           | \$29,311,079 | \$8,793,324 | \$8,793,324 | \$8,793,324 | 29.31    | \$0           | Metros Cuadrados | 2,251     | 0.00         | 0.00               |