

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0013030017838	Drenaje Calle Camino Real El Aguaje	28-09-004/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,095,976	\$2,095,960	\$2,095,860	\$2,095,860	\$2,095,860	\$2,095,860	\$2,095,860	100.00	00	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR0013030017851	Rehabilitación Red De Agua Potable (Del J.W. El Pozo)	28-09-003/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,185,813	\$1,185,810	\$1,185,810	\$1,185,810	\$1,185,810	\$1,185,810	\$1,185,810	\$1,185,810	100.00	00	Metro Lineal	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR0013030017865	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Odiolotas	28-09-004/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,093,733	\$1,093,622	\$1,093,622	\$1,093,622	\$1,093,622	\$1,093,622	\$1,093,622	\$1,093,622	100.00	00	M2, Concreto Hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR0013030017894	Construcción De Colector De Barranca Seca	28-09-005/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,031,402	\$1,031,286	\$1,031,286	\$1,031,286	\$1,031,286	\$1,031,286	\$1,031,286	\$1,031,286	100.00	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178810	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Río Tlacotal, Aucoame, Asaleas, Alcatrazes.	28-09-006/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$951,138	\$951,021	\$951,021	\$951,021	\$951,021	\$951,021	\$951,021	\$951,021	100.00	00	Poste	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: 13 luminarias / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178818	Ampliación Red De Agua Potable En Calle Las Posas	28-09-007/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$662,839	\$662,827	\$662,827	\$662,827	\$662,827	\$662,827	\$662,827	\$662,827	100.00	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178824	Drenaje Sanitario En Calle Morelos	28-09-008/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$528,258	\$528,255	\$528,255	\$528,255	\$528,255	\$528,255	\$528,255	\$528,255	100.00	00	Metro Lineal	233	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178829	Construcción De Dispensario Medico (Calle Allende)	28-09-009/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$474,138	\$474,133	\$474,133	\$474,133	\$474,133	\$474,133	\$474,133	\$474,133	100.00	00	Módulo	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178837	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Andador No. 1	28-09-010/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$452,629	\$258,150	\$258,150	\$258,150	\$258,150	\$258,150	\$258,150	\$258,150	100.00	00	M2, Concreto Hidráulico	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300178841	Construcción De Dispensario Medico En El Terrazo ¿ El Molino?	28-09-011/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$1,004,912	\$1,001,461	\$1,001,461	\$1,001,461	\$1,001,461	\$1,001,461	\$1,001,461	\$1,001,461	100.00	00	Módulo	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300200435	Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Miguel Agustín Pro	28-09-002/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$785,827	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 012, 013, 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300225308	Drenaje Sanitario En Calle Independencia.	28-09-012/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$352,169	\$682,601	\$682,601	\$682,601	\$682,601	\$682,601	\$682,601	\$682,601	100.00	00	Metro Lineal	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300225311	Pavimentación Con Asfalto En Calle Independencia	28-09-013/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$725,153	\$355,976	\$355,976	\$355,976	\$355,976	\$355,976	\$355,976	\$355,976	100.00	00	Metro Cuadrado	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES Y ESTE CUARTO TRIMESTRE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA NUMERO 014/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400259813	Ampliación De Red Eléctrica Calle Michoacán La Estapa	28-09-014/2013	Morelos	Xochitepec	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$204,288	\$204,288	\$204,288	\$204,288	\$204,288	\$204,288	\$204,288	\$204,288	100.00	00	Metro Cuadrado	8,330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MS0013040020576	Gasto Indirecto	18-CP-003/13	Nuevo	Hochitapec	Cobertura Municipal	Subsidio		1058 Fondo de parámetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HOCHITAPEC	Desarrollo social (subvención, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,628	\$45,628	\$45,628	\$45,628	\$45,628	\$45,628	\$45,628	100.00	0	Informe	61,382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
MS1130200101676	Proyecto Integral Pavimentación con Concreto Asfáltico En Calle Miguel Agustín Pro. Primera Etapa	18-CP-002-13	Nuevo	Hochitapec	Chimeneas	Urbano	Subsidio	1058 Fondo de parámetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HOCHITAPEC	Desarrollo social (subvención, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,219,374	\$2,219,393	\$2,219,393	\$2,219,393	\$2,219,393	\$2,219,393	\$2,219,393	100.00	0	M. Concreto asfáltico	7,071	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ LA DIFERENCIA DE REDUJO EN GASTO INDIRECTO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
MS1130200101842	Construcción De Cubierta En Cancha De Tenis Múltiple a Base De Estructura Metálica 7.1 Clave Sencas Surcan	18-CP-001-13	Nuevo	Hochitapec	Hochitapec	Rural	Subsidio	1058 Fondo de parámetros, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HOCHITAPEC	Desarrollo social (subvención, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$780,424	\$780,392	\$780,392	\$780,392	\$780,392	\$780,392	\$780,392	100.00	0	TRONQUE	61,389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ LA DIFERENCIA DE REDUJO EN GASTO INDIRECTO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Total: 27

Clave al Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Arenas Prioritarias										Arenas Físicas			Observaciones
						Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miles/USD)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagos	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	% Avance Acumulado				
M00013030205416	Construcción de Drenaje Sanitario Calle Miguel Alcázar	20-98-001/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	678,192	678,192	678,192	678,192	678,192	678,192	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205420	Drenaje Sanitario En Calle Melitiano Japara	20-98-001/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6028,446	6028,361	6028,361	6028,361	6028,361	6028,361	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205427	Aplicación de Red de Agua Potable En Calle Melitiano Japara	20-98-004/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6145,417	6147,870	6147,870	6147,870	6147,870	6147,870	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205432	Aplicación de Red de Agua Potable En Calle Independencia	20-98-004/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6230,140	6227,904	6227,904	6227,904	6227,904	6227,904	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205437	Aplicación de Red de Agua Potable En Calle Independencia	20-98-005/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6261,187	6249,470	6249,470	6249,470	6249,470	6249,470	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205448	Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero	20-98-007/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6164,233	6163,363	6163,363	6163,363	6163,363	6163,363	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205454	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Vicente Guerrero	20-98-008/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6498,462	6496,371	6496,371	6496,371	6496,371	6496,371	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205459	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Jarambaza	20-98-008/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6359,494	6358,351	6358,351	6358,351	6358,351	6358,351	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205465	Drenaje Sanitario En Calle San Benito	20-98-010/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6162,235	6161,505	6161,505	6161,505	6161,505	6161,505	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205469	Verificación del Censo de Vivienda En Calle San Benito	20-98-011/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6060,037	6059,644	6059,644	6059,644	6059,644	6059,644	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205472	Drenaje Sanitario En Calle De La Mora	20-98-013/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6207,665	6205,418	6205,418	6205,418	6205,418	6205,418	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205476	Aplicación de Red Eléctrica Calle De Mora	20-98-014/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6209,132	6209,178	6209,178	6209,178	6209,178	6209,178	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205480	Drenaje Sanitario En Calle Orgulosa	20-98-015/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6184,244	6183,463	6183,463	6183,463	6183,463	6183,463	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205486	Aplicación de Red Eléctrica En Calle Orgulosa	20-98-016/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6265,170	6264,760	6264,760	6264,760	6264,760	6264,760	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205492	Aplicación de Red Eléctrica Calle Las Flores	20-98-017/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6487,897	6485,297	6485,297	6485,297	6485,297	6485,297	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205496	Verificación del Censo de Vivienda En Asador Ojo de Oro	20-98-018/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6764,672	6762,676	6762,676	6762,676	6762,676	6762,676	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205499	Drenaje Sanitario En Calle Amalia (Tramo Andar Cárdenas)	20-98-020/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6126,627	6123,167	6123,167	6123,167	6123,167	6123,167	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205503	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Pineda	20-98-021/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6640,711	6639,461	6639,461	6639,461	6639,461	6639,461	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205505	Drenaje Sanitario En Calle Tulligan (Tramo Magisterio Obispo)	20-98-022/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6114,238	6113,344	6113,344	6113,344	6113,344	6113,344	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205508	Drenaje Sanitario En Calle Marcelo (Tramo Tulipán-Huero)	20-98-023/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	660,136	659,162	659,162	659,162	659,162	659,162	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205514	Drenaje Sanitario En Camino Real A Huapucán Las Flores	20-98-024/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Apna y Mejoramiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6633,901	6633,216	6633,216	6633,216	6633,216	6633,216	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205520	Equipamiento del Cdo (Módulo)	20-98-025/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	683,843	683,843	683,843	683,843	683,843	683,843	100.00	0	0	100.00	100.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205527	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Eliracua	20-98-027/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6641,441	6640,051	6640,051	6640,051	6640,051	6640,051	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205530	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Bolívar	20-98-028/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6208,102	6207,233	6207,233	6207,233	6207,233	6207,233	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205536	Verificación del Censo de Vivienda En Calle Mariposas/Tramo Asesor-Tierras	20-98-028/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6652,605	6651,909	6651,909	6651,909	6651,909	6651,909	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013030205540	Verificación del Censo de Vivienda En Asador Llanuras	20-98-030/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	6264,436	6263,842	6263,842	6263,842	6263,842	6263,842	100.00	0	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.
M00013040247004	Equipamiento del Cdo (Fotografía)	20-98-026/2013	Veracruz	Coahuiltepec	Coahuiltepec municipal	Subsidios	2048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COAHUILTEPEC	Otra obra distinta	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	620,763	620,763	620,763	620,763	620,763	620,763	100.00	0	0	100.00	100.00	Informe	63,382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIOPNA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	Avance Acum.
03012130100004247	Construcción De La Casa De La Cultura Atlacholaya 2010 2da Etapa	030AULTA-001/12	Morelos	Sochiapa	Atlacholaya	Urbano	Subsídica	SETE Programa de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SOCHITLAN	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Informe	4,331	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
82800130400231126	Reparación de Alumbrado Público Calle Prol. Francisco, Prol. Otilio Sánchez, Ruta California 1 Quintanarroo	26-08-001/2013	Quintana Roo	Hochitapee	Cobertura Municipal	Subsidio	UB22 Programas Regionales	2-Provisiones Saleriales y Económicas	HEMUNICIPIO DE HOCHITAPEE	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$998,791	\$998,791	\$998,791	\$998,791	\$998,791	\$998,791	100.00	\$1,200	Pieza	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida		Subsidio	Avance Anual	% Avance Acumulado
MR0013040248287	Unidad Deportiva Benito Juárez	28-06-02/2013	Morelos	Xochitapeco	Cobertura municipal	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE XOCHITAPÉC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,241	\$444,705	\$444,705	\$444,705	\$444,705	\$444,705	\$444,705	100.00	\$1,532	Cancha	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPDAM/ Para el siguiente nivel.
MR0013040248326	Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas	28-06-03/2013	Morelos	Xochitapeco	Cobertura municipal	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE XOCHITAPÉC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$504,184	\$592,785	\$592,785	\$592,785	\$592,785	\$592,785	\$592,785	100.00	\$1,399	Cancha	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPDAM/ Para el siguiente nivel.
MR0013040248345	Ayudantía Municipal Colonia Lázaro Cárdenas	28-06-04/2013	Morelos	Xochitapeco	Cobertura municipal	Subsidios	5175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE XOCHITAPÉC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,000	\$178,146	\$178,146	\$178,146	\$178,146	\$178,146	\$178,146	100.00	\$1,834	Módulo	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPDAM/ Para el siguiente nivel.

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Asesoría Financiera								Asesoría Físico				Observaciones	
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Asesoría	Rolintang	Unidad de Medida	Población		Asesoría Anual
HR0013400240787	Construcción De Edificio De Seguridad Pública Primera Etapa	28-27-002-2013	Nuevo Leon	Escobedo	Ciudad municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal	4-Gobernación	MINISTERIO DE ECONOMIA	Desarrollo social (Educación, vivienda y alimentación social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	\$4,030,000	100.00	00	Metro Cuadrado	63,382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMMA Para su validación SIEMMA Para el siguiente nivel.
HR11130200138773	Equipamiento (Camioneta Pick Up)	28-27-001-2013	Nuevo Leon	Escobedo	Ciudad municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal	4-Gobernación	MINISTERIO DE ECONOMIA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	100.00	00	Informes	63,382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIEMMA Para el siguiente nivel.