

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 48

PERIODO 2013

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Material	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Coeseción - Regenerativo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrategia	Periodo	Ciclo Base	Financiamiento	Modificado	Recaudado (Millonadas)	Anexo Financiero				Unidad de Medida	Producción	Anexo Ampliación	Anexo Meta	Observaciones	
																			Aprobado	Disponible	Ejecutado	Pagado						
M80013030020976	Rehabilitación De Drenaje En Calle Ocasana	12	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	154,953	154,953	154,953	154,953	154,953	154,953	100.00	0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA / FINANCIA DA POR TERMINADA ESTA OBRA / Registado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030020989	Aplicación De Drenaje Sanitario Calle Medina	13	Municipio	Asoachagan	Quebradabonco	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	527,203	527,203	527,203	527,203	527,203	527,203	100.00	0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030020998	Construcción De Andador Pasetral Carretera Maculino Rodriguez	14	Municipio	Asoachagan	Maculino Rodriguez (San Ignacio)	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,137,664	1,137,664	1,137,664	1,137,664	1,137,664	1,137,664	100.00	0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021049	Construcción De Andador Pasetral C/ Adrover Caceretas Talitaco - Asoachagan	15	Municipio	Asoachagan	Talitaco	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	148,437	148,437	148,437	148,437	148,437	148,437	100.00	0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021033	Rehabilitación De Red Eléctrica Calle Nina	16	Municipio	Asoachagan	Talitaco	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Energia	En Ejecución	4to Trimestre	2013	520,800	520,800	520,800	520,800	520,800	520,800	100.00	0	Meta	3,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021056	Aplicación De Centros De Salud	17	Municipio	Asoachagan	Aslanabambay	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Salud	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,784,323	1,784,323	1,784,323	1,784,323	1,784,323	1,784,323	100.00	0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021025	Perforación Con Concreto Edificación Calle Villabombos	18	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,715,494	1,715,494	1,715,494	1,715,494	1,715,494	1,715,494	100.00	0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021034	Aplicación De Red Eléctrica Calle Morúa	19	Municipio	Asoachagan	Talitaco	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Energia	En Ejecución	4to Trimestre	2013	246,700	246,700	246,700	246,700	246,700	246,700	100.00	0	Mt. Cable (líneas de conexión)	1,200	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021036	Aplicación De Drenaje Calle Los Tapetes	20	Municipio	Asoachagan	Cayashabasi	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	531,695	531,695	531,695	531,695	531,695	531,695	100.00	0	Metro Lineal	70	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021030	Perforación Con Concreto Edificación Calle Realceño Adrover Calle Estrella	21	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	529,551	529,551	529,551	529,551	529,551	529,551	100.00	0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021039	Perforación Con Concreto Edificación Calle Realceño	22	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	590,469	590,469	590,469	590,469	590,469	590,469	100.00	0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021042	Aplicación De Red Eléctrica Calle Pineda	23	Municipio	Asoachagan	Palo Blanco	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Energia	En Ejecución	4to Trimestre	2013	524,292	524,292	524,292	524,292	524,292	524,292	100.00	0	Mt. Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021075	Construcción De Aula De Clase Edificación Calle Realceño No. 2016 De Wilson Salvador Ruiz	24	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Educación y deporte	En Ejecución	4to Trimestre	2013	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	100.00	0	Aula	100	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021077	Construcción De Andador Calle Principal Santa Juana	25	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	148,632	148,632	148,632	148,632	148,632	148,632	100.00	0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021089	Construcción De Puentes Vialitaco Calle Libertad	26	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,864,087	1,864,087	1,864,087	1,864,087	1,864,087	1,864,087	100.00	0	Puentes	1,200	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021047	Aplicación De Drenaje Sanitario Caceretas Carreteras	27	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	550,093	550,093	550,093	550,093	550,093	550,093	100.00	0	Metro Lineales	550	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021090	Rehabilitación Del Piso De Agua Potable Calle De Pineda	28	Municipio	Asoachagan	Palo Blanco	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	100.00	0	Piso	233	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021108	Perforación Con Concreto Edificación Calle La Porra	29	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,001,290	1,001,290	1,001,290	1,001,290	1,001,290	1,001,290	100.00	0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021117	Aplicación De Drenaje Calle Cañaditas	30	Municipio	Asoachagan	Quebradabonco	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	507,554	507,554	507,554	507,554	507,554	507,554	100.00	0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021120	Aplicación De Red De Agua Potable Calle Medina Y Baltazar	31	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	531,082	531,082	531,082	531,082	531,082	531,082	100.00	0	Metro Lineales	150	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021131	Perforación Con Concreto Edificación Calle Realceño No. 2016 Calle Justino Qui. Jardín De Los Reyes	32	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	274,057	274,057	274,057	274,057	274,057	274,057	100.00	0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021145	Aplicación De Red Eléctrica Calle Realceño	33	Municipio	Asoachagan	Talitaco	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Energia	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1181,912	1181,912	1181,912	1181,912	1181,912	1181,912	100.00	0	Metro Lineales	80	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021153	Aplicación De Drenaje Y Perforación De Red De Agua Potable Calle Realceño	34	Municipio	Asoachagan	Talitaco	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	519,808	519,808	519,808	519,808	519,808	519,808	100.00	0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021604	Perforación Con Concreto Edificación Calle Realceño	35	Municipio	Asoachagan	Abasilla	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	524,895	524,895	524,895	524,895	524,895	524,895	100.00	0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021611	Construcción De Puentes Vialitaco Calle 30 De Septiembre	36	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,267,042	1,267,042	1,267,042	1,267,042	1,267,042	1,267,042	100.00	0	Metro Cuadrado	700	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA ESTA OBRA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021620	Rehabilitación Con Drenaje Y Agua Potable Calle De Realceño	37	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	254,783	254,783	254,783	254,783	254,783	254,783	100.00	0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021629	Perforación Con Concreto Edificación Calle Realceño Y Agua Potable Calle Ocampo	38	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asentamientos humanos)	En Ejecución	4to Trimestre	2013	1,245,623	1,245,623	1,245,623	1,245,623	1,245,623	1,245,623	100.00	0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021648	Rehabilitación De Drenaje En Calle Maculino Vegeza	39	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	239,478	239,478	239,478	239,478	239,478	239,478	100.00	0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021651	Aplicación De Red De Agua Potable Calle Deportivo Ataxilla	40	Municipio	Asoachagan	Ataxilla	Rural	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	11,902	100.00	0	Otra	15	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021657	Aplicación De Drenaje Calle Del Realceño	41	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	MUNICIPIO DE ASOACHAGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	4to Trimestre	2013	441,142	441,142	441,142	441,142	441,142	441,142	100.00	0	Metro Lineales	250	100.00	100.00	Financiado en DA POR TERMINADA / FINANCIA ESTA OBRA DE DA POR TERMINADA / Registado en DA POR TERMINADA - SIFIDOM Para el siguiente nivel.
M80013030021690	Perforación Con Concreto Edificación Calle Herminio Los Reyes	42	Municipio	Asoachagan	Asoachagan	Urbano	Apretaciones Federales	006	33-Apretaciones Federales para Entidades Federales y Municip																			

Total: 48

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Años Financieros							Años Físicos			Observaciones				
								Programa Fondo Comercio	Programa Fondo Convención - Regenerativo					Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1 Años	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Área	Anual
MOR013030209736	Rehabilitación de Drenaje En Calle (Urban)	12	Moravia	Anochagan	Anochagan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,953	\$54,953	\$54,953	\$54,953	\$54,953	\$54,953	\$54,953	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiado de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200140013	Rehabilitación De Drenaje Sumergido Norte Cuernavaca	531-4331-005-003	Moravia	Anochagan	Cuernavaca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,543	\$94,543	\$94,543	\$94,543	\$94,543	\$94,543	\$94,543	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiado / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200140030	Ampliación De Drenaje En Colonia Buen Carrillo	531-4331-005-004	Moravia	Anochagan	Anochagan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$352,834	\$352,834	\$352,834	\$352,834	\$352,834	\$352,834	\$352,834	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiado ESTA OBRAS DE DA POR TERMINADA / Faltas de DA POR TERMINADA / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200140054	Ampliación De Drenaje En Calle Venustiano Carranza	531-4331-005-005	Moravia	Anochagan	Anochagan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$126,053	\$126,053	\$126,053	\$126,053	\$126,053	\$126,053	\$126,053	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiado de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200140126	Rehabilitación Con Cubierta Edificación Calle Matamoros	531-4331-005-006	Moravia	Anochagan	Cuernavaca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,334,434	\$1,334,434	\$1,334,434	\$1,334,434	\$1,334,434	\$1,334,434	\$1,334,434	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiado ESTA OBRAS DE DA POR TERMINADA / Faltas de DA POR TERMINADA / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200140339	Red De Agua Potable Calle Abasco	531-4331-005-007	Moravia	Anochagan	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	100.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00	Financiado ESTA OBRAS DE DA POR TERMINADA / Faltas de DA POR TERMINADA / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200141430	Ampliación De Red De Drenaje En Colonia Buen Carrillo	531-4331-005-008	Moravia	Anochagan	Tlalzac	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$49,422	100.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00	Financiado ESTA OBRAS DE DA POR TERMINADA / Faltas de DA POR TERMINADA / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200141450	Ampliación De Red De Drenaje En Colonia Buen Carrillo	531-4331-005-009	Moravia	Anochagan	Tlalzac	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$126,433	\$126,433	\$126,433	\$126,433	\$126,433	\$126,433	\$126,433	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiado de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200142304	Ampliación De Red Eléctrica Calle De San Antonio	531-4331-005-010	Moravia	Anochagan	Anochagan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,582	\$430,582	\$430,582	\$430,582	\$430,582	\$430,582	\$430,582	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiado de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200142413	Rehabilitación Con Cubierta Edificación Calle Mica	531-4331-005-011	Moravia	Anochagan	Tlalzac	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,331,251	\$1,331,251	\$1,331,251	\$1,331,251	\$1,331,251	\$1,331,251	\$1,331,251	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiado de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Faltas de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MOR13130200142535	Rehabilitación De Calles De Infraestructura Básica Educativa	1	Moravia	Anochagan	Anochagan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ADOCHITAPAN	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	100.00	\$0	Acción	10,000	100.00	100.00	Financiado ESTA ACCIONES DE ENCUESTA TERMINADA / Faltas de DA POR TERMINADA / Registros de DA POR TERMINADA ESTA OBRAS - SISTEMA Para el siguiente nivel.